



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭФ – ИНЖИНИРИНГ»
(ООО «ЭФ-Инжиниринг»)

ОГРН 1047796728242, ИНН 7714570866, КПП 771401001, ОКПО 74478088
Место нахождения: 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, кор. 1, ком. 14. Москва, 123007 Россия
Адрес для направления корреспонденции: 1-й Кожевнический пер. 6, стр. 1, оф. 407.
Москва, 115114, Россия

Заказчик – ПАО «МОЭСК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «МОЭСК»
ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

ПО ДОГОВОРУ № 2000-20-1522 от 22.07.2020

Подготовил:

Руководитель проекта
ООО «ЭФ-Инжиниринг»

/ Д.Г. Кабайлов

Утвердил:

Первый заместитель
генерального директора –
технический директор
ООО «ЭФ-Инжиниринг»

/ И.В. Сафаров

Москва 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав Работы.....	4
Список сокращений.....	5
1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР	7
2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР	7
3 Сведения об экспертной организации	7
4 Нормативно-техническая документация.....	8
5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР	9
6 Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов.....	10
6.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПР и обосновывающих материалах.....	10
6.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ	12
6.2.1 Проверка соответствия информации об отчетах о реализации Инвестиционной программы Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации.....	17
6.2.2 Проверка соответствия материалов, обосновывающих данные Отчетов о реализации Инвестиционной программы, Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации.....	19
6.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в отчетах, сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных документов, указанных в отчетах).....	20
6.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР.....	22
6.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей.....	26
6.6 Проверка достижения плановых значений физических показателей исполнения ИПР	28
6.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ	29
6.6.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию	35
6.6.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации	41
6.7 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей	44
6.8 Заключение об эффективности реализации ИПР	45
6.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых	45
6.8.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми.....	47
7 Оценка результатов исследований, выводы	49
7.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для расчета фактических значений количественных показателей.....	49
7.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности.....	49
7.3 О финансировании проектов	50
7.4 Об освоении капитальных вложений	55
7.5 О первичных учетных документах	60
7.6 О порядке ценообразования	63

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

7.7	Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации	69
7.8	О расчетах количественных показателей.....	70
7.9	О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК»	70
8	Иные Сведения	70
	Приложение №1 - Реестр материалов для исследования	71
	Приложение №2 - Результаты расчетов	92

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

СОСТАВ РАБОТЫ

Этапы	Наименование этапа	Примеч.
1 этап	ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года	
2 этап	ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года	
3 этап	ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 3 квартал 2020 года	
4 этап	ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 г.	

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИД	- Инвестиционная деятельность
ИПР	- Инвестиционная программа Общества
Исполнитель	- ООО «ЭФ-Инжиниринг»
Заказчик	- ПАО «МОЭСК»
КРУ	- комплектное распределительное устройство
КРУЭ	- комплектное распределительное устройство элегазовое
ЛЭП	- линия электропередачи
МИИП	- Методические указания по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 №10)
НДС	- налог на добавленную стоимость
НМА	- Нематериальные активы
Общество	- ПАО «МОЭСК»
ОИ	- Обоснование инвестиций
ОР	- Отчет о реализации ИПР Общества
ОРД	- Организационно-распорядительные документы
ОРУ	- открытое распределительное устройство
ОС	- Основные средства
ПИР	- проектно-изыскательские работы
ПЗ	- пояснительная записка
ПЗп	- Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах...»
ПНР	- пуско-наладочные работы
СМР	- строительно-монтажные работы
СН	- собственные нужды
Сценарные условия	- Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов
ТЗ	- техническое задание
Тр	- трансформатор
ТЦА Отчетов	- Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
УОИВ	- Уполномоченный орган Исполнительной власти
ЧДД	- чистый дисконтированный доход
Методические рекомендации	- Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

	электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23.09.2016г. № 2002-р.
Стандарты раскрытия информации	- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2014г. № 24.
Правила осуществления Контроля	- Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977.
УНЦ	- Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные Приказом Минэнерго России от 17.01.2019г. N 10.
ТП	Технологическое присоединение
ТПиР	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Проекты СИПР	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
Проекты НС	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
Покупка з/у	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
Прочие ИП	Прочие инвестиционные проекты

1 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР

Начало проведения экспертизы: 22 июля 2020 года.

Окончание проведения экспертизы: 30 мая 2021 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР

Договор возмездного оказания услуг № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК».

3 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФ-Инжиниринг» (ООО «ЭФ-Инжиниринг»).
- 2) ОГРН 1047796728242,
- 3) ИНН 7714570866,
- 4) КПП 771401001,
- 5) ОКПО 74478088.
- 6) Юридический адрес: 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, кор. 1, ком. 14. Москва, 123007 Россия.
- 7) Фактический адрес: 1-й Кожевнический пер. 6, стр. 1, оф. 407. Москва, 115114, Россия.
- 8) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор **Зубов Дмитрий Михайлович**.
- 9) Эксперт **Кабайлов Дмитрий Геннадьевич** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.172.
- 10) Эксперт **Белобров Владимир Алексеевич** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.148.
- 11) Эксперт **Соломахина Марина Александровна** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.151.
- 12) Эксперт **Кузьмина Татьяна Вячеславовна** тел.: +7(495) 669-77-33 доб.181

4 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).
- Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов.
- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации).
- Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»

5 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЭКСПЕРТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР

В соответствии с договором возмездного оказания № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», ООО «ЭФ-Инжиниринг» получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02002/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с ЭЦП.zip/v1/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с ЭЦП.zip](https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02002/ПАО_МОЭСК_1_квартал_2020г_с_ЭЦП.zip/v1/ПАО_МОЭСК_1_квартал_2020г_с_ЭЦП.zip). Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась открытой информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «МОЭСК» (<http://www.moesk.ru>) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности. По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес ПАО «МОЭСК» экспертами ООО «ЭФ-Инжиниринг» сформирован запрос о предоставлении дополнительных материалов и организован сбор обосновывающих документов в рабочем режиме.

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и сбора документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №1.

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответствие запросу, эксперты ООО «ЭФ-Инжиниринг», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года.

6 СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ПРИМЕНЕННЫХ МЕТОДОВ

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных.

Отбор данных производится на базе структуры годового отчета о выполнении ИПР за 1-й квартал 2020 года и обосновывающих материалов.

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

6.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПР и обосновывающих материалах

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих документов.

Таблица 1 – Материалы для исследования

п/п	Шифр формы
1	E0511_1057746555811_10_0.xlsx
2	E0511_1057746555811_11_0.xlsx
3	E0511_1057746555811_12_0.xlsx
4	E0511_1057746555811_13_0.xlsx
5	E0511_1057746555811_14_0.xlsx
6	E0511_1057746555811_15_0.xlsx
7	E0511_1057746555811_16_0.xlsx
8	E0511_1057746555811_17_0.xlsx
9	E0511_1057746555811_18_0.xlsx
10	E0511_1057746555811_19_0.xlsx
11	E0511_1057746555811_20_0.xlsx

Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Прил-е	Раздел
1	Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
2	Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

	по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
3	Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
4	Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
5	Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
6	Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
7	Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
8	Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
9	Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
10	Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
11	Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный) Инвестиционная программа

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР за 1-й квартал 2020 года

№	Раздел паспорта
1	Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
2	Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
3	Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП
4	Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП
5	Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
6	Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче

	электрической энергии
7	Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
8	Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
9	Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график)
10	Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов)
11	Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
12	Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта

6.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах.

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24

№	Содержание отчета
1	Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных объектов
2	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

3	Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы
4	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены
5	Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения.

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24

№	Информация в паспорте ИП
1	а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации;
2	б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
3	в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности;
4	г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)

5	д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;
6	е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
7	ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
8	з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
9	и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
10	к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11	л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12	м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства,

	реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
13	н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: 1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
14	о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
15	п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.

В рамках договора № 2000-20-1522 от 22.07.2020, Экспертной организации ООО «ЭФ-Инжиниринг» получен отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02002/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с ЭЦП.zip/v1/ПАО МОЭСК 1 квартал 2020г с ЭЦП.zip](https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02002/ПАО%20МОЭСК%201%20квартал%202020г%20с%20ЭЦП.zip/v1/ПАО%20МОЭСК%201%20квартал%202020г%20с%20ЭЦП.zip), состоящий из:

1. Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».
2. Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года, указанные в абзацах первом — десятом подпункта «н)» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась открытой информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «МОЭСК» (<http://www.moesk.ru>) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности.

При проверке соответствия информации об Отчете о реализации Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2020 года. Исполнитель руководствовался Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы...».

В рамках данной проверки Исполнителем проводились следующие действия:

- 1) Проверка корректности заполнения и присвоения групповых индексов инвестиционных проектов и групповых титулов, а также идентификаторов инвестиционных проектов согласно утвержденной методике;
- 2) Проверка корректности наименования инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320;
- 3) Проверка корректности формирования и внесения в таблицы Отчета показателей инвестиционных проектов (наличие пустых ячеек, необоснованных значений «нд», неверный формат перечисления и т.д.) в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320;
- 4) Проверка корректности плановых значений показателей инвестиционных проектов в соответствии с утвержденной ИПР;
- 5) Проверка вычисляемых полей таблиц Отчета по методике, предусмотренной Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320.
- 6) Проверка наличия причины корректировки/отклонения от плана (при необходимости);
- 7) Проверка достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;
- 8) Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
- 9) Проверка достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;
- 10) Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:
 - а) отклонений фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;
 - б) отклонений фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- в) превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;

11) Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

По результатам проведенных проверок были сформированы выводы и рекомендации.

6.2.1 Проверка соответствия информации об отчетах о реализации Инвестиционной программы Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

Исполнитель провел проверку соответствия информации об Отчете о реализации Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2020 года (далее – ОР (Отчет о реализации ИПР)) и обосновывающих его материалов действующим законодательным и нормативным актам.

Исполнитель произвел проверку всех Форм Отчета на предмет их внутренней непротиворечивости, что предполагало:

1. Проверку правильности заполнения Форм;
2. Проверку правильности расчетов данных групповых пунктов на основе данных включенных в них отдельных титулов и групповых пунктов более низкого уровня;
3. Проверку правильности расчетов данных итоговых столбцов (сумм по источникам финансирования, видам работ и т.п.) на основе данных раскрывающих их столбцов.

По результатам проверки Исполнитель установил следующее:

1. В Отчете в общей сложности присутствует 141 титул, отсутствующий в версии ИПР, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 26.12.2019.

По Форме №10:

2. По Общему плановому объему финансирования (Ст. 7 Формы) расхождений с данными актуальной ИПР (Ст. 11.6 Приложения №2) не обнаружено.
3. По 518 пунктам (титулам и группам) разнесение планового финансирования по кварталам года выполнено с ошибками (см. Приложение 2 к Заклчению). Во исполнении п.8 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных ПП РФ от 01.12.2009 №977 в адрес МЭ РФ (письмом от 17.03.2020г №МОЭСК/60/75) был направлен квартальный график реализации ИПР ПАО «МОЭСК» содержащий технические ошибки в части разбивки квартальных планов по финансированию. Соответственно данная техническая ошибка отражена в отчете.
4. По Группе 1.2.3.2 (Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:) неверно рассчитано значение в Ст. 17 (Остаток

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)): указано «-», хотя должно быть -6,278 (5,363 – 11,641).

5. По титулу

1.1.4.2	Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня" (703,15 МВА; 1 км; 58 шт.(РУ); 14 431 кв.м.; 40 шт.(прочие))	E_I-187876
---------	---	------------

Неверно заполнен Ст. 20: при отклонении от плана более чем на 10% по модулю в ячейке указано «-».

По Форме №11:

Замечаний нет.

По Форме №12:

Замечаний нет.

По Форме №13:

Замечаний нет.

По Форме №14:

Замечаний нет.

По Форме №15:

6. Неверно рассчитаны данные Ст. 167 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода / км ВЛ 1-цеп) и 169 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода / км КЛ) по 18 Группам и 13 титулам (см. Приложение №2 к Заклчению).

По Форме №16:

7. Неверно рассчитаны данные Ст. 7.1 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода / МВ×А) по 7 Группам (см. Приложение №2 к Заклчению).
8. Неверно рассчитаны данные Ст. 7.3 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода / км ЛЭП) по 10 Группам (см. Приложение №2 к Заклчению).

По Форме №17:

Замечаний нет.

По Форме №18:

Замечаний нет.

По Формам №19:

Замечаний нет.

По Финансовому плану (Форма №20):

9. Неверно рассчитаны отклонения для пунктов:
- ✓ 14.7 (Прочие поступления по финансовым операциям);
 - ✓ 15.1.2 (на инвестиционные операции);
 - ✓ 1.3 (Возврат налога на добавленную стоимость****).

Указано: «-», хотя отклонения есть.

10. Данные Стр. 373 Excel (Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: млн. рублей) в Ст. 4 (План года; 33 929,36 млн. руб.) не соответствуют аналогичным данным Формы №10 Отчета (Ст. 7; 31 798,66 млн. руб.).

По информации Заказчика, в соответствии с решением, принятым в Минэнерго РФ, о необходимости планирования затрат по инвестиционным проектам без учета будущих выплат процентов по заемным средствам, при условии отражения совокупного планируемого объема денежных средств, направляемых на выплату процентов, в составе «Отчета об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики» и «Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы».

По итогам проверки Исполнитель сделал вывод, что информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г. и обосновывающих его материалах в целом соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в материалах, обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части показателей энергетической эффективности. Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2020год.

6.2.2 Проверка соответствия материалов, обосновывающих данные Отчетов о реализации Инвестиционной программы, Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

В качестве обосновывающих материалов к Отчету Исполнителю были представлены:

- 1) Паспорта Проектов, включенных в ИПР;
- 2) Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г.;
- 3) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г.

В том числе с целью подтверждения информации, указанной в Формах:

1. По Форме №10:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г.
2. По Форме №11:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г.
3. По Форме №12:
 - ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

4. По Форме №13:

- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г.

5. По форме №14:

- ✓ Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г.
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г.

6. По Форме №15:

- ✓ Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г.
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г.

7. По Форме №16:

- ✓ Акты приемки законченного строительством объекта за 1-й кв. 2020 г.
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г.

8. По Форме №17:

- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 за 1-й квартал 2020 г.

9. По Форме №18 обосновывающих материалов не представлено. Необходимость в предоставлении таковых отсутствует.

10. По Финансовому плану:

- ✓ Бухгалтерская отчетность за 1-й квартал 2020 г.;
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 за 1-й квартал 2020 г.

Вывод: исполнитель подтверждает, что Отчет о реализации Инвестиционной программы за 1-й квартал 2020 г. во всех существенных аспектах является достоверным. Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы за 1-й квартал 2020 г., во всех существенных аспектах соответствует информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета.

6.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в отчетах, сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных документов, указанных в отчетах)

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 01, 04 и 08, КС-2, КС-3 форму 34, и т. д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам.

По результатам проведенной проверки соответствия информации, указанной в Отчетах о реализации Инвестиционной программы, информации, содержащейся в представленных Исполнителю первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г. Исполнитель констатирует:

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

- по данным Формы №12, за 1-й квартал 2020 г. освоено 4 484,677 млн. руб. без НДС, в то время как оборот по дебету 08 счета (освоение инвестиций) составил 4 484,677 млн. руб. без НДС;
- по данным Формы №13, за 1-й квартал 2020 г. введено в эксплуатацию 2 616,337 млн. руб. без НДС, оборот по дебету 01 счета (ввод основных средств) также составил 2 616,337 млн. руб. без НДС.

По итогам 1-го квартала 2020 г. сопоставление данных Отчета и первичной бухгалтерской документации представлено в табл. 3.1 и 3.2. Из таблиц видно, что различия в данных из разных источников ничтожно малы (в пределах округления до целых рублей в ИПР).

Таблица 3.1. Проверка соответствия информации об освоении капитальных вложений, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, за 1-й квартал 2020 г.

№ п/п	Регион	Факт освоения капитальных вложений, руб. без НДС (Форма №12)	Оборот по дебету 08-го счета, руб. без НДС (освоение) ¹	Расхождение, руб.
1	Москва	2 820 495 498,00		
2	Московская область	1 664 181 742,00		
	Итого	4 484 677 240,00	4 484 677 239,73	0,27

Таблица 3.2. Проверка соответствия информации о принятии основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, за 1-й квартал 2020 г.

№ п/п	Регион	Факт ввода в эксплуатацию, руб. без НДС (Форма №13)	Оборот по дебету 01-го счета, руб. без НДС (ввод основных фондов) ²	Расхождение, руб.
1	Москва	1 530 294 951,00		
2	Московская область	1 086 042 283,00		
	Итого	2 616 337 234,00	2 616 337 234,18	-0,18

Вывод: по результатам проведенной проверки Исполнитель делает вывод, что информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы, в полной мере

¹ С учетом списания затрат ОКСов, дарений, сторно затрат прошлых лет, передачи затрат в ИА, учтенных в затратах филиалов (сч.79).

² С учетом сторно прошлых лет.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

соответствует информации, содержащейся в представленных Исполнителю первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г. по освоению капитальных вложений и вводу основных фондов.

6.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

- Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);
- постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия информации);
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».
- Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) установлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют:
- утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. Данные формы контроля заключаются в следующем:

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов.

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестиционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, включая:

- отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:
- введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов;
- объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы;
- объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы;
- стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены;
- значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;
- отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
- отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
- паспорта инвестиционных проектов;
- заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией».

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год.

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства при реализации инвестиционной программы экспертная организация делает вывод о соответствии раскрытия информации ПАО «МОЭСК» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации инвестиционной программы за 1-й квартал 2020 г. информация раскрыта в соответствие с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные законодательством сроки. Основные требования законодательства выполнены.

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации.

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г., сформированы с соответствия с требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации.

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций

№	Наименование документа
1	Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
2	Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3	Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

4	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
7	Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
8	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
9	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
10	Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;
11	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
12	Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
13	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
14	Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

15	Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
16	Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли»
17	Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.
18	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р
19	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».

6.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года значения количественных показателей содержатся в приложениях № 13,14,15,16.

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года содержит ненулевые значения количественных показателей в отношении следующего состава проектов:

- Форма № 13 — 420 проекта;
- Форма № 14 — 209 проекта;
- Форма № 15 — 352 проекта;
- Форма № 16 — 81 проект.

Результатом анализа являются инвестиционные проекты в отношении которых в отчетных материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствующие об исполнении ИПР в 1-й квартале 2020 году.

По результатам проверки сформированы следующие категории несоответствий по отклонению от плана ввода основных средств (форма №13):

- 1) Запланированные значения больше фактических у 279 проектов
- 2) Запланированные значения меньше фактических у 181 проектов.



Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по регионам, кол-во проектов




Рис. 2 – ИП категории №1, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, %




Рис. 3– ИП категории № 2, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по регионам, кол-во проектов



Рис. 4– ИП категории №2, в отчете за 1-й квартал 2020 г. имеющие отклонения от плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, %

Проверка несоответствий по значениям физических показателей приведена в главе 6.6.

6.6 Проверка достижения плановых значений физических показателей исполнения ИПР

Исполнителем был проведен анализ Форм №№14...16 Отчета, а также форм ИПР на период 2019-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 26.12.2019 с целью проверки достижения плановых значений физических показателей исполнения ИПР.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

6.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Структура Формы №14 (Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)) позволяет выполнить только сравнение накопительного итога поквартальных значений показателей с плановым значением за 2020 г., зафиксированным в утвержденной версии ИПР.

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», в 1 квартале 2020 года под напряжение было поставлено 115,48 МВА трансформаторных мощностей, 901,82 км ЛЭП и 449 ячеек распределительных устройств при плановых объемах соответственно 1895,79 МВА, 3383,14 км и 2603 ячеек. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.1.

По итогам 1-го квартала 2020 года факт ввода превысил план по (см. Приложение №2 к Закл^ючению и рис. 6.6.1 ниже):

- ✓ МВ×А – по 25 титулам
- ✓ км ЛЭП – по 69 титулам;
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 8 титулам;
- ✓ ячейки РУ 0,4кВ – по 5 титулам.

По итогам 1-го квартала 2020 года план пока еще не был выполнен по:

- ✓ МВ×А – по 260 титулам;
- ✓ Мвар – по 34 титулам;
- ✓ км ЛЭП – по 822 титулам;
- ✓ ячейки РУ 220кВ – по 4 титулам;
- ✓ ячейки РУ 110кВ – по 16 титулам;
- ✓ ячейки РУ 35кВ – по 5 титулам;
- ✓ ячейки РУ 20кВ – по 4 титулам;
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 244 титулам;
- ✓ ячейки РУ 6кВ – по 60 титулам.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года




Рисунок 6.6.1. Распределение постановок под напряжение в 1-м квартале по группам

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Таблица 6.6.1 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение в 1 квартале 2020 года

№ групп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	МВ×А	МВ×А	%, выполнения	км ЛЭП	км ЛЭП	%, выполнения	ячейки РУ, шт	ячейки РУ, шт	%, выполнения
		План	Факт		План	Факт		План	Факт	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе МОЭСК, в том числе:	1896	115	6%	3383	902	27%	2603	449	17%
0.1	Технологическое присоединение, всего	1366	54	4%	2469	240	10%	1708	433	25%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	90	8	9%	791	22	3%	610	0	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	425	0	0%	102	0	0%	224	0	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	14	7	50%	21	13	62%	61	16	26%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	47	—	0	627	—	0	0	—
1	Город федерального значения Москва	784	44	6%	867	128	15%	1694	436	26%
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	301	26	9%	620	68	11%	1171	420	36%
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	251	16	6%	578	67	12%	888	304	34%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	49	10	20%	42	1	2%	283	116	41%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	60	8	13%	183	12	7%	299	0	0%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	56	6	11%	43	0	0%	271	0	0%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	4	1	25%	140	12	9%	28	0	0%
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	412	0	0%	45	0	0%	163	0	0%
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	410	0	0%	13	0	0%	43	0	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	3	0	0%	33	0	0%	120	0	0%
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	11	6	55%	18	13	72%	61	16	26%
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	4	—	0	35	—	0	0	—
2	Московская область	1112	71	6%	2517	774	31%	909	13	1%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	1066	27	3%	1849	172	9%	537	13	2%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	165	27	16%	1788	172	10%	133	10	8%
2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	901	1	0%	61	0	0%	404	3	1%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	30	1	3%	608	9	1%	311	0	0%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	18	1	6%	1	0	0%	187	0	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	5	0	0%	600	9	2%	82	0	0%
2.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0	0	–	7	0	0%	0	0	–
2.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	8	0	0%	0	0	–	42	0	0%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	13	0	0%	57	0	0%	61	0	0%
2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	13	0	0%	57	0	0%	61	0	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	3	0	0%	3	0	0%	0	0	–
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	43	–	0	592	–	0	0	–

При анализе данных выявлены значительные отклонения фактических показателей исполнения инвестпрограммы от плановых значений.

Вывод о соответствии фактических показателей постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжением плановым значениям ИПР можно будет сделать только по итогам года в целом.

6.6.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», в 1 квартале 2020 года введено в эксплуатацию 115.48 МВА трансформаторных мощностей, 901.82 км ЛЭП и 449 ячеек распределительных устройств при плановых объемах соответственно 39.55 МВА, 176.98 км и 193 ячейки. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.2.

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию (см. Форму №15) перевыполнен (см. Приложение №2 к Заклчению и рис. 6.6.2 ниже):

- ✓ МВ×А – по 35 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ км ВЛ 1-цеп – по 67 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ км КЛ – по 16 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 9 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ ячейки РУ 0,4кВ – по 5 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ кв.м. – по 8 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ п.м. – по 19 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ т.у. – по 25 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ шт. – по 72 титулам (по всем перевыполнен план на год).

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию не довыполнен (см. Приложение №2 к Заклчению):

- ✓ МВ×А – по 33 титулам;
- ✓ км ВЛ 1-цеп – по 18 титулам;
- ✓ км КЛ – по 71 титулу;
- ✓ ячейки РУ 10кВ – по 24 титулам;
- ✓ ячейки РУ 6кВ – по 4 титулам;
- ✓ кв.м. – по 17 титулам;
- ✓ п.м. – по 23 титулам;
- ✓ шт. – по 208 титулам.




Рисунок 6.6.2. Распределение вводов в эксплуатацию в 1-м квартале по группам

Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года

Номер и наименование группы инвестиционных проектов		план	факт	% выполне- ния	план	факт	% выполне- ния
		МВ×А	МВ×А	МВ×А	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 1-цеп
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	39,5	115,4	292%	71,11	813,9	1145%
0.1	Технологическое присоединение, всего	35	54	151%	54	231	425%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	3	8	256%	16	21	129%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0	0		0	0	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	1	7	756%	1	6	895%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0	0		0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	47		0	556	
1	Город федерального значения Москва	30	44	147%	0	83	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	27	26	99%	0	61	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	19	16	87%	0	60	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	8	10	126%	0	0	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	3	8	236%	0	11	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	3	6	196%	0	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	1		0	11	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		0	0	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	6		0	6	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	4		0	4	
2	Московская область	10	71	746%	71	731	1028%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	9	27	313%	54	170	313%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	8	27	347%	54	170	313%
2.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	1,03	0,63	61%	0	0	
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	0	1		16	9	59%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	0	1		0	0	
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		16	9	59%
2.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0		0	0	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	1	0	28%	1	0	11%
2.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	43		0	552	

Продолжение. Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года

квартале 2020 года

Номер и наименование группы инвестиционных проектов		план	факт	% выполне-ния	план	факт	% выполне-ния
		ячейки РУ 10кВ, шт.	ячейки РУ 10кВ, шт.	ячейки РУ 10кВ, шт.	ячейки РУ 6кВ, шт.	ячейки РУ 6кВ, шт.	ячейки РУ 6кВ, шт.
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	188,00	61,00	32%	5,00	57,00	1140%
0.1	Технологическое присоединение, всего	156	45	29%	3	57	1900%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	32	0	0%	2	0	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0	0		0	0	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0	16		0	0	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0	0		0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	0		0	0	
1	Город федерального значения Москва	176	51	29%	0	56	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	152	35	23%	0	56	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	136	35	26%	0	56	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	0	0		0	0	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	16	0	0%	0	0	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	24	0	0%	0	0	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	24	0	0%	0	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	16		0	0	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0	0		0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2	Московская область	12	10	83%	5	1	20%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	4	10	250%	3	1	33%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	4	7	175%	1	1	100%
2.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	3		2	0	0%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	8	0	0%	2	0	0%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	0	0		0	0	
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	8	0	0%	2	0	0%

Из представленной выше таблице видно, что имеет место значительное перевыполнение плана по вводу трансформаторной мощности 292 %, строительству ЛЭП 1145 % и ячеек 6 кВ 1140 %. В основном превышение показателей обусловлено реализацией внеплановых объектов по группе «Прочие инвестиционные проекты» в Московской области и «Технологическое присоединение» в городе Москва. Основной вклад в перевыполнение плана по вводу трансформаторной мощности МВ*А внесли следующие проекты: К_P-002801; К_P-003189; К_P-002868; К_P-002908; J_I-222896; К_P-001119; I_I-205124; I_I-205326; I_I-211628; H_I-172765.

Основной вклад в перевыполнение плана по строительству ЛЭП внесли следующие проекты: К_P-002801; К_P-003189; К_P-002908; К_P-002868; J_I-223308; E_I-185150; К_P-001119; J_I-222896; I_I-210084; E_I-183183; I_I-207250.

Так же отмечается существенное невыполнение плановых показателей по вводу ячеек РУ 10 кВ. План выполнен на 32 %. В основном не выполнение плана обусловлено не выполнением групповых показателей «Технологическое присоединение» «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей» в городе Москва. Нулевое выполнение плана отмечается у 19 инвестиционных проектов: J_I-222857; H_I-155070; H_I-179069; H_I-184375; H_I-188543; H_I-196659; H_I-201526; I_I-214222; J_I-215720; E_I-116202; J_I-217435; I_I-209354; J_I-217145; J_I-217147; I_I-219606; H_I-190988; H_I-196920; H_I-200886; J_I-215938.

В ходе проверки Исполнитель обнаружил, что Ст. 178 Формы №15 (причины отклонений) не заполнен. По запросу Заказчиком были представлены дополнительные материалы с описанием причин выявленных отклонений. Представленные причины признаны Исполнителем вполне обоснованными. Перечень причин и их количество приведены в таблице

Наименование причины	Кол-во
Банкротство подрядной организации	1
Введено в прошлый период	148
Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах	37
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП	69
Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и	6

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

договорам безвозмездной передачи.	
Задержка в оформлении документов	38
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов	60
Корректировка графика производства работ	90
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось	3
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось	15
Позднее представление актов выполненных работ.	3
Приостановлено/исключено Приказом	1

Вывод. Исполнитель считает, что в целом план ввода объектов инвестиционной деятельности в эксплуатацию в 1-м квартале 2020 г. выполнен.

6.6.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», в 1 квартале 2020 года выведено из эксплуатации 20,99 МВА трансформаторных мощностей, 35,99 км ЛЭП при плановых объемах соответственно 8,64 МВА, 33,11 км. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.3

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства из эксплуатации (см. Форму №16) перевыполнен (см. Приложение №2 к Заклчению и рис. 6.6.3 ниже):

- ✓ по показателю «МВ×А» – по 17 титулам (по всем перевыполнен план на год);
- ✓ по показателю «км ЛЭП» – по 26 титулам (по всем перевыполнен план на год).

По итогам 1-го квартала 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства из эксплуатации недовыполнен (см. Приложение №2 к Заклчению):

- ✓ по показателю «МВ×А» – по 9 титулам;
- ✓ по показателю «км ЛЭП» – по 33 титулам;

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года




Рисунок 6.6.3. Распределение выводов оборудования в 1-м квартале по группам

Таблица 6.6.3 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по выводу из объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 1 квартале 2020 года.

Номер и наименование группы инвестиционных проектов		План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения
		МВхА	МВхА		км ЛЭП	км ЛЭП	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	8,64	20,99	243%	33,11	35,99	109%
0.1	Технологическое присоединение, всего	9	15	170%	14	11	79%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0	6		19	18	94%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0	0		0	0	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0	0		0,1	2	2172%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0	0		0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	0		0	5	
1	Город федерального значения Москва	5	15	300%	15	23	158%
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	5	9	183%	9	9	94%

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	0	4		0	8	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	5	4,9	98%	9	0,4	4%
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	0	6		6	9	152%
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	0	6		0,1	0	0%
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		6	9	154%
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0	0		0	2	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	0		0	4	
2	Московская область	4	6	165%	18	13	70%
2.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	4	5	151%	5	2	50%
2.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	3	5	153%	4	2	55%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	0	1		13	9	70%
2.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	0	1		0	0	
2.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0	0		13	9	70%
2.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	0		0	1	

Из представленной выше таблице видно, что в основном план по выводу из эксплуатации трансформаторной мощности и ЛЭП выполняется. Имеет место перевыполнение плановых показателей, которое в основном обусловлено реализацией внеплановых инвестиционных проектов по группе «Технологическое присоединение» в Москве и Московской области.

Так же отмечается существенное не выполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП по группам «Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе» города Москвы и «Технологическое присоединение», «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» Московской области. Основой вклад в невыполнения плана вносят проекты Е_I-185150, Н_I-186009, Н_I-186043.

В ходе проверки Исполнитель обнаружил, что Ст. 8 Формы №16 (причины отклонений) не заполнен. По запросу Заказчиком были представлены дополнительные материалы с описанием причин выявленных отклонений. Представленные причины признаны Исполнителем вполне обоснованными. Перечень причин и их количество приведены в таблице

Наименование причины	Кол-во
Введено в прошлый период	9
Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах	9
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП	12
Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи.	9
Задержка в оформлении документов	12
Корректировка графика производства работ	26
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось	1
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось	6
Приостановлено/исключено Приказом	1

Вывод. Исполнитель считает, что в целом план вывода объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации в 1-м квартале 2020 г. выполнен.

6.7 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей

Согласно приказу Минэнерго России №177 от 14 марта 2016 года, фактические значения количественных показателей рассчитываются по состоянию на последний день отчетного года, на который определяются плановые значения этих показателей.

В соответствии с п. 260 Приказа №320 в Форме №18 указываются плановые значения количественных и целевых показателей по отчетному году, а фактические – на последний календарный день отчетного периода.

Таким образом, проверка достижения плановых значений количественных и целевых показателей объективно невыполнима в рамках аудита квартальной отчетности об исполнении ИПР. В связи с этим, анализ и проверка достижения плановых количественных показателей и целевых показателей Инвестиционной программы будет произведен исполнителем в рамках подготовки Заключения о Технологическом и ценовом аудите Годового отчета о реализации Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2020 год.

6.8 Заключение об эффективности реализации ИПР

6.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых

Исполнителем был проведен анализ Формы №10 Отчета, а также форм ИПР на период 2019-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 26.12.2019 с целью проверки достижения плановых значений физических показателей исполнения ИПР.

В целом план по финансированию за 1-й кв. 2020 г. перевыполнен на 33% (фактически потрачено 7 488,90 млн. руб. с НДС против 5 650,14 млн. руб. по плану).

На Москву пришлось 48,39% от общего финансирования в 1-м квартале, а на область, соответственно, 51,61%. При этом основной прирост факта финансирования над планом пришелся на Москву: 1 328,00 млн. руб. против 510,77 млн. руб. по области (см. рис. 6.8.1).




Рисунок 6.8.1. Распределение финансирования в 1-м квартале по регионам

Основной группой проектов, профинансированных в 1-м квартале, были ТП (57,09%). Также велика доля ТПиР (30,32%). Остальные 4 группы проектов в сумме занимали

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

менее 13% от общей величины финансирования. Основной прирост факта финансирования над планом также пришелся на ТП: 1 101,98 млн. руб. из 1 838,76 млн. суммарного превышения факта над планом (см. рис. 6.8.2).




Рисунок 6.8.2. Распределение финансирования в 1-м квартале по группам проектов

По 1 448 титулам квартальный план финансирования перевыполнен (см. Приложение №2 к Заключению). При этом по 540 из них перевыполнен уже и годовой план. 751 из них реализуется в Москве, а 697 – в области; 561 – ТП, а 745 – ТПир. Основные причины перевыполнения (представлены Исполнителю Заказчиком дополнительно):

- ✓ погашение ранее возникшей кредиторской задолженности (574 титула);
- ✓ капитализация процентов по банковским кредитам (349);
- ✓ распределение затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика (245);
- ✓ выполнение работ в целях исполнения договора ТП (117).

По 1 906 титулам квартальный план финансирования не был выполнен (см. Приложение №2 к Заключению). 995 из них реализуется в Москве, а 911 – в области; 1 125 – ТП, а 474 – ТПир. Основные причины отставания:

- ✓ выполнено/профинансировано в прошлом периоде (869 титулов);
- ✓ позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных работ (548);
- ✓ корректировка графика производства работ (308).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Вместе с тем, в процессе анализа данных Формы №10 Исполнитель отметил, что плановые показатели финансирования по 518 пунктам (титулам и группам) разнесены по кварталам с ошибками (см. Раздел 6.2.1 Заключения и Приложение №2 к нему). После корректировки квартальных плановых показателей заключение об уровне выполнения плана по финансированию ИПР ПАО «МОЭСК» в 1-м квартале 2020 г. может быть пересмотрено.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

6.8.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми

6.8.2.1 Анализ причин и обоснованности превышений фактических объемов финансирования относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы

Проанализировав данные Формы №10, Исполнитель установил, что по итогам 1-го квартала 2020 г. факт финансирования превысил план по 1 448 титулам.

Причины этих превышений (представлены Исполнителю Заказчиком дополнительно) в основном связаны с:

- ✓ погашение ранее возникшей кредиторской задолженности (574 титула);
- ✓ капитализация процентов по банковским кредитам (349);
- ✓ распределение затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика (245);
- ✓ выполнение работ в целях исполнения договора ТП (117).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Вместе с тем, в процессе анализа данных Формы №10 Исполнитель отметил, что плановые показатели финансирования по 518 пунктам (титулам и группам) разнесены по кварталам с ошибками (см. Раздел 6.2.1 Заключения и Приложение №2 к нему). После корректировки квартальных плановых показателей заключение об уровне выполнения плана по финансированию ИПР ПАО «МОЭСК» в 1-м квартале 2020 г. может быть пересмотрено.

6.8.2.2 Анализ причин и обоснованности превышений общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы

На основе данных Формы №10 Исполнитель установил, что:

1. В целом по итогам 1-го квартала 2020 г. выявлено превышение общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы по 121 титулу (см. Приложение №2 к данному Заключению).

В качестве документов, подтверждающих причины отклонения величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет от данных утверждённой Инвестиционной программы, Заказчиком представлены:

- приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР;
- акты по форме № 34;
- утвержденная проектно-сметная документация;
- данные о фактически накопленных затратах;
- пояснения о технических ошибках.

В дополнение к перечисленным материалам Заказчиком представлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов на основе укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно п. 9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320, оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет указывается в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении Инвестиционной программы

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

на отчетный год. В случае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении Инвестиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного проекта, включенного в отчет о реализации Инвестиционной программы, определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет.

Исполнителем рассмотрены представленные подтверждающие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ Исполнитель констатирует непревышение величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соответствии с УНЦ.

Таким образом, представленные Заказчиком обосновывающие документы в целом подтверждают величину оценки полной стоимости инвестиционных проектов, в отношении которых Исполнителем отмечены отклонения от данных утверждённой инвестиционной программы.

Причины выявленных превышений (Ст. 20) в основном связаны с:

- ✓ капитализацией процентов по привлеченным кредитам (394 титула);
- ✓ технической ошибкой определения полной стоимости объекта (202);
- ✓ уточнением стоимости реализации проектов на стадии проектирования (197).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

К проектам с наиболее значительными превышениями общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной Инвестиционной программы следует отнести:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Размер недофинансирования, млн. руб.
1.6	Оборудование не требующее монтажа(МКС) (264 шт.(прочие))	E_P-000019	851,432
1.2.1.2	Модернизация ПС-220/110/10 кВ "Елоховская", установка тр-ров 2х250 МВА, трансформаторная мощность 500МВА, увеличение мощности 500МВА (4 шт.(прочие))	E_I-100320	818,915
1.1.1.3	Строительство 3хТП 10/0,4кВ, РКЛ 20 кВ от СП-1 до СП-2 с заходом в нов. ТП 10/0,4кВ № 7,8 и 9 коруса № 1 в т.ч. ПИР, г. Москва, Ломоносовский пр-кт, пр-кт Вернадского (9,26 МВА; 1,488 км; 2 шт.(прочие))	E_I-105168	591,841
1.2.1.2	Модернизация ПС 110 кВ Никитская, замена реакторов (8 шт.(РУ))	E_I-184508	414,859
1.1.1.3	Строительство РТП-10кВ №1,2, ПКЛ от ПС500 и от ПС643 до нов.РТП, от ПС549 до РТП-10кВ 21089, от ПС643 до РТП-10кВ 21179, РКЛ между РТП-10кВ 1,2; ТП 10/0,4кВ 1-15, 2РКЛ между нов.ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, Люберецкая станция аэрации (1 шт.(прочие))	H_I-107821	414,329
1.4	Строительство кабельных заходов "КВЛ 220 кВ Бескудниково - ТЭЦ-27" на ПС Бабушкин (7,36 км; 9 845 п.м.; 6 шт.(прочие))	E_I-184465	409,064
1.2.1.2	Модернизация ПС 110 кВ Ткацкая. Замена трансформаторов, ОД КЗ, реакторов. (8 шт.(прочие))	E_I-184506	405,009
1.2.2.1	Реконструкция "КЛ 110 кВ Угреша - Новоспасская1,2" (1,45 км)	E_I-100097	401,031

7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫВОДЫ

7.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для расчета фактических значений количественных показателей

В составе материалов для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2020 год представлены формы отчетности согласно утвержденным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам заполнения отчетных форм — 11 форм, а также 2 формы — в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на основе анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 2020 год. Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 2020 г., достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена экспертной организацией, принимая во внимание представленные сетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК»

7.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятельности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учетной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

7.3 О финансировании проектов

Проанализировав данные Форм №10 и №20 Отчета (см. Раздел 6.2.1 Заключение), Исполнитель установил, что по результатам 1-го квартала 2020 г. ПАО «МОЭСК» было проведено финансирование 1 617 проектов на сумму 7 488,90 млн. руб. с НДС, против 2 270 проектов, запланированных к финансированию в отчетном периоде, на сумму 5 650,14 млн. рублей с НДС, из них по территориям:

№№	ПАО «МОЭСК»	Всего инвестиционных проектов	План 1-го кв. 2020 г.		Факт 1-го кв. 2020 г.	
			шт.	млн. руб. с НДС	шт.	млн. руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва	7 740	1 059	2 295,944	846	3 623,941
2	Московская область	7 466	1 211	3 354,192	771	3 864,959
	Всего	15 206	2 270	5 650,136	1 617	7 488,900

На Москву пришлось 48,39% от общего финансирования в 1-м квартале, а на область, соответственно, 51,61%. При этом основной прирост факта финансирования над планом пришелся на Москву: 1 328,00 млн. руб. против 510,77 млн. руб. по области (см. рис. 7.3.1).




Рисунок 7.3.1. Распределение финансирования в 1-м квартале по регионам

Основной группой проектов, профинансированных в 1-м квартале, были ТП (57,09%). Также велика доля ТПиР (30,32%). Остальные 4 группы проектов в сумме занимали менее 13% от общей величины финансирования. Основной прирост факта финансирования над планом также пришелся на ТП: 1 101,98 млн. руб. из 1 838,76 млн. суммарного

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

превышения факта над планом (см. рис. 7.3.2).




Рисунок 7.3.2. Распределение финансирования в 1-м квартале по группам проектов

Внепланово профинансировано 992 инвестиционных проекта на сумму 2 897,790 млн. руб. Основная причина этих внеплановых операций – необходимость обеспечения ТП новых потребителей.

Еще по 2 016 проектов произошло превышение факта финансирования над планом. Основные причины перевыполнения плана, указанные в Ст. 20 Формы №10:

- погашение ранее возникшей кредиторской задолженности (574 титула);
- капитализация процентов по банковским кредитам (349);
- распределение затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика (245);
- выполнение работ в целях исполнения договора ТП (117).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.3.3 и 7.3.4. Из рисунков видно, что:

- основной причиной превышения факта финансирования над планом в 1-м квартале 2020 г. практически по всем группам ИП было погашение ранее возникшей кредиторской задолженности;
- вторым по значимости для большинства групп ИП была капитализация процентов;
- для Проектов СиПР основная причина отклонений – Прочие причины;
- для Прочих НС второй по значимости причиной является распределение затрат по содержанию Службы заказчика-застройщика.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года




Рисунок 7.3.3. Распределение причин превышения факта финансирования над планом в 1-м квартале по группам проектов (шт.)




Рисунок 7.3.4. Распределение причин превышения факта финансирования над планом в 1-м квартале по группам проектов (%)

Вместе с тем, по 1 906 титулам квартальный план финансирования не был выполнен (см. Приложение №2 к Заклчению). Основные причины невыполнения (указаны в Ст. 20 Формы):

- выполнено/профинансировано в прошлом периоде (869 титулов);
- позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных работ (548);
- корректировка графика производства работ (308).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.3.5 и 7.3.6. Из рисунков видно, что:

- основной причиной отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале 2020 г. по ТП и Прочим ИП было выполнение/финансирование в прошлом периоде;
- основной причиной отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале 2020 г. по ТПиР и Проектам СиПР была корректировка графика производства работ;
- основной причиной отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале 2020 г. по Прочим НС было позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных работ; оно же является второй по значимости причиной для ТПиР и Проектов СиПР.




Рисунок 7.3.5. Распределение причин отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале по группам проектов (шт.)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года




Рисунок 7.3.6. Распределение причин отставания факта финансирования от плана в 1-м квартале по группам проектов (%)

Наиболее существенные объемы недофинансирования зафиксированы по следующим проектам:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Размер недофинансирования, млн. руб.
2.2.4.1	Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (1,26 МВА; 3 573 кв.м.; 435 п.м.)	J_I-218305	97,588
2.4	Строительство РТП-10/0,4кВ на 28 яч. без тр-ров (взамен БКТП№175, РТП№15, №16), 2КЛ-10кВ от ф.4 и ф.19 с ПС №617 "Сырово", 2КЛ-10кВ от ф.307 с РТП-14 и ф.505 с ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, д.Дрожжино (3 км; 28 шт.(РУ); 400 п.м.; 4 шт.(прочие))	J_I-220312	82,373
2.2.4.2	Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа технологической сети передачи данных (4 этап) (79 шт.(прочие))	I_I-219555	70,641
2.3.2	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 482 Дачная, замена трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на 2х10 МВА (20,2 МВА; 0,69 км; 23 шт.(РУ); 1 177 кв.м.; 23 990 п.м.; 9 шт.(прочие))	E_I-111333	64,481
1.2.1.2	Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА (взамен РТП-20187) с перезаводом участков КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-т, д.24, стр.1 (3,26 МВА; 3,11 км; 22 шт.(РУ); 1 140 кв.м.; 4 шт.(прочие))	J_I-222857	54,459
1.1.1.3	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ ТП-10/0,4кВ №13267-ТП-10/0,4кВ №14740, от ТП-10/0,4кВ №14740 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, ул.Яблочкова, вл.3 (2 МВА; 2,2 км; 700 п.м.; 1 шт.(прочие))	J_I-219912	54,123

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Вывод. План финансирования Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 1-й квартал 2020 г. в целом перевыполнен.

В процессе анализа данных Формы №10 Исполнитель отметил, что плановые показатели финансирования по 518 пунктам (титулам и группам) разнесены по кварталам с ошибками (см. Раздел 6.2.1 Заключения и Приложение №2 к нему). После корректировки квартальных плановых показателей заключение об уровне выполнения плана по финансированию ИПР ПАО «МОЭСК» в 1-м квартале 2020 г. может быть пересмотрено.

7.4 Об освоении капитальных вложений

Проанализировав данные Формы №12 Отчета, Исполнитель установил, что по результатам 1-го квартала 2020 г. ПАО «МОЭСК» капиталовложения были освоены по 1 103 проектам на сумму 4 484,677 млн. руб. без НДС, против 417 проектов, запланированных к освоению в отчетном периоде, на сумму 2 082,155 млн. рублей без НДС (превышение более чем в 2 раза), из них по территориям (см. также рис. 7.4.1):

№№	ПАО «МОЭСК»	Всего инвестиционных проектов	План 1-го кв. 2020 г.		Факт 1-го кв. 2020 г.	
			шт.	млн. руб. без НДС	шт.	млн. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва	7 740	228	1 344,690	622	2 820,495
2	Московская область	7 466	189	737,465	481	1 664,182
	Всего	15 206	417	2 082,155	1 103	4 484,677




Рисунок 7.4.1. Распределение освоения в 1-м квартале по регионам

Основной группой проектов, по которой прошло освоение в 1-м квартале, были ТП (50,75%). Также велика доля Прочих ИП (25,23%) и ТПиР (17,55%). Остальные 3 группы проектов в сумме занимали 6,5% от общей величины освоения. Существенный прирост факта освоения над планом также пришелся на ТП: 958,15 млн. руб. из 2402,52 млн. суммарного превышения факта над планом, но ещё больший прирост обеспечили Прочие ИП (1 079,36 млн. руб.) (см. рис. 7.4.2).




Рисунок 7.4.2. Распределение освоения в 1-м квартале по группам проектов

Внепланово произошло освоение по 1 058 инвестиционным проектам на сумму 1 997,983 млн. руб. (см. Приложение №2 к Заклчению). Основные причины (указаны в Ст. 22 Формы):

- капитализация процентов по привлеченным кредитам (432 титула);
- выполнение работ в целях исполнения договора ТП (330);
- корректировка графика производства работ (267).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Еще по 24 проектам план по освоению был превышен. Основные причины перевыполнения (указаны в Ст. 22 Формы):

- корректировка графика производства работ (8 титулов);
- принятие работ, невыполненных в прошлом году (6).

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.4.3 и 7.4.4. Из рисунков видно, что:

- основной причиной превышения факта освоения над планом в 1-м квартале 2020 г. по группе ТП было выполнение работ в целях исполнения договора ТП;
- основной причиной превышения факта освоения над планом в 1-м квартале 2020 г. по Проектам СиПР, Прочим НС и Прочим ИП была корректировка графика производства работ;
- основной причиной превышения факта освоения над планом в 1-м квартале 2020 г. по ТПиР была капитализация процентов по привлеченным кредитам; она же была второй по значимости для всех остальных групп ИП.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года




Рисунок 7.4.3. Распределение причин превышения факта освоения над планом в 1-м квартале по группам проектов (шт.)




Рисунок 7.4.4. Распределение причин превышения факта освоения над планом в 1-м квартале по группам проектов (%)

Вместе с тем, по 393 титулам квартальный план по освоению не был выполнен (см. Приложение №2 к Заклчению). Основные причины невыполнения (указаны в Ст. 22 Формы):

- корректировка графика производства работ (228 титулов);
- позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных работ (81).

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными.

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено на рис. 7.4.5 и 7.4.6. Из рисунков видно, что:

- основной причиной отставания факта освоения от плана в 1-м квартале 2020 г. по ТП и Прочим ИП было выполнение/финансирование в прошлом периоде;
- основной причиной отставания факта освоения от плана в 1-м квартале 2020 г. по ТПиР и Проектам СиПР была корректировка графика производства работ;
- основной причиной отставания факта освоения от плана в 1-м квартале 2020 г. по Прочим НС было позднее представление поставщиками и подрядчиками актов выполненных работ; оно же является второй по значимости причиной для ТПиР и Проектов СиПР.




Рисунок 7.4.5. Распределение причин отставания факта освоения от плана в 1-м квартале по группам проектов (шт.)

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года




Рисунок 7.4.6. Распределение причин отставания факта освоения от плана в 1-м квартале по группам проектов (%)

Анализ данных 08 счета бухгалтерского учета «Вложения во внеоборотные активы» за 1-й квартал 2020 г., предоставленный ПАО «МОЭСК», подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.

Наиболее существенные объемы недоосвоения зафиксированы по следующим проектам:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Размер недоосвоения, млн. руб.
1.1.4.1	Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие))	Е_I-188388	184,821

Вывод. План освоения Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 1-й квартал 2020 г. в целом перевыполнен.

7.5 О первичных учетных документах

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета.

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО «МОЭСК» применяет следующие формы первичных учетных документов:

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ		
КС-2	Акт о приемке выполненных работ	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
КС-3	Справка о стоимости выполненных работ и затрат	
КС-6	Общий журнал работ	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
КС-6а	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
КС-8	Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титульного) сооружения	
КС-9	Акт о разборке временных (не титульных) сооружений	
КС-10	Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений	
КС-11	Акт приемки законченного строительством объекта	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
КС-17	Акт о приостановлении строительства	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
Форма 34	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией	Приказ ПАО «МОЭСК» № 532 от 11.05.2018 г.

По учету основных средств и нематериальных активов	
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)	Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)	
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)	
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств	
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств	
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)	
Акт о списании автотранспортных средств	
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)	
Инвентарная карточка учета объекта основных средств	

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств	
Инвентарная книга учета объектов основных средств	
Акт о приеме (поступлении) оборудования	
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж	
Акт о выявленных дефектах оборудования	
Карточка учета нематериальных активов	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а

Расчетные документы	
Платежное поручение	Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П)
Инкассовое поручение	
Платежное требование	
Платежный ордер	
Объявление на взнос наличными	Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П)

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяйственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные работы и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первичными документами:

- а) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
- б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- в) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № 34.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Форма № КС-2

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР, и заказчик не имеет к ним претензий.

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)).

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных работ устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строительных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той датой, которая указана в акте.

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выполненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и силами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчиком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном отчетном периоде.

Форма № КС-3

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и исполнителем заказчику.

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм.

7.6 О порядке ценообразования

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования.

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Данная методика имеет в своем составе общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на всех стадиях разработки пред проектной и проектной документации, формированию договорных цен на строительную продукцию и проведению расчетов за выполненные работы. МДС 81-35.2004 предназначена для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирования цен на строительную продукцию.

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных работ. Цены этих договоров определяются на основании сметного расчета стоимости строительства. Под сметной стоимостью строительства, реконструкции понимается расчетная стоимость строительства, реконструкции, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении Инвестиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по выносу проекта в натуру и контрольно-геодезической съемке рассмотрены акты о выполнении соответствующих работ, а также иная первичная документация, обосновывающая понесенные затраты по инвестиционному проекту. Также рассматривались акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотренной договором подряда.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствии с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-нормативной базы основан на условиях заключенных договоров подряда.

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению перехода права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная первичная документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании цены объекта.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации "Смета на строительство объектов капитального строительства" предусмотрен положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, и содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного проекта применена определенная сметно-нормативная база.

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 в соответствии с объемами работ, предусмотренными проектной документацией. Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 2001 предназначены для разработки сметной документации и определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и реставрационно-восстановительных работ по объектам государственного заказа города

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости объектов, видов и комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. В сметных нормативах ТСН 2001 уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года.

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответствующего периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материальные ресурсы. По части объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый ежеквартально Минстроем России.

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается условиями договора.

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, приводимые в общих положениях к главам и техническим частям соответствующих сборников сметных норм и расценок. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по текущим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных накладных), коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль согласно норм действующего законодательства в области ценообразования.

Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных расходов и сметной прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-2001.8 «Нормы накладных расходов и сметной прибыли».

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Данные затраты предусматриваются для определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. В том числе это затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время).

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в Московской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок Московской области. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ТЕР-2001 для Московской области по выполненным в отчетном периоде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора.

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными накладными). По части проектов в рассматриваемом периоде выполнена только поставка оборудования, что подтверждено первичной документацией.

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно норм действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний по определению величины накладных расходов и сметной прибыли.

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-2007 (Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время).

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной цены).

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствующих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства.

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и расчеты по договорам аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации коллекторов (расходы распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-приемки выполненных землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты охранных зон и другая первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации.

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами.

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ и оформлен по форме 2П, предусмотренной методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Для определения стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе Москве применены соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен на проектные работы и изыскательские работы для строительства в городе Москве (МРР).

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

При необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости рассмотрены акты выполненных соответствующих работ.

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно Налогового кодекса РФ. Согласно федерального закона от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 20%.

По части объектов работы завершены полностью в 1-м квартале 2020 года, что подтверждено актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ проектной документации.

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве.

7.7 Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации

При подготовке настоящего раздела в рамках проведенного технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 г. в соответствии с п. 25 ж) «Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ, экспертная организация сформулировала следующие рекомендации в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации:

- принять меры по совершенствованию системы планирования с целью повышения эффективности планирования как физических показателей, так и финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов для минимизации случаев невыполнения планового объема по титулам, включенным в утвержденную инвестиционную программу;
- в целях исключения случаев формирования отрицательных остатков финансирования и освоения на конец отчетного периода для вновь включаемых и ранее реализуемых инвестиционных проектов рассмотреть возможность корректировки величин полных стоимостей инвестиционных проектов при формировании проекта корректировки ИПР и усилить мероприятия по контролю исполнения графиков реализации проектов подрядчиками;
- в связи со значительными объемами интегрируемой в паспорта инвестиционных проектов информации с целью повышения качества их ведения реализовать построение автоматизированной системы формирования паспорта инвестиционного проекта;
- исправить ошибки в квартальном плане по финансированию.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

7.8 О расчетах количественных показателей

ООО «ЭФ-Инжиниринг» выполнило проверку формирования количественных показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах отчета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обосновывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 1-й квартал 2020 года.

7.9 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК»

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к отчету о выполнении ИПР за 1-й квартал 2020 года.

8 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Иных сведений нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Реестр материалов для исследования

Таблица 1 – Формы отчетности

п/п	Шифр формы
1	E0511_1057746555811_10_0.xlsx
2	E0511_1057746555811_11_0.xlsx
3	E0511_1057746555811_12_0.xlsx
4	E0511_1057746555811_13_0.xlsx
5	E0511_1057746555811_14_0.xlsx
6	E0511_1057746555811_15_0.xlsx
7	E0511_1057746555811_16_0.xlsx
8	E0511_1057746555811_17_0.xlsx
9	E0511_1057746555811_18_0.xlsx
10	E0511_1057746555811_19_0.xlsx
11	E0511_1057746555811_20_0.xlsx

Таблица 2 - Паспорта инвестиционных проектов

Паспорта ВН	
1.	J_I-229035 Паспорт проекта .xlsx
2.	J_I-224626 Паспорт проекта.xlsx
3.	J_I-224625 Паспорт проекта.xlsx
4.	J_I-223546 Паспорт проекта.xlsx
5.	J_I-223304 Паспорт проекта.xlsx
6.	J_I-222207 Паспорт проекта.xlsx
7.	J_I-215848 Паспорт проекта.xlsx
8.	I_I-216193 Паспорт проекта.xlsx
9.	I_I-210534 Паспорт проекта.xlsx
10.	I_I-210531 Паспорт проекта.xlsx
11.	I_I-206577 Паспорт проекта.xlsx
12.	I_I-206575 Паспорт проекта.xlsx
13.	I_I-202438 Паспорт проекта.xlsx
14.	I_I-200582 Паспорт проекта.xlsx
15.	I-201725 Паспорт проекта.xlsx
16.	I-106986 Паспорт проекта.xlsx
17.	H_I-200497 Паспорт проекта.xlsx
18.	H_I-199949 Паспорт проекта.xlsx
19.	H_I-198086 Паспорт проекта.xlsx
20.	H_I-198085 Паспорт проекта.xlsx
21.	H_I-198080 Паспорт проекта.xlsx
22.	H_I-197904 Паспорт проекта.xlsx
23.	H_I-197903 Паспорт проекта.xlsx
24.	H_I-197902 Паспорт проекта.xlsx
25.	H_I-197901 Паспорт проекта.xlsx

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

26.	Н_I-197900 Паспорт проекта.xlsx
27.	Н_I-197886 Паспорт проекта.xlsx
28.	Н_I-197884 Паспорт проекта.xlsx
29.	Н_I-197882 Паспорт проекта.xlsx
30.	Н_I-197879 Паспорт проекта.xlsx
31.	Н_I-190980 Паспорт проекта.xlsx
32.	Н_I-187166 Паспорт проекта.xlsx
33.	Н_I-186160 Паспорт проекта.xlsx
34.	Н_I-184692 Паспорт проекта.xlsx
35.	Н_I-184691 Паспорт проекта.xlsx
36.	Н_I-184687 Паспорт проекта.xlsx
37.	Н_I-184680 Паспорт проекта.xlsx
38.	Н_I-184674 Паспорт проекта.xlsx
39.	Н_I-172329 паспорт проекта.xlsx
40.	Н_I-172327 паспорт проекта.xlsx
41.	Н_I 197908 Паспорт проекта.xlsx
42.	Е_I-188383 Паспорт проекта.xlsx
43.	Е_I-184615 Паспорт проекта.xlsx
44.	Е_I-184582 Паспорт проекта.xlsx
45.	Е_I-184544 Паспорт проекта.xlsx
46.	Е_I-184537 Паспорт проекта.xlsx
47.	Е_I-184458 Паспорт проекта.xlsx
48.	Е_I-184456 Паспорт проекта.xlsx
49.	Е_I-150905 Паспорт проекта.xlsx
50.	Е_I-139031 Паспорт проекта.xlsx
51.	Е_I-133395 Паспорт проекта.xlsx
52.	Е_I-124708 Паспорт проекта.xlsx
53.	Е_I-124592; Н_I-198095 Паспорт проекта.xlsx
54.	Е_I-118315 Паспорт проектаf.xlsx
55.	Е_I-116518 Паспорт проекта.xlsx
56.	Е_I-116171 Паспорт проекта.xlsx
57.	Е_I-111333 Паспорт проекта.xlsx
58.	Е_I-106386 Паспорт проекта.xlsx
59.	Е_I-103010 Паспорт проекта.xlsx
60.	Е_I-100159 Паспорт проекта.xlsx
61.	Е_I-002749 Паспорт проекта.xlsx
62.	2 Этап J_I-227095 (I-101231)Паспорт проекта.xlsx
63.	2 Этап J_I-227094 (I-118313)Паспорт проекта.xlsx
64.	2 Этап I_I-219546 (I-102604) паспорт проекта.xlsx
65.	2 ЭТ. J_I-228832 (Е_I-153767) Паспорт проекта.xlsx
66.	2 ЭТ. J_I-227060 (Е_I-184497) Паспорт проекта.xlsx
67.	2 ЭТ. J_I-227058 (Е_I-184510) Паспорт проекта.xlsx
68.	2 ЭТ. J_I-226990 (I-111085) Паспорт проекта.xlsx
69.	2 ЭТ. J_I-226989 (Е_I-111059) Паспорт проекта.xlsx
70.	2 ЭТ. J_I-226988 (Е_I-111065;) Паспорт проекта.xlsx

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

71.	2 ЭТ. I I-210532 (E I-187874)Паспорт проекта.xlsx
72.	2 ЭТ. H I-198013 (H I-197993) Паспорт проекта.xlsx
73.	2 ЭТ. E I-106974 (I-202515) Паспорт проекта.xlsx
74.	2 ЭТ. E I-100798; (I-111084) Паспорт проекта.xlsx
75.	2 ЭТ J I-227270 (E I-102989) Паспорт проекта.xlsx
76.	2 ЭТ J I-227053 (E I-106881) Паспорт проекта.xlsx
Приоритетные паспорта	
1.	J I-230668 Паспорт проекта.xlsx
2.	J I-230667 Паспорт проекта.xlsx
3.	J I-230666 Паспорт проекта.xlsx
4.	J I-227096 (E I-105778) Паспорт проекта.xlsx
5.	J I-223561 Паспорт проекта.xlsx
6.	J I-223560 Паспорт проекта.xlsx
7.	J I-223559 Паспорт проекта.xlsx
8.	J I-223558 Паспорт проекта.xlsx
9.	J I-223557 Паспорт проекта.xlsx
10.	J I-223556 Паспорт проекта.xlsx
11.	J I-223554 Паспорт проекта.xlsx
12.	J I-223553 Паспорт проекта.xlsx
13.	J I-223552 Паспорт проекта.xlsx
14.	J I-223551 Паспорт проекта .xlsx
15.	J I-223550 Паспорт проекта.xlsx
16.	J I-223549 Паспорт проекта.xlsx
17.	J I-223548 Паспорт проекта.xlsx
18.	J I-223547 Паспорт проекта.xlsx
19.	J I-223545 Паспорт проекта.xlsx
20.	J I-223544 Паспорт проекта.xlsx
21.	J I-223543 Паспорт проекта.xlsx
22.	J I-223542 Паспорт проекта.xlsx
23.	J I-223002 Паспорт проекта.xlsx
24.	J I-222939 Паспорт проекта.xlsx
25.	J I-222197 Паспорт проекта.xlsx
26.	J I-222148 Паспорт проекта.xlsx
27.	J I-208858 Паспорт проекта.xlsx
28.	I I-211310 Паспорт проекта.xlsx
29.	I I-210525 Паспорт проекта.xlsx
30.	I I-210524 Паспорт проекта.xlsx
31.	I I-210523 Паспорт проекта.xlsx
32.	I I-210522 Паспорт проекта.xlsx
33.	I I-210521 Паспорт проекта.xlsx
34.	I I-210520 Паспорт проекта.xlsx
35.	I I-186435 Паспорт проекта.xlsx
36.	I-188388 Паспорт проекта.xlsx
37.	H I-203886 Паспорт проекта.xlsx

38.	Н_I-202904 Паспорт проекта.xlsx
39.	Н_I-197984 Паспорт проекта.xlsx
40.	Н_I-197923 Паспорт проекта.xlsx
41.	Н_I-197918 Паспорт проекта.xlsx
42.	Н_I-187167 Паспорт проекта.xlsx
43.	Н_I-187148 паспорт проекта.xlsx
44.	Н_I-186434 Паспорт проекта.xlsx
45.	Н_I-186313 Паспорт проекта.xlsx
46.	Н_I-178052 Паспорт проекта.xlsx
47.	Е_I-187872 Паспорт проекта.xlsx
48.	Е_I-187871 Паспорт проекта.xlsx
49.	Е_I-187869 Паспорт проекта.xlsx
50.	Е_I-187868 Паспорт проекта.xlsx
51.	Е_I-187545 Паспорт проекта.xlsx
52.	Е_I-184667 Паспорт проекта.xlsx
53.	Е_I-184666 Паспорт проекта.xlsx
54.	Е_I-184658 Паспорт проекта.xlsx
55.	Е_I-184577 Паспорт проекта.xlsx
56.	Е_I-184576 Паспорт проекта.xlsx
57.	Е_I-184516 Паспорт проекта.xlsx
58.	Е_I-184501 Паспорт проекта.xlsx
59.	Е_I-184498 Паспорт проекта.xlsx
60.	Е_I-184495 Паспорт проекта.xlsx
61.	Е_I-184487 Паспорт проекта.xlsx
62.	Е_I-184470 Паспорт проекта.xlsx
63.	Е_I-184457 Паспорт проекта.xlsx
64.	Е_I-184443 Паспорт проекта.xlsx
65.	Е_I-184439 Паспорт проекта.xlsx
66.	Е_I-184437 Паспорт проекта.xlsx
67.	Е_I-184436 Паспорт проекта.xlsx
68.	Е_I-184435 Паспорт проекта.xlsx
69.	Е_I-184108 Паспорт проекта.xlsx
70.	Е_I-184103 Паспорт проекта.xlsx
71.	Е_I-184098 Паспорт проекта.xlsx
72.	Е_I-184095 Паспорт проекта.xlsx
73.	Е_I-184027 Паспорт проекта.xlsx
74.	Е_I-163777 Паспорт проекта.xlsx
75.	Е_I-157010 Паспорт проекта.xlsx
76.	Е_I-155086 паспорт проекта.xlsx
77.	Е_I-155084 Паспорт проекта.xlsx
78.	Е_I-150927 Паспорт проекта.xlsx
79.	Е_I-139026 Паспорт проекта.xlsx
80.	Е_I-133238 Паспорт проекта.xlsx
81.	Е_I-124662 Паспорт проекта.xlsx
82.	Е_I-124661 Паспорт проекта.xlsx

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

83.	E_I-124660 Паспорт проекта.xlsx
84.	E_I-124649 Паспорт проекта.xlsx
85.	E_I-117060 Паспорт проекта.xlsx
86.	E_I-116195 Паспорт проекта.xlsx
87.	E_I-116170 Паспорт проекта.xlsx
88.	E_I-116169 Паспорт проекта.xlsx
89.	E_I-112304 Паспорт проекта.xlsx
90.	E_I-111330 Паспорт проекта.xlsx
91.	E_I-111329 Паспорт проекта.xlsx
92.	E_I-111086; (H_I-202711) Паспорт проекта.xlsx
93.	E_I-106365 Паспорт проекта.xlsx
94.	E_I-105844 Паспорт проекта.xlsx
95.	E_I-103213 Паспорт проекта.xlsx
96.	3 ЭТ. I_I-210529 (E_I-184488; H_I-199947) Паспорт проекта.xlsx
97.	2. ЭТ. J_I-228509 (E_I-187867) Паспорт проекта.xlsx
98.	2. ЭТ. J_I-227061 (E_I-187866) Паспорт проекта.xlsx
99.	2. ЭТ. E_I-118317; (H_I-200493) Паспорт проекта.xlsx
100.	2 Этап E_I-184429; (I-216814) Паспорт проекта.xlsx
101.	2 ЭТ. J_I-228510 (E_I-112811) Паспорт проекта.xlsx
102.	2 ЭТ. E_I-188382; H_I-200556 Паспорт проекта.xlsx
103.	2 ЭТ. J_I-227059 (E_I-184492) Паспорт проекта.xlsx
104.	2 ЭТ. I_I-219092 (I-184514) Паспорт проекта.xlsx
105.	2 ЭТ. E_I-163774; H_I-200558 Паспорт проекта.xlsx
106.	2 ЭТ. E_I-139028; (H_I-200490) Паспорт проекта.xlsx
107.	2 ЭТ. E_I-124658; (H_I-200566) Паспорт проекта.xlsx
108.	2 ЭТ. J_I-227097 E_(I-111331) Паспорт проекта.xlsx

Таблица №3 – Материалы направленные в рамках запросов дополнительной информации

Акты законченного строительством объекта приемочной комиссией/ Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств	
№	Шифр проекта
1.	I- 212590/
2.	I-185150/
3.	I-209499/
4.	I-220473/
5.	I-163119/
6.	I-194858/
7.	I-206170/
8.	I-207250/
9.	I-210443/
10.	I-217812/
11.	P-001119/
12.	I-127474/
13.	I-138683/
14.	I-139575 введен в феврале 2019/

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

15.	I-171138 введен в марте 2019/
16.	I-172765/
17.	I-175301/
18.	I-190983/
19.	I-196921/
20.	I-198497/
21.	I-200885/
22.	I-201404/
23.	I-202924/
24.	I-202955/
25.	I-204398/
26.	I-205124/
27.	I-205326/
28.	I-210084/
29.	I-211628/
30.	I-213415/
31.	I-215936/
32.	I-218528/
33.	I-219726/
34.	I-219827 введен в феврале 2019/
35.	I-219837/
36.	I-222896/
37.	I-227315/
38.	I-237311 (I-147740)/
39.	I-237327/
40.	I-220352/
41.	I-223308/
42.	I-183183/
43.	I-183211/
44.	I-196720 2019г/
45.	I-231804/
Освоение средств (формы КС -3, счета-фактуры, акты на списание израсходованных материалов, акты о завершении монтажа оборудования)	
	Шифр проекта
1.	I-215099/
2.	I-215101/
3.	I-215125/
4.	I-215153 освоения в 1 кв нет/
5.	I-228786 освоения в 1 кв нет/
6.	I-228790 освоения в 1 кв нет (перенос затрат с I-215157)/
7.	I-228798/
8.	155086/
9.	188388 Аренда земли, ОКС, капитализация/
10.	212187/
11.	I-107213/

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

12.	I-107667 освоения нет/
13.	I-115643/
14.	I-116202/
15.	I-132475 освоения нет/
16.	I-145382/
17.	I-145383/
18.	I-145586/
19.	I-151912/
20.	I-156851 освоения нет/
21.	I-159469 освоения нет/
22.	I-165884/
23.	I-166202/
24.	I-177066/
25.	I-179069 освоения нет/
26.	I-184375/
27.	I-187881 освоения нет/
28.	I-188145/
29.	I-188543/
30.	I-196920/
31.	I-200899 освоения нет/
32.	I-202681 освоения нет/
33.	I-204023/
34.	I-204393/
35.	I-205778/
36.	I-207031/
37.	I-215720 освоения нет/
38.	I-217145/
39.	I-217147/
40.	I-222857 освоения нет/
41.	I-197887 Освоение в 1 кв 2020 нет/
42.	I-197888 Освоение в 1 кв 2020 нет/
43.	I-197889 Освоение в 1 кв 2020 нет/
44.	I-197890 Освоение в 1 кв 2020 нет/
45.	I-197891 Освоение в 1 кв 2020 нет/
46.	I-124592
Платежные поручения	
№	Номера платежных поручений
1.	00023001_00661_20200123_2117.pdf
2.	00023001_00834_20200123_3369.pdf
3.	00023001_01059_20200123_2207.pdf
4.	00023032_00426_20200128_4334.pdf
5.	00023032_00696_20200128_3722.pdf
6.	00023032_00832_20200128_3678.pdf
7.	00023032_00896_20200128_3993.pdf

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

8.	00023032_00967_20200128_4335.pdf
9.	00023032_00981_20200128_3680.pdf
10.	00023032_01084_20200128_3906.pdf
11.	00023032_01193_20200128_3677.pdf
12.	00023054_00662_20200130_5124.pdf
13.	00023088_00334_20200204_6269.pdf
14.	00023088_00463_20200204_6414.pdf
15.	00023131_00642_20200211_8016.pdf
16.	00023148_00630_20200213_8839.pdf
17.	00023148_00634_20200213_8838.pdf
18.	00023148_00718_20200213_8954.pdf
19.	00023191_00259_20200220_9763.pdf
20.	00023191_00290_20200220_9518.pdf
21.	00023191_00302_20200220_9765.pdf
22.	00023191_00499_20200220_9764.pdf
23.	00023191_00539_20200220_9767.pdf
24.	00023191_00580_20200220_9709.pdf
25.	00023191_00625_20200220_9766.pdf
26.	00023191_00764_20200220_9686.pdf
27.	00023191_00776_20200220_9710.pdf
28.	00023210_00374_20200225_11134.pdf
29.	00023210_00469_20200225_11695.pdf
30.	00023210_00570_20200225_11698.pdf
31.	00023210_00572_20200225_11718.pdf
32.	00023210_00922_20200225_10307.pdf
33.	00023210_00993_20200225_10308.pdf
34.	00023210_01101_20200225_10752.pdf
35.	00023210_01104_20200225_10754.pdf
36.	00023210_01306_20200225_10753.pdf
37.	00023210_01476_20200225_11723.pdf
38.	00023210_01671_20200225_10755.pdf
39.	00023210_01814_20200225_11133.pdf
40.	00023226_00705_20200227_12643.pdf
41.	00023294_00750_20200310_17059.pdf
42.	00023340_00255_20200317_21320.pdf
43.	00023340_00274_20200317_21304.pdf
44.	00023340_00676_20200317_21273.pdf
45.	00023340_00975_20200317_21233.pdf
46.	00023359_00507_20200319_21989.pdf
47.	00023359_00508_20200319_21988.pdf
48.	00023382_00467_20200324_22409.pdf
49.	00023382_00823_20200324_23236.pdf
50.	00023382_00930_20200324_22553.pdf
51.	00023382_00968_20200324_23237.pdf
52.	00023382_00979_20200324_22593.pdf

53.	00023382_00988_20200324_22405.pdf
54.	00023397_00779_20200326_24678.pdf
55.	00023397_01031_20200326_24423.pdf
56.	00023397_01884_20200326_24988.pdf
57.	00023397_01912_20200326_25066.pdf
58.	00023399_00202_20200326_850.pdf
59.	11950.pdf
60.	1568.pdf
61.	3170.pdf
62.	4093.pdf
63.	8070.pdf
64.	8072.pdf
65.	8073.pdf
66.	890.pdf
67.	8953.pdf
68.	9819.pdf
69.	9864.pdf
70.	9989.pdf

Таблица 4 – Перечень инвестиционных проектов добавленных в ИПР

№	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
1.	F_I-168904	Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богданова
2.	K_I-237322	Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ № 21137, ТП-10/0,4кВ № 14742 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Викторенко, влад. 11
3.	F_I-181458	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 12168 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.32, стр.3
4.	F_I-182042	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13002 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.5
5.	K_I-233923	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4523 А и Б (в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2) до стены фасада здания со стороны ТП-6/0,4кВ № 4523, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, влад.22
6.	K_I-234512	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ Заявителя до КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14795 - новый ВРЩ-0,4кВ Заявителя, проложенной до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаянова, д.11, стр.1
7.	K_I-218982	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

8.	K_I-233587	Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№5, №16 РТП-10/0,4кВ № 17160 до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., Остановочный пункт Волоколамская
9.	G_I-231560	Строительство РТП1-3 -10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (18 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3
10.	K_I-237304	Строительство БРТП,ТП-10кВ,ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до н.БРТП,РКЛ 10кВ от н.БРТП до РТП15168,нов.ТП,от н.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184,от н.БРТП до КЛ РТП 15168–РТП 11184 доТП (4 этап), в т.ч ПИР: г.Москва, Ленинский пр., вл.105
11.	K_I-237306	Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ направлением ТП 24181 - ТП 16974, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт., д.84, корп.1,2
12.	K_I-237307	Строительство РП-10кВ, КЛ-10кВ от ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово до нов.РП, КЛ-10кВ от ПС-110/10/6кВ № 17 Фили до нов.РП, 2КЛ-10кВ от РП 27012 до нов.РП (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13
13.	K_I-237308	Строительство РТП10/0,4кВ с тр.2х2000кВА,2ПКЛ10кВ от РТП до ПС805,КЛ ПС774-РТП10134,2КЛ10кВ от РТП до КЛРП20014-РП12153;ПКЛ10кВ от ПС805 до КЛ ПС774-РТП10134 (4 этап),в т.ч.ПИР: г.Москва,ул.Поварская,д.8/1/1,с.1,2,д.10,с.3, Хлебный пер.,д.3
14.	K_I-237311	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13
15.	K_I-237312	Строительство 2КРУН-10кВ, 2ПКЛ-10кВ от ПС 220/110/10 кВ № 692 Баскаково до КРУН-10кВ (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Косинская, д.9, с.21
16.	K_I-237313	Строительство нов.РП-10кВ, 4ПКЛ-10кВ от ПС-790 до нов.РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 17084 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, вл.11-13

17.	K_I-237314	Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4кВ № 14, ТП-10/0,4кВ № 15 с тр-ми 2х1250кВА, 14КЛ-10кВ, 44КЛ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР : г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, корп.17,18,19
18.	K_I-237319	Строительство нов. РТП-10кВ с тр-ми 4х1250кВА, 7КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС679, РТП17070, до КЛ напр.ПС770-РТП15080, РТП19028-ТП21654; КЛ10кВ от ПС679 до КЛ напр ПС770-ТП15080 (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Котельнический пер., д.3
19.	K_I-237320	Строительство нов.РТП-10кВ №176 с уст.тр-в 2х1000кВА, 118КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10кВ №176,177,178,179,180, от нов.РТП-10кВ 176 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 17, корпус 1-8
20.	K_I-237321	Строительство 78КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ 142,141,144,143 до ВРУ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 14, корпус 1-10
21.	K_I-237323	Строительство ТП-10/0,4кВ №16 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ №16 до нов.ТП-10/0,4кВ №11, 2КЛ-10кВ от нов.ТП-10/0,4кВ №16 до РП-10кВ № 27155, 20КЛ-0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Район Обручевский, квартал 38А, корпус 2
22.	K_I-237324	Строительство РП-10кВ15-2, ТП-134,136 с тр.2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ПСКаскадная, Руднево до РП15-2, 4КЛ-10кВ от РП15-2 до ТП-134,136, 2КЛ-10кВ, 40КЛ-0,4кВ(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, ил.пл.Люберецких полей аэр., кв.13а, к.3, КП1, 4а, б, в, г
23.	K_I-237325	Строительство РП-10кВ 13, ТП-106,107,108,109 с 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ПСКаскадная, Чистая до РП-13, 2КЛ-10кВ РП-15-ТП-106 с зах.в ТП-109, РП-13, ТП-108-107, 66КЛ-0,4кВ(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, ил.пл.ЛБСА кв-л, к.1, 2, 2а, 3, КП6-1, 4, 4а, 5
24.	K_I-237327	Строительство нов.ТП-10/0,4кВ 137,138 с тр.2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 139 до РТП-10кВ -14 с зах. в нов.ТП-10/0,4кВ 137,138, 18КЛ-0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые пл.Люберецких полей аэрации, кв-л.13а, к.6а, 6б, 7

25.	K_I-237328	Строительство РП-10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПСРуднево,Каскадная до РП-15,ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ ТП-140-РП-15,ТП-139, 28КЛ-0,4кВ (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, ил.площадки ЛбСАкВ-л.13а,к.8,9,10,11
26.	K_I-233269	Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 630 кВА с транс 400 кВА, ВЛ-10 кВ от РУ- 10кВ ПС-523 Бекасово до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО,п. Киевский ,рп. Киевский , СНТ Зеленые Дубки тер; 50:26:0110704:146.
27.	K_I-235071	Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП №22П-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138
28.	K_I-235860	Строительство КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2 с 2 транс. 400 мВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., от ячеек РП-10 кВ №28Н до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ нов.№1,2, ГНБ, страховочные пакеты 4 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино, 1 уч., 50:26:0000000:273
29.	H_I-182568	Строительство 2КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» у ТПП ст. «Салтыковская», в т.ч. ПИР: г.Москва
30.	F_I-171046	Строительство 2ПКЛ-20 кВ от ПС до шахты в районе объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. метро "Мичуринский проспект"
31.	H_I-191958	Строительство 1КЛ-0,4кВ от ТП20-919 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никольская ул., д.19-21/Третьяковский проезд д.1
32.	I_I-217703	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремль (Оружейная башня)
33.	E_I-164962	Строительство ПКЛ-10кВ от яч.12 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.4 – сущ.РТП, от яч.18 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.6 – сущ.РТП, от яч.4 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.35 – сущ.РТП, 4 ПКЛ-10кВ от яч.35,37 ПС до объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Ново-Переделкино"
34.	I_I-162712	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17359 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Всеволожский пер., влад.5
35.	I_I-170018	Строительство РУ-10кВ МОЭСК, 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ МОЭСК до РП, ТП; установка ячеек в РП, в т.ч.ПИР: г.Москва, Софийская наб.

36.	G_I-224497	Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г.Москва
37.	G_I-186897	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 20649 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-я Чоботовская аллея, д.35, стр.1
38.	I_I-143162	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27345 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дивизионная, д.4
39.	I_I-224498	Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Коммунарка", в т.ч. ПИР: г.Москва
40.	A_I-108012	Стр-во СП 1,2 (КС №06-6014сх), 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС Мневники до СП1, 2хКЛ от РУ 20кВ ПС "Ваганьковская" до СП -2, 2хКЛ между нов. СП, ТП (по т/п 2БКТП-1000), 2хКЛ между нов. СП с зах. В нов. ТП, в т.ч. ПИР, 3-я Филевская ул., влад.6,7
41.	G_I-224499	Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Столбово", в т.ч. ПИР: г.Москва
42.	G_I-185705	Строительство нов. РП, 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молодогвардейская
43.	G_I-183320	Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» в районе ст. «Юго-Восточная», в т.ч. ПИР: г. Москва
44.	G_I-230788	Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27019 луч А и Б до ближайшей стены фасада здания со стороны РТП № 27019, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.23 А
45.	H_I-205545	Строительство 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молодогвардейская
46.	F_I-171325	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС в направлении РУ-10кВ заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная
47.	G_I-230539	Строительство 2КРН-10кВ, 2КЛ-10кВт для электроснабжения национально-космического центра, в т.ч. ПИР: г.Москва
48.	G_I-231560	Строительство РТП1-3 -10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (18 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3
49.	D_I-133426	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10289 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, д.53/2, с.1

50.	I_I-232551	Строительство 28КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до 10ВРУ Заявителя, 26КЛ-0,4кВ от новой РТП-10/0,4кВ до 8ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, влад.28/1,28/2,28/3,28/4,28/5,28/6,28/7,28/8
51.	D_I-142007	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3222 (А или Б) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.4-рубильников на сборке н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, д.12
52.	D_I-134842	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10797 А до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.14, с.1
53.	E_I-164965	Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 2 КЛ-10 кВ от РП объекта до суц. РТП, в т.ч. ПИР: ул.Знаменка
54.	E_I-145385	Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071 до гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от ПС«Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС«Карачарово»-РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2
55.	I_I-216802	Строительство 3 новых ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА,2КЛ-10кВ от яч.№ 211,105 ПС №716 до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от РТП №15014 до нов.РТП с зах.в ТП №1-3, 2КЛ-10кВ от ТП №18878 до нов.РТП с зах.в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция ж/д Павелецкая
56.	E_I-148815	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–суц.РТП до КЛ напр. ПС–суц.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС–суц.РТП, от ПС до РТП взамен суц.КЛ, наладка 2-х яч. в РУ-10кВ в т.ч.ПИР
57.	G_I-165522	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, ТиНАО, п.Сосенское, п.Коммунарка
58.	G_I-224017	Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, СНТ «Наука»
59.	G_I-225847	Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, НСТ "Большевичка"

60.	G_I-226677	Строительство БКТП-20/0,4кВ с транс-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 77:13:0020546:86
61.	E_I-169615	Строительство ТП-250кВА/10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ от яч. 8 РТП-6, ПС №252 "Переделкицы", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, г. Московский мкрн. 1
62.	H_I-182567	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» в районе электродепо «Солнцево», в т.ч. ПИР: г.Москва
63.	I_I-207603	Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» в районе ст. «Столбово», в т.ч. ПИР: г. Москва
64.	I_I-207605	Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» в районе ст. «Прокшино», в т.ч. ПИР: г. Москва
65.	I_I-207606	Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» в районе ст. «Ольховская», в т.ч. ПИР: г. Москва
66.	I_I-164964	Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.11, от яч. на секции №1 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Терешково"
67.	I_I-207604	Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до шахты ГУП «Московский метрополитен» в районе ст. «Филатов луг», в т.ч. ПИР: г. Москва
68.	E_I-163894	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22073 Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Чечерский проезд, влад.44
69.	I_I-116885	Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС№781 Леоново до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Первомайское
70.	E_I-158694	Реконструкция ТП 14648 с заменой сборок н/н на 10-ти местные, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14648 (луч Б) до ВРЩ 0,4 кВ 44103, 42151, т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.43, стр.4
71.	K_I-235853	Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 845 "Матвеевская" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора)

72.	K_I-228985	Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267,2КЛ-10кВ напр.РТП-18053–ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об., РТП-10/0,4 кВ №18053 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4 кВ №22557 с тр-ми 2х1250кВА,2хКТПн-400 вместо ТП-5 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8,с.3-6
73.	K_I-231766	Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ №34 с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Крекшино, ул. Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273.
74.	I_I-202676	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 745 с установкой 2 комбинированных сборок н/н на 16 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, Яузский б-р напротив д.11, с.1
75.	G_I-211534	Реконструкция ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырский вал
76.	F_I-163886	Реонструкция сущ.ТП по пр. "2БКТП-1250" с установкой тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Лубянка,1
77.	G_I-189818	Реконструкция КТП-1805 (замена тр-ра 250 кВА на 400 кВА) ПС №426 "Марьино", в т.ч.ПИР, Москва г, п.Филимоновское, пос.Филимонки, Лит. А,Б,б,б1
78.	E_I-144065	Реконструкция в РТП-11008 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 2х ячеек, в т.ч. ПИР.
79.	H_I-165368	Реконструкция сущ.ТП с установкой тр-ров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка
80.	H_I-163885	Реонструкция сущ.ТП по пр. "2БКТП-1250" с установкой тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рождественский бульв.
81.	I_I-202908	Реконструкция РТП 12372 с заменой ячеек КСО, перекладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопрудный переулок, д.7
82.	G_I-187740	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ТП-63 ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г.Москва
83.	B_I-228826	Реконструкция ПС 35 кВ № 524 "Молчаново" (Замена трансформаторов 2 х 4 МВА на 2 х 10 МВА), в т.ч ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Кленовский, с.Кленово (этап 8)
84.	I_I-210958	Реконструкция ПС № 494 "Десна" с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Десеновское

85.	G_I-193789	Повышение надежности по титулу: "Строительство ТП-2х160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ТП, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва г, ПК-332 Калужского шоссе"
86.	I_I-194368	Замена ячеек КСО, Монтаж трансформатора 2х250 кВА
87.	I_I-178065	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1662 до СП-0,4 кВ 881 ,в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.32, стр.1
88.	H_I-206747	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой всех деревянных опор на железобетонные, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Чоботы
89.	G_I-187764	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, г.Москва
90.	H_I-192909	Реконструкция РП-32, перевод двух КЛ-10 кВ ф.2, ф.25 ПС-687 "Летово" на РП-99 в существующей ячейке РП-32
91.	G_I-230039	Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ напр.ТП 13798-ТП 13797 до КЛ напр.ТП 13797-ТП 17475, 2КЛ-0,4кВ от ТП 13798 до вв.72610,72611,КЛ-0,4кВ от РТП 16121 до вв.34460,2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Первомайская,вл.93
92.	G_I-229307	Строительство новой БРП-10кВ,11КЛ-10кВ от БРП-10кВ до врезки в КЛ направлением РП 16103 - ТП 23439А,ТП 24066А,Б, ТП 10834Б, РП 16110, ТП 12578А,Б, ТП 26827А,Б, РП 15140, ПС 805, ТП 26827Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15
93.	E_I-155844	Строительство РП10кВ, РТП 2х630кВ, 2КТПн, КЛ-10кВ от РТП -10618 А,Б, РТП-27029, ТП-16020, ПС-750, РТП-21078, ТП-16022, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2ой Спасоналивковский пер., д.4, д.6, ул. Б.Полянка, д.44/2,1ый Спасоналивковский пер., д.9, стр.2
94.	G_I-186271	Сооружение ПС 110 кВ "Ильино"
95.	K_Z-002099	Содержание Заказчика МВС
96.	K_Z-002080	Содержание Заказчика ЭУ
97.	K_P-003638	Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной передачи МКС
98.	K_P-001119	Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной передачи НМ
99.	G_P-000680	Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной передачи МВС
100.	G_I-231603	Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1 и ф.13, ПС №572 "Стрелецкая", 4СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о., вблизи д. Лиды ИА-19-302-251(946266)

101.	K_I-230552	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово Ю8-19-302-11932(602073)
102.	K_I-233808	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. «Совхоз» ПС-110/10 кВ № 168 "Фаустово", в т. ч ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/пос. Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, к.н. 145; 50:29:0030107:297
103.	K_I-231320	Строительство КТП-2х630 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.14 ПС-732 "Мухино", РЛК-10 кВ, КЛ-10 кВ, 6КЛ-0,4 кВ, 6ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,41км, КЛ-10кВ-0,58км, КЛ-0,4кВ-0,18км, ВЛ-0,4кВ-1,44км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0020202:1388
104.	K_I-231564	Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.17 РП-124 ф.10 РП-123 ф.314 ПС-836 "Слобода", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050221:215
105.	G_I-224002	Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-428(900325) от 04.02.2019, ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, восточнее д. Смолево
106.	G_I-224001	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 25/1 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-1646 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Смолево
107.	G_I-178967	Строительство заходов ВЛ-110кВ "Городна-Луховицы" на ПС 110 кВ "Злобино" с образованием ВЛ-110кВ "Городна-Злобино" и ВЛ-110кВ "Злобино-Луховицы", в т.ч. ПИР. МО, Луховицкий р-н
108.	G_I-228144	Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 44 КВЛ-6 кВ ТП-4984-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Большие Жеребцы, СНТ "Березка-3", к.н. 50:14:040307:126
109.	G_I-231804	Строительство ТП-1000 10/0,4 кВ, СП-10 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 110 КВЛ-10 кВ фид. 43а РП-124-ТП-61 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, р/п Фряново, к.н. 50:14:0010212:51
110.	G_I-225457	Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ ф. яч. №13, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная

111.	G_I-230209	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, СНТ Березка-5
112.	H_I-190311	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.459 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Морево
113.	G_I-208241	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-327 "Колодкино", РЛК-10 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бавыкино
114.	E_I-160787	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково
115.	G_I-219345	Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. РУ-10 кВ ТП №1750 до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н
116.	G_I-219346	Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н
117.	G_I-230423	Строительство ТП-400 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Алексинно РП-44 ф.7 ПС-802 "Духанино", РЛК-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,3км, КЛ-10кВ-0,08км, ВЛ-0,4кВ-0,12км, КЛ-0,4кВ-0,12км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексинно
118.	G_I-209020	Строительство КЛ-10 кВ от РП-113, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр МТС-2
119.	I_I-206458	Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. № 29 3-ой и яч. № 36 4-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС № 197 110/10/6 кВ Хотьково (№ 197) до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 16, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г/п Хотьково, г. Хотьково, ул. Загорская
120.	G_I-220637	Реконструкция КТП- 893 (замена КТП-10/0,4 кВ), ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. ярыгино, СНТ "Ярыгино"
121.	G_I-214475	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-802 "Духанино" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, СНТ Виктория
122.	G_I-231404	Строительство КЛ-10кВ, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Дрожжино
123.	K_I-231403	Строительство БРТП-2х1000-10/0,4кВ (на 24 яч. без тр-ров) взамен РТП-4, 6КЛ-10кВ , ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, г. Котельники, уч. 6/11

124.	G_I-230671	Строительство КЛ-10 кВ от яч.209 12с.ш. ПС №836 "Слобода" до яч.8 РУ-10 кВ 2с.ш. РП-10 кВ №124, установка доп. яч. в 1с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №124, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос.Павло-Слободское, 50:089:0050238:17, 50:089:0050238:19
125.	G_I-231322	Строительство 4КЛ-10 кВ отТП-25020А до ТП-25019А и ТП-25021А, от ТП-25020Б до ТП25019Б и ТП-25021Б, 9КЛ-0,4 кВ от ТП-25021. в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос.Горки-10, уч.58, к.н. 50:20:0041615:662
126.	G_I-231323	Строительство ТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от КРН №746 до КРН №752 и КРН №751, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 до нов. ТП, КЛ-10 кВ от РП №30 до ТП №294, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино, к.н. 50:20:0070227:12225
127.	G_I-231324	Строительство 2КЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ вне границ участка Заявителя, АПС-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д.Исаково, уч. 120 к.н. 50:08:0050255:2
128.	G_I-231325	Строительство КЛ-10 кВ в обход границ земельного участка Заявителя, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, земли АО «Октябрьское», вблизи д.Старо, к.н. 50:19:0040103:22
129.	G_I-231326	Строительство ВЛ-10 кВ в обход границ земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мякишево, к.н. 50:26:0000000:52005
130.	G_I-231601	Строительство 2КЛ-10кВ ф.75 ПС 220кВ №836 "Слобода" вне границ з/у Заявителя взамен существующих ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ, ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, 100 м от д.Лешково, к.н. 50:08:0050222:231, 50:08:0050222:229
131.	G_P-004296	Перемещение силовых трансформаторов в аварийный запас ПС-220кВ №836 "Слобода", МО, п. Павловская Слобода, ул. Ленина, 81
132.	G_I-227307	Реконструкция КТП-6/0,4 кВ-1587(перенос КТП на участок заявителя), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гаврилково
133.	K_I-231399	Реконструкция ВЛ-6 кВ (вынос линии) КТП 262 - ТП 233, ТП 233 - КТП 246, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-он, с.п. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, к.н. 50:16:0103040:1211

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

134.	K_I-231568	Реконструкция КВЛ-10 кВ (вынос/перустройство КВЛ-10 кВ напр. Ф.429506А+Б-РП 3115;ф. 52А, 60Б-ЦРП-7 (ХРЭС); ф.104+105-ЦРП 34 (МРЭС);ВЛ-6 кВ, ф.555, ф. РП 127-КРН 280, РП 127-КРН 281 (СРЭС)
135.	G_I-231162	Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (вынос ВЛИ-0.38 кВ с ЗУ), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Ульяновско
136.	G_I-227308	Реконструкция КЛ-6 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Лунево
137.	G_I-227942	Реконструкция КЛ-0.4 кВ, ВЛИ-0.4 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Пестово, ул. Люпиновая, д.19А
138.	K_P-003189	Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной передачи СЭС
139.	K_P-002908	Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной передачи ЮЭС
140.	K_P-002801	Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной передачи ЗЭС
141.	K_P-002868	Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной передачи ВЭС

Приложение №2. Результаты расчетов (справочная информация)

По Форме №10 (и №11)

Ошибки в разнесении планового финансирования (Ст. 7) по кварталам года (Ст. 9, 11, 13 и 15)

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
0.1	Г	15 090	3 174	3 335	2 957	5 213	14 678,655	-411,400
0.2	Г	10 710	1 687	927	2 054	6 301	10 967,751	257,352
0.3	Г	2 795	235	440	463	1 771	2 909,112	114,362
0.4	Г	309	211	15	9	70	304,723	-4,480
0.6	Г	2 894	344	74	95	2 426	2 938,421	44,165
2.1	Г	6 476	1 513	1 111	1 348	2 093	6 065,001	-411,400
2.1.1	Г	5 225	957	1 043	1 169	1 731	4 899,679	-325,018
2.1.1.1	Г	2 885	150	724	761	1 176	2 811,062	-74,088
2.1.1.2	Г	686	54	113	182	301	650,691	-34,895
2.1.1.3	Г	1 654	753	206	226	253	1 437,926	-216,035
2.1.1.3	Е_I-125200	0,00	0,07	0,03	0,00	0,00	0,093	0,093
2.1.1.3	Е_I-146641	0,00	4,25	1,82	0,00	0,00	6,067	6,067
2.1.1.3	Е_I-149633	14,18	2,30	0,98	0,00	0,00	3,282	-10,898
2.1.1.3	Н_I-170686	2,55	0,00	0,00	0,00	0,49	0,486	-2,064
2.1.1.3	Н_I-172318	1,28	0,00	0,00	0,00	0,24	0,244	-1,039
2.1.1.3	Н_I-188595	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,123
2.1.1.3	Н_I-191797	13,21	8,18	3,51	0,00	0,00	11,686	-1,519
2.1.1.3	Н_I-197531	2,52	1,56	0,67	0,00	0,00	2,234	-0,281
2.1.1.3	Н_I-200781	0,00	2,23	0,95	0,00	0,00	3,183	3,183
2.1.1.3	I_I-204511	5,64	8,81	3,78	0,00	0,00	12,589	6,952
2.1.1.3	J_I-205046	3,38	2,25	0,97	0,00	0,00	3,221	-0,162
2.1.1.3	I_I-205047	23,58	7,15	3,06	0,00	0,00	10,212	-13,363
2.1.1.3	I_I-205677	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,867
2.1.1.3	I_I-206364	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,082

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.1.1.3	I_I-206595	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,480
2.1.1.3	I_I-206604	0,18	0,12	0,05	0,00	0,00	0,176	-0,006
2.1.1.3	I_I-207281	0,51	0,05	0,02	0,00	0,00	0,068	-0,442
2.1.1.3	I_I-211190	6,70	0,54	0,23	0,00	0,00	0,773	-5,924
2.1.1.3	I_I-212733	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,511
2.1.1.3	I_I-212960	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,085
2.1.1.3	I_I-213522	0,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,025	-0,107
2.1.1.3	I_I-213523	1,03	0,00	0,00	0,00	0,20	0,197	-0,836
2.1.1.3	I_I-214638	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,890
2.1.1.3	J_I-215914	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-4,257
2.1.1.3	J_I-215915	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-11,270
2.1.1.3	J_I-216018	14,29	0,00	0,00	0,00	2,49	2,488	-11,801
2.1.1.3	J_I-216804	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,486
2.1.1.3	J_I-216805	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-2,293
2.1.1.3	J_I-217726	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,150
2.1.1.3	J_I-217809	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-15,592
2.1.1.3	J_I-218470	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-10,664
2.1.1.3	J_I-218627	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,120
2.1.1.3	J_I-218659	40,21	18,12	7,77	0,00	3,62	29,510	-10,700
2.1.1.3	J_I-218872	11,24	0,00	0,00	0,00	1,86	1,857	-9,381
2.1.1.3	J_I-219038	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,521
2.1.1.3	J_I-219046	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,477
2.1.1.3	J_I-219406	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,134
2.1.1.3	J_I-219432	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,093
2.1.1.3	J_I-220144	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,049	-0,045
2.1.1.3	J_I-220145	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,049	-0,045
2.1.1.3	J_I-220558	3,33	2,01	0,86	0,00	0,00	2,869	-0,456
2.1.1.3	J_I-220990	57,64	49,70	21,30	0,00	10,06	81,061	23,423
2.1.1.3	J_I-220993	0,10	0,06	0,03	0,00	0,00	0,085	-0,018
2.1.1.3	J_I-221570	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-2,654
2.1.1.3	J_I-222883	1,98	0,00	0,30	0,30	0,30	0,898	-1,087

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.1.1.3	J_I-224343	1,10	0,00	0,00	0,00	0,21	0,210	-0,891
2.1.1.3	J_I-224625	78,06	0,00	3,00	3,00	13,44	19,445	-58,614
2.1.1.3	J_I-224626	44,38	0,00	0,00	0,00	7,96	7,958	-36,422
2.1.1.3	J_I-224824	16,75	19,54	8,37	0,00	2,91	30,822	14,068
2.1.1.3	J_I-224878	2,09	0,00	0,00	0,00	0,40	0,397	-1,689
2.1.1.3	J_I-225267	0,27	0,17	0,07	0,00	0,05	0,296	0,024
2.1.1.3	J_I-225501	0,63	0,62	0,27	0,00	0,12	1,005	0,379
2.1.1.3	J_I-225612	3,71	0,00	0,00	0,00	0,20	0,200	-3,509
2.1.1.3	J_I-226300	5,15	2,99	1,28	0,00	0,00	4,272	-0,874
2.1.1.3	J_I-226878	3,85	1,97	0,84	0,00	0,00	2,808	-1,043
2.1.1.3	J_I-228349	18,72	0,00	0,00	0,00	3,57	3,566	-15,156
2.1.1.3	J_I-228350	25,13	0,00	0,00	0,00	4,79	4,786	-20,342
2.1.1.3	J_I-228351	0,75	0,00	0,00	0,00	0,14	0,142	-0,605
2.1.1.3	J_I-229043	0,39	0,00	0,00	0,00	0,07	0,074	-0,313
2.1.1.3	J_I-229071	0,13	0,08	0,03	0,00	0,03	0,140	0,007
2.1.1.3	J_I-229526	1,68	1,04	0,45	0,00	0,00	1,493	-0,187
2.1.1.3	J_I-229645	0,82	0,05	0,02	0,00	0,16	0,224	-0,595
2.1.1.3	J_I-230042	1,38	0,03	0,01	0,00	0,26	0,308	-1,071
2.1.4	Г	1 252	556	69	178	363	1 165,321	-86,382
2.1.4.2	Г	1 215	530	66	178	354	1 129,035	-86,382
2.1.4.2	E_I-116821	0,06	0,29	0,12	0,00	0,00	0,409	0,347
2.1.4.2	E_I-116822	0,47	0,34	0,15	0,00	0,00	0,491	0,024
2.1.4.2	E_I-117060	36,22	0,00	0,00	5,30	5,30	10,600	-25,620
2.1.4.2	H_I-186434	9,60	0,00	0,18	0,63	3,11	3,920	-5,680
2.1.4.2	H_I-196720	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,590
2.1.4.2	H_I-197628	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,009	-0,038
2.1.4.2	H_I-198085	25,84	0,96	0,41	8,87	8,87	19,114	-6,725
2.1.4.2	H_I-198086	14,33	0,00	0,00	8,87	8,87	17,736	3,407
2.1.4.2	H_I-200905	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,747
2.1.4.2	H_I-202488	6,33	1,37	0,59	0,00	0,00	1,963	-4,370
2.1.4.2	I_I-203361	1,62	1,17	0,50	0,00	0,00	1,676	0,058

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.1.4.2	I_I-204463	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,108
2.1.4.2	I_I-206365	0,67	1,43	0,61	0,00	0,00	2,048	1,375
2.1.4.2	I_I-206575	17,28	0,00	0,00	0,00	3,08	3,076	-14,203
2.1.4.2	I_I-206576	3,44	0,00	0,00	0,00	0,62	0,620	-2,817
2.1.4.2	I_I-206577	11,34	0,00	0,00	0,00	1,78	1,776	-9,565
2.1.4.2	I_I-206578	6,31	0,00	0,00	0,00	1,17	1,167	-5,140
2.1.4.2	I_I-208397	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,671
2.1.4.2	I_I-208487	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,037	0,037
2.1.4.2	I_I-209376	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,254
2.1.4.2	I_I-210571	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,445
2.1.4.2	I_I-213183	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,058
2.1.4.2	I_I-213184	1,33	1,20	0,51	0,00	0,25	1,967	0,637
2.1.4.2	I_I-213621	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,044
2.1.4.2	J_I-216008	0,10	0,13	0,06	0,00	0,00	0,184	0,086
2.1.4.2	J_I-216013	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,393
2.1.4.2	J_I-216019	1,87	0,00	0,00	0,00	0,36	0,355	-1,510
2.1.4.2	J_I-216608	3,49	3,28	1,41	0,00	0,00	4,687	1,201
2.1.4.2	J_I-216609	0,11	0,10	0,04	0,00	0,02	0,160	0,047
2.1.4.2	J_I-216817	0,10	0,12	0,05	0,00	0,00	0,168	0,071
2.1.4.2	J_I-217019	0,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,022	-0,092
2.1.4.2	J_I-217438	0,10	0,20	0,09	0,00	0,00	0,292	0,194
2.1.4.2	J_I-218137	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,839
2.1.4.2	J_I-218660	1,97	0,00	0,00	0,00	0,38	0,375	-1,595
2.1.4.2	J_I-218873	3,94	0,00	0,00	0,00	0,75	0,751	-3,190
2.1.4.2	J_I-220992	4,64	0,00	0,00	0,00	0,88	0,885	-3,760
2.1.4.2	J_I-224018	0,28	0,00	0,00	0,00	0,05	0,054	-0,229
2.1.4.2	J_I-225502	0,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,021	-0,088
2.1.4.2	J_I-226030	0,54	0,00	0,00	0,00	0,10	0,100	-0,444
2.1.4.2	J_I-226054	3,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,561	-2,438
2.1.4.2	J_I-228310	1,40	0,00	0,00	0,00	0,19	0,187	-1,213
2.2	Г	5 091	1 173	486	1 053	2 637	5 348,588	257,352

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.1	Г	1 354	540	179	219	546	1 484,320	130,249
2.2.1.1	Г	131	49	0	25	89	163,335	32,686
2.2.1.1	Е_I-115147	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,010	0,010
2.2.1.1	Е_I-150945	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,090
2.2.1.1	Е_I-150946	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,178
2.2.1.1	Е_I-150947	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,178
2.2.1.1	J_I-228346	31,38	0,00	0,00	13,66	50,85	64,504	33,123
2.2.1.2	Г	1 223	491	179	195	456	1 320,985	97,563
2.2.1.2	Е_I-116343	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,173
2.2.1.2	Е_I-126531	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,881
2.2.1.2	Е_I-127235	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-6,652
2.2.1.2	Е_I-127237	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-5,053
2.2.1.2	Е_I-127238	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,046
2.2.1.2	Е_I-127240	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,640
2.2.1.2	Е_I-127241	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,370
2.2.1.2	Е_I-127243	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,513
2.2.1.2	Е_I-127244	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,370
2.2.1.2	Е_I-168922	21,60	31,12	13,34	0,00	0,00	44,456	22,856
2.2.1.2	H_I-186366	0,00	4,53	1,94	0,00	0,00	6,474	6,474
2.2.1.2	H_I-186367	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-2,755
2.2.1.2	H_I-186368	2,60	4,18	1,79	0,01	0,01	5,983	3,381
2.2.1.2	H_I-186369	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-4,555
2.2.1.2	H_I-186374	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,871
2.2.1.2	H_I-186375	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,777
2.2.1.2	Е_I-187545	348,27	123,30	54,36	87,47	46,21	311,352	-36,914
2.2.1.2	H_I-198014	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-4,491
2.2.1.2	H_I-198016	0,00	1,45	0,62	0,00	0,00	2,075	2,075
2.2.1.2	H_I-198024	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,461
2.2.1.2	H_I-198025	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-2,584
2.2.1.2	H_I-198026	0,00	2,25	0,97	0,00	0,00	3,220	3,220
2.2.1.2	H_I-198027	0,00	2,60	1,12	0,00	0,00	3,721	3,721

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.1.2	H_I-198029	25,20	7,52	3,22	0,00	0,00	10,740	-14,460
2.2.1.2	H_I-198030	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-6,514
2.2.1.2	H_I-198032	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-2,306
2.2.1.2	H_I-198034	2,39	1,50	0,64	0,00	0,00	2,146	-0,245
2.2.1.2	H_I-198035	22,47	4,93	2,11	0,00	0,00	7,043	-15,423
2.2.1.2	H_I-198036	22,27	4,89	2,09	0,00	0,00	6,981	-15,292
2.2.1.2	H_I-198037	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,755
2.2.1.2	H_I-198038	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,954
2.2.1.2	H_I-198039	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-7,768
2.2.1.2	H_I-198071	0,49	0,00	0,00	0,00	0,55	0,547	0,056
2.2.1.2	H_I-198072	0,35	0,00	0,00	0,00	0,39	0,392	0,040
2.2.1.2	H_I-198088	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,041
2.2.1.2	H_I-203676	4,98	0,00	0,00	6,63	6,63	13,266	8,285
2.2.1.2	H_I-203677	8,07	0,00	0,00	4,76	4,76	9,522	1,453
2.2.1.2	H_I-203678	4,98	0,00	0,00	7,17	7,17	14,335	9,354
2.2.1.2	H_I-203681	4,98	0,00	0,00	7,17	7,17	14,335	9,354
2.2.1.2	H_I-203682	4,96	0,00	0,00	7,13	7,13	14,269	9,310
2.2.1.2	H_I-203686	8,74	0,00	0,00	9,99	9,99	19,972	11,235
2.2.1.2	H_I-203689	0,00	10,22	4,38	0,00	0,00	14,594	14,594
2.2.1.2	H_I-203692	0,00	10,08	4,32	0,00	0,00	14,397	14,397
2.2.1.2	H_I-203701	6,97	0,00	0,00	7,17	7,17	14,335	7,361
2.2.1.2	H_I-203708	0,00	5,69	2,44	0,00	0,00	8,131	8,131
2.2.1.2	H_I-203710	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,489
2.2.1.2	H_I-203711	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,489
2.2.1.2	H_I-203715	3,49	5,41	2,32	0,00	0,00	7,723	4,234
2.2.1.2	H_I-203717	3,49	5,92	2,54	0,00	0,00	8,455	4,966
2.2.1.2	H_I-203718	3,49	6,23	2,67	0,00	0,00	8,896	5,407
2.2.1.2	H_I-203720	0,00	6,22	2,66	0,00	0,00	8,880	8,880
2.2.1.2	H_I-203722	0,00	5,79	2,48	0,00	0,00	8,271	8,271
2.2.1.2	H_I-203723	0,00	6,23	2,67	0,00	0,00	8,893	8,893
2.2.1.2	H_I-203724	0,00	6,21	2,66	0,00	0,00	8,875	8,875

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.1.2	H_I-203725	0,00	6,22	2,67	0,00	0,00	8,889	8,889
2.2.1.2	H_I-203727	0,00	6,22	2,67	0,00	0,00	8,884	8,884
2.2.1.2	H_I-203730	0,00	6,26	2,68	0,00	0,00	8,948	8,948
2.2.1.2	H_I-203731	0,00	5,76	2,47	0,00	0,00	8,233	8,233
2.2.1.2	H_I-203733	0,00	5,74	2,46	0,00	0,00	8,197	8,197
2.2.1.2	H_I-203734	0,00	5,92	2,54	0,00	0,00	8,454	8,454
2.2.1.2	H_I-203736	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,489
2.2.1.2	H_I-203737	0,00	5,76	2,47	0,00	0,00	8,234	8,234
2.2.1.2	H_I-203740	0,00	5,95	2,55	0,00	0,00	8,493	8,493
2.2.1.2	H_I-203741	0,00	5,98	2,56	0,00	0,00	8,538	8,538
2.2.1.2	J_I-211061	4,21	0,00	0,00	0,00	0,79	0,786	-3,423
2.2.1.2	J_I-211065	4,21	0,00	0,00	0,00	0,79	0,786	-3,423
2.2.1.2	J_I-211066	4,21	0,00	0,00	0,00	0,79	0,786	-3,423
2.2.1.2	J_I-222259	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,223
2.2.1.2	J_I-228339	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,251
2.2.1.2	J_I-228345	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,051
2.2.2	Г	1 337	167	135	207	960	1 469,011	132,377
2.2.2.1	Г	1 097	143	82	151	857	1 232,900	135,509
2.2.2.1	E_I-127263	6,22	12,64	5,42	0,00	0,00	18,051	11,830
2.2.2.1	E_I-127264	6,22	0,23	0,10	0,00	0,00	0,335	-5,887
2.2.2.1	E_I-127309	10,12	0,58	0,25	0,00	15,09	15,920	5,804
2.2.2.1	E_I-127311	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,631
2.2.2.1	E_I-127312	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,214
2.2.2.1	E_I-127314	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,311
2.2.2.1	E_I-127315	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,413
2.2.2.1	E_I-127317	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,489
2.2.2.1	E_I-127319	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,115	0,115
2.2.2.1	E_I-127321	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,639
2.2.2.1	E_I-150950	2,85	0,21	0,09	0,00	0,00	0,305	-2,547
2.2.2.1	E_I-150954	4,00	4,65	1,99	0,00	0,00	6,650	2,653
2.2.2.1	E_I-150956	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,316

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.2.1	E_I-150973	0,27	5,26	2,25	0,00	0,00	7,515	7,243
2.2.2.1	E_I-150979	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,307
2.2.2.1	E_I-150983	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,222
2.2.2.1	E_I-150984	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,203
2.2.2.1	E_I-150985	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,427
2.2.2.1	E_I-150993	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,443
2.2.2.1	E_I-150995	0,24	3,52	1,51	0,00	0,00	5,028	4,793
2.2.2.1	E_I-150996	0,43	6,02	2,58	0,00	0,00	8,604	8,178
2.2.2.1	E_I-151678	0,00	0,29	0,13	0,00	0,00	0,418	0,418
2.2.2.1	E_I-151679	0,00	0,16	0,07	0,00	0,00	0,232	0,232
2.2.2.1	H_I-170441	0,00	1,41	0,61	0,00	0,00	2,021	2,021
2.2.2.1	H_I-170476	0,34	0,86	0,37	0,00	0,00	1,225	0,889
2.2.2.1	E_I-183174	0,69	0,60	0,26	0,00	0,00	0,864	0,169
2.2.2.1	E_I-183175	1,37	2,08	0,89	0,00	0,13	3,108	1,742
2.2.2.1	E_I-183176	0,67	0,35	0,15	0,00	0,00	0,505	-0,165
2.2.2.1	E_I-183177	14,25	0,00	0,00	10,18	10,18	20,351	6,105
2.2.2.1	E_I-183178	0,34	0,16	0,07	0,00	0,00	0,236	-0,102
2.2.2.1	E_I-183179	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,259
2.2.2.1	E_I-183181	2,35	0,00	0,00	0,00	6,76	6,757	4,409
2.2.2.1	E_I-183182	1,95	0,00	0,00	0,00	5,63	5,626	3,671
2.2.2.1	E_I-183183	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,462
2.2.2.1	E_I-183184	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,439
2.2.2.1	E_I-183185	1,16	0,39	0,17	0,00	0,00	0,554	-0,604
2.2.2.1	E_I-183186	0,29	0,10	0,04	0,00	0,00	0,147	-0,147
2.2.2.1	E_I-183187	0,88	0,38	0,16	0,00	0,00	0,548	-0,336
2.2.2.1	E_I-183188	7,23	0,26	0,11	0,00	7,23	7,597	0,370
2.2.2.1	E_I-183189	2,18	0,22	0,10	0,00	6,27	6,586	4,408
2.2.2.1	E_I-183190	0,66	0,39	0,17	0,00	0,00	0,552	-0,107
2.2.2.1	E_I-183191	2,33	0,00	0,00	0,00	6,71	6,707	4,376
2.2.2.1	E_I-183192	3,98	0,00	0,00	0,00	7,91	7,907	3,927
2.2.2.1	E_I-183194	3,40	0,00	0,00	0,00	7,00	6,998	3,593

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.2.1	E_I-183195	4,61	0,35	0,15	0,00	9,48	9,973	5,362
2.2.2.1	E_I-183196	6,92	0,53	0,23	0,00	14,21	14,971	8,056
2.2.2.1	E_I-183197	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,600
2.2.2.1	E_I-183198	0,16	0,13	0,05	0,00	0,00	0,183	0,028
2.2.2.1	E_I-183203	0,81	0,39	0,17	0,00	0,00	0,564	-0,246
2.2.2.1	E_I-183206	4,24	0,00	0,00	0,00	6,32	6,324	2,085
2.2.2.1	E_I-183207	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,021
2.2.2.1	E_I-183209	9,64	0,60	0,26	0,00	14,38	15,246	5,605
2.2.2.1	E_I-183210	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,469
2.2.2.1	E_I-183211	0,87	1,80	0,77	0,00	0,00	2,565	1,698
2.2.2.1	E_I-183213	5,67	0,00	0,00	0,00	8,46	8,461	2,789
2.2.2.1	E_I-183214	4,82	0,40	0,17	0,00	7,19	7,768	2,947
2.2.2.1	E_I-183215	0,95	0,34	0,14	0,00	0,00	0,483	-0,463
2.2.2.1	E_I-183216	4,11	0,10	0,04	0,00	6,13	6,265	2,157
2.2.2.1	E_I-183217	1,14	0,40	0,17	0,00	0,00	0,564	-0,574
2.2.2.1	E_I-183218	4,44	0,28	0,12	0,00	6,62	7,014	2,576
2.2.2.1	E_I-183219	5,08	0,00	0,00	0,00	7,59	7,585	2,501
2.2.2.1	E_I-183220	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,004
2.2.2.1	E_I-183221	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,043
2.2.2.1	E_I-183222	0,72	0,24	0,10	0,00	0,00	0,349	-0,372
2.2.2.1	E_I-183223	3,80	0,00	0,00	0,00	5,68	5,676	1,871
2.2.2.1	E_I-183224	0,48	0,37	0,16	0,00	0,00	0,526	0,051
2.2.2.1	E_I-183225	0,40	0,38	0,16	0,00	0,00	0,539	0,142
2.2.2.1	E_I-183226	0,64	0,37	0,16	0,00	0,00	0,527	-0,113
2.2.2.1	E_I-183227	1,40	0,39	0,17	0,00	0,00	0,560	-0,845
2.2.2.1	E_I-183228	0,60	0,38	0,16	0,00	0,00	0,545	-0,054
2.2.2.1	E_I-183229	0,22	0,18	0,08	0,00	0,00	0,264	0,048
2.2.2.1	E_I-183230	0,81	0,37	0,16	0,00	0,00	0,533	-0,272
2.2.2.1	E_I-183231	0,28	0,27	0,12	0,00	0,00	0,388	0,107
2.2.2.1	E_I-183232	0,58	0,38	0,16	0,00	0,00	0,538	-0,038
2.2.2.1	E_I-183233	1,13	0,64	0,27	0,00	0,00	0,908	-0,218

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.2.1	E_I-183234	0,64	0,36	0,16	0,00	0,00	0,520	-0,120
2.2.2.1	E_I-183235	5,16	0,00	0,00	0,00	7,70	7,703	2,539
2.2.2.1	E_I-183236	0,68	0,37	0,16	0,00	0,00	0,532	-0,149
2.2.2.1	E_I-183237	0,99	0,39	0,17	0,00	0,00	0,558	-0,437
2.2.2.1	E_I-183238	0,75	0,35	0,15	0,00	0,00	0,495	-0,251
2.2.2.1	E_I-183239	0,89	0,03	0,01	0,00	0,00	0,040	-0,853
2.2.2.1	E_I-183240	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,377
2.2.2.1	E_I-183241	0,80	0,88	0,38	0,00	0,00	1,256	0,456
2.2.2.1	E_I-183242	0,33	0,22	0,10	0,00	0,00	0,318	-0,016
2.2.2.1	E_I-183243	1,05	0,48	0,21	0,00	0,00	0,686	-0,360
2.2.2.1	E_I-183244	0,45	0,15	0,06	0,00	0,00	0,212	-0,237
2.2.2.1	E_I-183245	0,55	0,36	0,15	0,00	0,00	0,513	-0,036
2.2.2.1	E_I-183246	0,18	0,30	0,13	0,00	0,00	0,427	0,245
2.2.2.1	E_I-183247	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,258
2.2.2.1	E_I-183248	3,39	0,00	0,00	0,00	5,06	5,063	1,669
2.2.2.1	E_I-183249	1,53	1,06	0,45	0,00	0,00	1,509	-0,021
2.2.2.1	E_I-183250	0,27	0,18	0,08	0,00	0,00	0,258	-0,011
2.2.2.1	E_I-183251	0,23	0,14	0,06	0,00	0,00	0,198	-0,034
2.2.2.1	E_I-183252	0,30	0,24	0,10	0,00	0,00	0,341	0,044
2.2.2.1	E_I-183253	0,21	0,21	0,09	0,00	0,00	0,302	0,096
2.2.2.1	E_I-183254	0,24	0,12	0,05	0,00	0,00	0,177	-0,064
2.2.2.1	E_I-183255	0,89	0,40	0,17	0,00	0,00	0,565	-0,325
2.2.2.1	E_I-183257	0,16	0,34	0,15	0,00	0,00	0,489	0,327
2.2.2.1	E_I-183258	0,72	0,35	0,15	0,00	0,00	0,506	-0,215
2.2.2.1	E_I-183259	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,066
2.2.2.1	E_I-183260	0,23	0,17	0,07	0,00	0,00	0,247	0,018
2.2.2.1	E_I-183273	8,43	0,54	0,23	0,00	12,58	13,355	4,922
2.2.2.1	E_I-183274	5,44	0,00	0,00	0,00	8,11	8,108	2,673
2.2.2.1	E_I-183275	3,99	0,00	0,00	0,00	5,95	5,946	1,960
2.2.2.1	E_I-183276	0,93	0,39	0,17	0,00	0,00	0,556	-0,371
2.2.2.1	E_I-183277	1,09	0,93	0,40	0,00	1,62	2,947	1,860

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.2.1	E_I-183278	1,17	0,35	0,15	0,00	0,22	0,711	-0,463
2.2.2.1	E_I-183279	0,91	0,00	0,00	0,00	1,35	1,352	0,446
2.2.2.1	E_I-183280	1,27	0,00	0,00	0,00	1,89	1,892	0,624
2.2.2.1	E_I-183282	1,18	0,00	0,00	0,00	1,76	1,757	0,579
2.2.2.1	E_I-183283	0,91	0,88	0,38	0,00	0,18	1,437	0,531
2.2.2.1	E_I-183284	1,36	1,36	0,58	0,00	0,27	2,209	0,850
2.2.2.1	E_I-183285	1,85	0,00	0,00	0,00	2,77	2,766	0,912
2.2.2.1	E_I-183286	0,91	0,00	0,00	0,00	1,35	1,352	0,446
2.2.2.1	E_I-183288	0,82	0,79	0,34	0,00	0,16	1,287	0,471
2.2.2.1	E_I-183290	1,45	0,00	0,00	0,00	2,16	2,163	0,713
2.2.2.1	E_I-183291	1,09	0,00	0,00	0,00	1,62	1,622	0,535
2.2.2.1	E_I-183293	1,72	0,00	0,00	0,00	2,57	2,568	0,847
2.2.2.1	E_I-183294	0,91	0,00	0,00	0,00	1,35	1,352	0,446
2.2.2.1	H_I-186385	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,188
2.2.2.1	H_I-186387	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,154
2.2.2.1	I_I-186435	0,00	1,18	0,50	0,00	0,00	1,680	1,680
2.2.2.1	E_I-186661	1,01	0,39	0,17	0,00	0,00	0,564	-0,443
2.2.2.1	E_I-186662	5,54	0,36	0,15	0,00	7,92	8,427	2,883
2.2.2.1	E_I-186663	0,39	0,22	0,09	0,00	0,00	0,312	-0,076
2.2.2.1	E_I-186665	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,033
2.2.2.1	E_I-186666	0,67	0,25	0,11	0,00	0,00	0,352	-0,322
2.2.2.1	E_I-186667	1,45	0,39	0,17	0,00	0,00	0,560	-0,889
2.2.2.1	E_I-186668	9,93	0,76	0,33	9,45	9,45	19,983	10,048
2.2.2.1	H_I-186669	2,73	0,00	0,00	0,00	4,59	4,587	1,859
2.2.2.1	H_I-186670	3,21	0,00	0,00	0,00	4,79	4,793	1,580
2.2.2.1	H_I-186671	1,85	0,00	0,00	0,00	2,77	2,766	0,912
2.2.2.1	H_I-186672	1,36	0,00	0,00	0,00	3,35	3,347	1,988
2.2.2.1	H_I-186673	1,08	2,00	0,86	0,00	0,00	2,858	1,780
2.2.2.1	H_I-186674	4,98	0,00	0,00	0,00	7,43	7,433	2,450
2.2.2.1	H_I-186676	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,034
2.2.2.1	H_I-186677	2,62	0,00	0,00	1,79	1,79	3,576	0,954

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.2.1	H_I-186678	0,87	0,00	0,00	0,00	0,60	0,600	-0,271
2.2.2.1	H_I-186679	1,85	1,39	0,60	0,00	2,77	4,751	2,897
2.2.2.1	H_I-186680	2,31	0,00	0,00	0,00	3,44	3,441	1,134
2.2.2.1	J_I-217239	1,27	0,00	0,00	0,00	0,24	0,242	-1,029
2.2.2.1	J_I-222265	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,461	0,461
2.2.2.1	J_I-222266	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222267	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222268	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222269	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222270	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222271	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222272	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222273	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222274	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222275	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222276	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222277	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222278	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222279	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222280	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222281	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222282	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222283	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,453	0,453
2.2.2.1	J_I-222284	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222285	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,463	0,463
2.2.2.1	J_I-222680	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,360
2.2.2.2	Г	239	24	53	56	103	236,112	-3,131
2.2.2.2	E_I-151003	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,360
2.2.2.2	H_I-202369	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,036
2.2.2.2	H_I-202370	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,036
2.2.2.2	H_I-202610	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,194

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.2.2	I_I-209056	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,193
2.2.2.2	J_I-222330	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222331	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222332	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222333	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222334	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222335	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222336	0,06	0,14	0,06	0,00	0,00	0,197	0,139
2.2.2.2	J_I-222337	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222338	0,08	0,20	0,09	0,00	0,00	0,287	0,203
2.2.2.2	J_I-222339	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222340	0,06	0,14	0,06	0,00	0,00	0,197	0,139
2.2.2.2	J_I-222341	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222342	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222343	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222344	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222345	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222346	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222347	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222348	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222349	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222350	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222351	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222352	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222353	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222354	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222355	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,083
2.2.2.2	J_I-222356	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,057
2.2.2.2	J_I-222357	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,057
2.2.2.2	J_I-222358	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,057
2.2.2.2	J_I-222359	0,06	0,14	0,06	0,00	0,00	0,197	0,139

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.2.2.2	J_I-222360	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,057
2.2.2.2	J_I-222361	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222362	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222363	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222364	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222365	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222366	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222367	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222368	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222369	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222370	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222371	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	0,114	0,081
2.2.2.2	J_I-222372	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222373	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,033
2.2.2.2	J_I-222384	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,057
2.2.4	Г	684	302	9	91	277	678,901	-5,275
2.2.4.2	Г	464	167	9	53	230	458,752	-5,275
2.2.4.2	J_I-223734	1,71	0,00	0,00	0,00	0,23	0,230	-1,483
2.2.4.2	J_I-223735	1,71	0,00	0,00	0,00	0,23	0,230	-1,483
2.2.4.2	J_I-223736	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,413
2.2.4.2	J_I-223737	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,413
2.2.4.2	J_I-223738	1,71	0,00	0,00	0,00	0,23	0,230	-1,483
2.3	Г	433	213	110	69	155	547,189	114,362
2.3.2	Г	433	213	110	69	155	547,189	114,362
2.3.2	E_I-110437	0,00	9,58	4,11	0,00	0,00	13,686	13,686
2.3.2	E_I-116193	0,00	0,64	0,28	0,00	0,00	0,917	0,917
2.3.2	E_I-116195	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-6,300
2.3.2	E_I-124592	76,62	21,13	53,48	44,42	69,51	188,538	111,918
2.3.2	E_I-150927	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-5,400
2.3.2	H_I-198080	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,460
2.4	Г	196	170	8	8	6	191,742	-4,480

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.4	E_I-122845	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-3,901
2.4	I_I-209055	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,579
2.6	Г	574	286	54	28	250	617,818	44,165
2.6	E_I-103419	0,00	0,67	0,29	0,00	0,00	0,957	0,957
2.6	E_I-135472	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,659
2.6	E_I-162947	46,79	85,43	36,61	0,00	0,00	122,043	75,248
2.6	H_I-198050	0,95	0,09	0,04	0,00	0,00	0,127	-0,823
2.6	H_I-198051	0,96	1,29	0,55	0,00	0,00	1,839	0,875
2.6	H_I-198052	0,95	0,38	0,16	0,00	0,00	0,548	-0,401
2.6	H_I-198054	1,37	0,60	0,26	0,00	0,00	0,858	-0,516
2.6	H_I-198056	1,33	0,40	0,17	0,00	0,00	0,566	-0,767
2.6	H_I-198059	0,97	0,28	0,12	0,00	0,00	0,397	-0,569
2.6	H_I-198061	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,981
2.6	H_I-198063	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,106
2.6	H_I-198066	0,96	0,40	0,17	0,00	0,00	0,566	-0,395
2.6	H_I-198067	1,06	0,39	0,17	0,00	0,00	0,561	-0,494
2.6	H_I-198068	1,44	0,04	0,02	0,00	0,00	0,057	-1,385
2.6	H_I-198069	0,95	1,28	0,55	0,00	0,00	1,835	0,889
2.6	H_I-198070	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,964
2.6	H_I-202611	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-2,880
2.6	I_I-205540	1,13	2,34	1,00	0,00	0,00	3,345	2,212
2.6	I_I-205541	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-1,155
2.6	J_I-222260	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,144
2.6	I_P-001850	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,171
2.6	I_P-001851	0,11	0,12	0,05	0,00	0,00	0,177	0,069
2.6	I_P-001852	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,122
2.6	I_P-001853	0,92	1,17	0,50	0,00	0,00	1,665	0,742
2.6	I_P-001854	1,60	2,80	1,20	0,00	0,00	4,000	2,398
2.6	I_P-001855	0,57	0,80	0,34	0,00	0,00	1,142	0,576
2.6	I_P-001856	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,117
2.6	I_P-001857	0,09	0,18	0,08	0,00	0,00	0,256	0,166

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.6	I_P-001858	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,054
2.6	I_P-001859	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,522
2.6	I_P-002060	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,090
2.6	I_P-002089	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-6,566
2.6	J_P-002090	0,35	0,00	0,00	0,00	0,10	0,097	-0,256
2.6	J_P-002091	0,17	0,00	0,00	0,00	0,05	0,045	-0,120
2.6	J_P-002092	0,15	0,00	0,00	0,00	0,04	0,040	-0,107
2.6	J_P-002093	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,020	-0,054
2.6	I_P-002094	0,06	0,08	0,03	0,00	0,00	0,113	0,054
2.6	I_P-002095	0,11	0,17	0,07	0,00	0,00	0,241	0,133
2.6	I_P-002096	0,03	0,04	0,02	0,00	0,00	0,052	0,020
2.6	I_P-002097	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,280
2.6	I_P-002098	0,16	0,29	0,12	0,00	0,00	0,409	0,245
2.6	I_P-002198	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-0,458
2.6	J_P-002639	0,16	0,00	0,00	0,00	0,04	0,044	-0,117
2.6	J_P-002640	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,008	-0,021
2.6	J_P-002641	0,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,062	-0,165
2.6	J_P-002642	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,014	-0,036
2.6	J_P-003190	0,15	0,00	0,00	0,00	0,04	0,040	-0,106
2.6	J_P-003191	0,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,026	-0,068
2.6	J_P-003192	0,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,026	-0,068
2.6	J_P-003193	0,18	0,00	0,00	0,00	0,05	0,050	-0,132
2.6	J_P-003194	0,13	0,00	0,00	0,00	0,04	0,036	-0,094
2.6	J_P-003195	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,011	-0,028
2.6	J_P-003196	0,22	0,00	0,00	0,00	0,06	0,062	-0,163
2.6	J_P-003197	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,017	-0,044
2.6	J_P-003199	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,013	-0,035
2.6	J_P-003200	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,016	-0,042
2.6	J_P-003201	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,017	-0,044
2.6	J_P-003202	0,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,022	-0,058
2.6	J_P-003204	0,12	0,00	0,00	0,00	0,03	0,032	-0,084

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План финансирования на					Сумма по 4 кварталам	Отклонение суммы по кварталам от значения за год
		Год	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.		
1	3	7	9	11	13	15		
2.6	J_P-003205	0,19	0,00	0,00	0,00	0,05	0,052	-0,139
2.6	J_P-003206	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,028	-0,074
2.6	J_P-003207	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,019	-0,050
2.6	J_P-003208	0,11	0,00	0,00	0,00	0,03	0,029	-0,078
2.6	J_P-003212	0,12	0,00	0,00	0,00	0,03	0,033	-0,087
2.6	J_P-003213	0,94	0,00	0,00	0,00	0,26	0,258	-0,685
2.6	J_P-003215	0,52	0,00	0,00	0,00	0,14	0,144	-0,381
2.6	J_P-003216	0,70	0,00	0,00	0,00	0,19	0,192	-0,508
2.6	J_P-003217	0,17	0,00	0,00	0,00	0,05	0,048	-0,127
2.6	J_P-003218	0,31	0,00	0,00	0,00	0,09	0,086	-0,228
2.6	J_P-003219	0,21	0,00	0,00	0,00	0,06	0,057	-0,152
2.6	J_P-003220	0,31	0,00	0,00	0,00	0,09	0,086	-0,228
2.6	J_P-003221	0,17	0,00	0,00	0,00	0,05	0,046	-0,122
2.6	J_P-003227	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,017	-0,044
2.6	J_P-003232	9,20	0,00	0,00	0,00	2,52	2,523	-6,682
2.6	J_P-003239	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,018	-0,048
2.6	J_P-003243	0,76	0,00	0,00	0,00	0,21	0,207	-0,549
2.6	J_P-003245	0,11	0,00	0,00	0,00	0,03	0,031	-0,083
2.6	J_P-003254	0,11	0,00	0,00	0,00	0,03	0,029	-0,078
2.6	J_P-003256	0,55	0,00	0,00	0,00	0,15	0,151	-0,399
2.6	J_P-003280	0,84	0,00	0,00	0,00	0,23	0,230	-0,609
2.6	J_P-003281	0,14	0,00	0,00	0,00	0,04	0,039	-0,104
2.6	J_P-003302	2,04	0,00	0,00	0,00	0,56	0,560	-1,483
2.6	J_P-003305	0,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,062	-0,164
2.6	J_P-003312	1,23	0,00	0,00	0,00	0,34	0,336	-0,890
2.6	J_P-003313	1,44	0,00	0,00	0,00	0,19	0,192	-1,248
2.6	J_P-003314	1,11	0,00	0,00	0,00	0,30	0,304	-0,805
2.6	J_P-003315	0,96	0,00	0,00	0,00	0,26	0,264	-0,699
2.6	J_P-003316	0,29	0,00	0,00	0,00	0,08	0,080	-0,212

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Превышение факта финансирования за квартал (Ст. 10) над планом (Ст. 9)

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	E_I-122816	0,00	17,12	17,124	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	E_I-130777	0,00	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	E_I-138657	0,00	1,20	1,203	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-142160	0,00	0,29	0,294	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	E_I-144464	1,28	2,37	1,090	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	E_I-145252	0,00	0,03	0,027	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-150657	38,49	30,17	30,172	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-162105	0,00	0,03	0,028	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	H_I-162132	0,00	3,48	3,483	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-163162	2,77	0,06	0,060	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	H_I-167796	0,00	0,05	0,055	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-168899	0,61	3,90	3,294	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-171640	13,19	7,22	1,760	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-172506	0,26	1,92	1,663	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-174342	0,91	2,37	1,461	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-174343	0,71	0,85	0,138	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-174578	0,00	3,72	3,720	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175301	0,19	0,47	0,280	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	H_I-177066	8,66	19,89	11,351	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-178074	2,79	0,37	0,372	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-178468	10,76	5,40	5,397	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-181231	0,00	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	H_I-183844	31,88	9,04	9,035	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-185464	58,31	6,48	6,485	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-186342	0,00	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	H_I-187579	6,87	2,99	2,994	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-188145	13,36	43,20	30,016	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-188153	0,00	0,08	0,080	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-188539	30,95	6,90	6,903	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190503	0,00	0,06	0,060	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-190983	2,99	11,32	8,331	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190987	0,86	2,30	1,442	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-191450	6,64	2,75	2,750	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-193910	0,00	0,03	0,030	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194099	0,00	0,56	0,560	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-194294	0,56	1,33	0,775	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-194498	0,00	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	H_I-194648	0,44	1,41	0,967	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-194858	0,00	24,04	24,040	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-195055	8,08	0,16	0,161	Капитализация %
1.1.1.3	H_I-195072	0,00	0,14	0,140	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-196659	0,00	33,54	33,541	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-196767	0,00	0,30	0,299	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-197149	17,46	0,04	0,043	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-197311	0,00	0,11	0,107	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-197314	0,00	0,05	0,054	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197324	6,52	41,88	35,360	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-200027	0,00	0,02	0,024	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-201040	0,00	1,20	1,199	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	H_I-201403	7,27	0,05	0,052	Капитализация %
1.1.1.3	H_I-201534	0,29	0,31	0,018	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	H_I-202449	0,00	0,01	0,013	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	I_I-203234	3,22	21,57	21,567	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	I_I-203540	0,00	0,08	0,080	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-203542	2,46	12,66	10,203	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-203543	2,35	10,75	10,748	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-203544	9,45	4,98	4,978	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	I_I-203545	5,30	13,29	13,293	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-204261	12,14	0,03	0,033	Капитализация %
1.1.1.3	I_I-204398	8,00	10,75	2,749	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-204519	0,00	0,92	0,916	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-204922	0,00	0,41	0,411	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	I_I-205334	0,20	0,29	0,087	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-205690	0,00	0,14	0,143	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-206574	0,00	4,99	4,991	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-207289	9,81	6,97	6,975	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-207290	4,27	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.1.3	I_I-207848	4,72	0,65	0,650	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-207850	0,65	1,49	0,840	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-208349	0,21	0,25	0,043	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-208856	0,00	0,90	0,902	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-208924	13,23	0,46	0,456	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209512	2,87	0,21	0,212	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209728	3,87	41,05	41,053	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209729	1,70	15,01	13,318	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-210597	0,00	10,96	10,965	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-210817	0,00	1,08	1,080	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-212187	90,86	183,82	183,822	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-212280	6,88	1,64	1,643	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-212281	0,20	1,31	1,113	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-212282	0,44	3,53	3,093	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-212283	0,28	1,60	1,329	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-212284	0,44	4,15	3,711	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-212633	0,84	5,77	4,930	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-212798	2,46	0,28	0,279	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-212800	1,93	0,57	0,567	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-213142	0,00	0,14	0,135	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-213403	0,00	28,01	28,010	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-213415	2,84	2,17	2,166	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-213416	0,38	2,06	1,676	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-213725	4,45	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	I_I-213743	4,92	5,74	4,164	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-214376	0,00	0,46	0,459	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-214395	6,37	1,86	1,858	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-214396	6,02	0,02	0,018	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-214982	11,22	2,07	2,065	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-215288	2,37	6,34	3,973	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-215289	8,55	0,65	0,655	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-215290	12,75	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-215436	0,00	0,38	0,381	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215437	1,51	0,03	0,027	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-215438	12,65	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-215721	1,95	0,40	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215936	3,24	10,34	7,094	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-215937	3,47	28,89	28,887	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-216022	0,50	0,77	0,269	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-216352	6,39	0,89	0,894	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216354	2,62	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216356	3,38	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216360	2,05	0,15	0,148	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216361	0,38	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216450	3,73	0,06	0,061	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216456	9,08	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216457	10,04	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216464	2,25	0,76	0,755	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216466	1,00	0,11	0,110	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216468	2,38	0,06	0,063	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216474	9,11	0,00	0,004	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216496	8,62	0,22	0,219	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216498	8,18	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216500	1,36	0,06	0,056	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216603	64,06	24,87	24,874	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-216604	11,19	33,25	33,254	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-216676	2,67	0,38	0,380	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	J_I-216677	0,82	0,08	0,077	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216678	8,07	0,05	0,046	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-216921	1,35	0,26	0,262	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216922	6,29	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216941	0,00	0,63	0,626	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-216950	2,82	0,17	0,171	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217040	0,00	29,11	29,111	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-217144	2,60	1,32	1,324	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217146	14,25	0,31	0,314	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217148	2,04	0,03	0,035	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217149	1,70	0,15	0,150	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217381	4,70	0,01	0,013	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217385	0,93	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217425	0,00	7,79	7,793	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217427	0,00	0,39	0,394	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-217564	4,82	0,48	0,476	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217566	11,60	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217568	4,57	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-217572	4,52	0,02	0,023	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217574	2,18	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-217575	8,37	0,06	0,064	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217577	2,70	0,05	0,052	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217578	3,62	0,23	0,232	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217638	0,00	6,53	6,533	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-217685	7,50	0,05	0,046	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217691	1,63	0,29	0,291	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217692	8,27	0,31	0,305	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217696	9,68	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-217810	0,00	8,51	8,508	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	0,87	0,871	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217813	0,00	2,01	2,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217817	129,63	182,77	138,752	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	J_I-217934	4,50	0,11	0,110	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217935	1,53	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-217939	3,74	10,65	10,652	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-217940	9,51	10,15	0,642	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	J_I-218299	2,67	0,18	0,182	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-218300	3,23	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-218353	0,12	0,18	0,178	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-218355	0,00	4,48	4,485	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-218526	0,00	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-218748	1,58	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.1.3	I_I-219570	0,00	0,03	0,027	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219577	0,00	0,63	0,625	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219599	7,49	79,05	79,051	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-219607	19,22	5,35	5,351	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219608	5,92	0,25	0,248	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219612	0,00	2,19	2,189	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219615	8,62	0,34	0,337	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-219628	10,74	3,03	3,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219697	4,81	0,75	0,750	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	I_I-219701	0,00	0,18	0,181	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	I_I-219726	0,00	0,16	0,163	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	I_I-219742	20,97	1,66	1,662	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219760	4,09	1,75	1,750	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219768	20,29	0,78	0,782	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	I_I-219802	0,75	1,86	1,109	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	I_I-219881	0,00	0,24	0,240	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-219895	0,00	1,88	1,880	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-219910	2,07	19,41	19,406	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220207	4,02	0,02	0,015	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-220218	2,33	0,07	0,072	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220223	0,00	0,00	0,001	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-220226	11,06	0,06	0,061	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	J_I-220228	7,43	2,61	2,609	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220404	34,12	23,57	23,570	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-220405	0,00	0,49	0,494	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220406	0,00	6,23	6,233	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-220407	0,00	0,95	0,954	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-220615	1,26	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220617	3,12	0,17	0,167	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220620	10,79	0,24	0,244	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220621	1,55	0,11	0,113	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220622	1,35	0,23	0,234	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220624	2,83	0,35	0,353	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220924	1,75	0,02	0,021	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-220937	7,70	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-220942	1,28	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220946	12,31	0,07	0,074	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-220947	8,47	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220996	1,31	0,04	0,045	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220997	8,38	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-220998	12,54	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220999	0,81	0,02	0,021	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-221197	12,37	10,90	10,901	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-221275	2,78	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-221296	3,91	0,16	0,158	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-221512	1,52	0,02	0,023	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-222908	9,04	56,75	56,754	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-224030	15,05	0,04	0,040	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-224360	3,43	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-224494	4,28	0,16	0,163	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-224920	2,89	3,57	0,684	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-225040	0,38	0,18	0,177	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-225083	48,46	26,84	23,626	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-225638	2,77	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	J_I-225639	0,52	0,27	0,266	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-226198	2,38	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-226418	4,49	0,05	0,048	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-227044	0,74	0,01	0,011	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-227045	4,34	0,03	0,030	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-227051	23,12	5,34	5,342	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227100	4,45	0,01	0,010	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-227313	2,58	21,20	21,200	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-227315	1,70	1,43	1,434	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227472	13,72	0,96	0,959	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227629	1,67	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-227659	0,69	0,02	0,024	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-227827	0,40	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-227829	0,03	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-227831	8,84	40,14	40,141	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227951	0,00	0,05	0,047	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-228052	0,00	0,94	0,937	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-228106	7,13	6,17	6,169	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.1.3	J_I-228304	0,00	144,05	144,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228341	12,71	8,74	8,739	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228342	8,50	1,65	1,648	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228500	0,00	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-228989	0,00	0,07	0,070	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-229012	0,00	0,67	0,666	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229013	0,00	37,44	37,442	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229016	0,00	0,67	0,673	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.1.3	J_I-229058	5,03	0,07	0,074	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-229068	0,00	0,18	0,179	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229320	0,00	0,02	0,017	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-229667	0,00	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.1.3	J_I-229845	0,00	13,68	13,680	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-230037	0,00	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.4.1	E_I-184464	0,00	6,79	6,792	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.1	H_I-187166	374,83	1,55	1,278	Затраты для оформления ИРД
1.1.4.1	E_I-187875	0,00	0,07	0,070	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.1	E_I-188388	1 051,43	38,62	38,625	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	H_I-193911	0,00	7,98	7,981	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.1	H_I-200902	7,54	0,40	0,401	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.1	H_I-201405	2,49	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.1	H_I-201716	1,90	0,16	0,161	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	H_I-202445	0,34	0,04	0,041	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.1	I_I-203536	6,77	0,52	0,516	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.1	I_I-204395	5,35	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.1	I_I-204404	5,81	0,02	0,019	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-204579	1,30	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.1	I_I-204580	2,83	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-208560	3,61	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-209357	0,35	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.1	I_I-209524	8,87	0,36	0,357	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-210642	1,43	0,07	0,072	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.1	I_I-211127	3,61	0,04	0,043	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-212057	0,57	0,05	0,046	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-212279	1,72	0,01	0,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-214118	5,68	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.4.1	J_I-227058	4,57	0,71	0,711	Затраты для оформления ИРД
1.1.4.2	H_I-112364	17,64	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.4.2	E_I-122395	5,30	0,10	0,100	Капитализация %
1.1.4.2	E_I-122812	2,04	0,04	0,038	Капитализация %
1.1.4.2	E_I-134778	4,56	0,59	0,593	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	E_I-154224	0,00	2,01	2,010	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	H_I-159860	9,69	0,11	0,111	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	H_I-165882	5,19	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-165885	0,00	1,13	1,127	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-181315	0,00	2,34	2,339	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.4.2	H_I-183316	7,40	0,26	0,257	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	E_I-184433	0,00	0,01	0,005	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	E_I-184436	26,75	53,41	50,449	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	E_I-184447	0,00	0,56	0,563	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	E_I-184450	0,00	1,22	1,223	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	E_I-184460	0,00	6,31	6,307	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	E_I-184492	0,00	0,13	0,132	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	H_I-187185	9,27	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-190380	0,00	0,92	0,916	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	H_I-192401	0,00	0,41	0,410	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	H_I-194652	8,22	0,33	0,330	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-195495	12,28	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-196174	9,09	0,15	0,151	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	H_I-196652	3,40	0,12	0,116	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	H_I-196766	1,02	0,01	0,011	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-196914	14,37	6,61	6,614	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-196921	3,31	0,05	0,051	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-197150	9,28	0,04	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-197312	17,32	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-200889	0,97	0,02	0,023	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	H_I-200901	9,84	0,35	0,353	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	H_I-201529	8,40	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-201535	6,26	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-202675	2,07	0,03	0,032	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202678	5,10	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202684	2,23	0,03	0,029	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202923	12,84	3,90	3,901	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-202930	3,85	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202932	8,74	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-202937	0,00	3,23	3,232	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-202939	8,12	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202945	1,84	0,03	0,029	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.4.2	H_I-202948	5,64	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202953	8,85	0,01	0,009	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202955	8,12	0,05	0,051	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203228	9,60	0,18	0,178	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203233	1,08	0,01	0,014	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203534	8,44	0,09	0,095	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203541	1,25	0,31	0,306	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203552	8,68	0,01	0,012	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203559	8,39	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203777	0,00	1,94	1,943	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203788	8,55	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203950	2,91	0,07	0,075	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204035	0,24	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-204039	1,38	0,32	0,316	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204232	2,30	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204234	3,30	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204236	3,76	3,49	3,490	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204242	3,22	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204388	9,12	0,08	0,082	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204394	3,30	0,01	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-204403	3,46	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204847	0,00	0,39	0,390	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-204848	9,63	0,31	0,308	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-205121	8,74	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205124	3,84	0,63	0,629	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205326	4,47	0,04	0,037	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205335	8,25	0,06	0,058	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205428	8,40	0,16	0,158	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-205432	8,42	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205685	8,34	0,01	0,011	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205689	8,30	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-205730	3,60	0,00	0,003	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.4.2	I_I-206202	8,60	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-206205	3,09	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-206625	0,00	0,38	0,377	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-206745	8,32	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-206888	8,34	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207596	8,40	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207777	1,15	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207847	2,20	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207931	8,46	1,85	1,846	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-208068	0,60	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208108	0,71	0,05	0,049	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-208110	1,74	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208335	3,35	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208541	0,00	2,05	2,050	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-208551	0,58	0,03	0,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-208561	3,33	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208564	2,34	0,02	0,017	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208857	0,00	2,22	2,216	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-209233	0,00	4,02	4,021	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-209356	7,79	5,69	5,695	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	I_I-209501	8,50	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-209504	8,08	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-210055	3,48	1,83	1,832	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-210649	1,05	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-211126	8,89	0,38	0,383	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	I_I-211303	2,13	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-211628	7,00	0,34	0,336	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	I_I-211757	9,02	0,12	0,116	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	I_I-211759	4,06	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-212188	0,00	6,00	6,000	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-212433	5,99	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-212802	1,99	0,00	0,002	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.4.2	I_I-212805	0,00	0,05	0,049	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	I_I-213017	4,37	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-213153	5,27	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-213343	0,77	0,02	0,022	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-213345	8,86	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-214761	0,00	2,76	2,758	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	J_I-216936	3,73	0,18	0,177	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-216942	9,10	0,32	0,319	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	J_I-217811	0,00	0,14	0,144	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-218356	0,00	0,02	0,021	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	J_I-220926	3,13	0,10	0,099	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.1.4.2	J_I-220994	3,75	0,13	0,135	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-221194	7,63	0,39	0,393	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	J_I-221196	1,33	0,07	0,074	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.1.4.2	J_I-222976	0,00	0,24	0,242	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	J_I-224661	0,00	0,00	0,001	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	J_I-224928	0,00	0,13	0,133	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-225044	0,00	0,14	0,143	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-225789	0,00	0,00	0,004	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	J_I-226298	0,00	0,06	0,058	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-227630	0,00	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.1.4.2	J_I-228995	1,47	0,13	0,132	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229007	0,51	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229008	1,83	0,11	0,114	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229015	2,06	0,13	0,135	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229026	1,88	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.1	E_I-105679	0,00	0,21	0,213	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	E_I-115470	0,00	0,06	0,060	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.1	E_I-119868	0,00	8,32	8,318	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.1	E_I-127467	0,00	0,87	0,873	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.1	H_I-132474	0,00	0,12	0,123	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.1	H_I-162262	0,62	0,03	0,033	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.1	H_I-198101	0,82	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198102	0,82	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198113	0,82	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198123	0,82	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198125	0,40	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198167	0,09	2,10	2,105	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	H_I-201211	0,26	0,00	0,002	Капитализация %
1.2.1.1	J_I-227060	1,12	0,26	0,259	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.1	J_I-228977	0,00	3,59	3,588	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	E_I-151682	0,00	11,58	11,580	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	E_I-184610	0,00	30,26	30,255	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	E_I-187867	0,00	4,10	4,103	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-197847	53,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197848	24,81	0,01	0,005	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197849	41,72	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197850	18,81	0,00	0,004	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197852	54,52	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197853	36,15	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197854	50,66	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197855	46,30	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197858	52,87	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197859	36,72	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197861	38,07	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197863	44,72	0,01	0,008	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197864	45,58	0,63	0,625	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197865	42,65	0,58	0,578	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197866	49,82	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197867	28,23	0,01	0,006	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197868	33,15	0,50	0,503	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197869	37,62	0,01	0,008	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197870	34,58	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197871	24,98	0,01	0,006	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.2	H_I-197879	0,00	3,91	3,910	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.2	H_I-197880	0,00	0,07	0,074	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-197882	0,00	5,96	5,963	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.2	H_I-197884	0,00	3,20	3,201	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-197886	0,00	2,59	2,587	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-198099	0,45	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198100	0,82	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198105	0,73	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198107	0,75	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198110	0,82	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198111	0,82	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198115	0,82	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198116	0,82	0,60	0,598	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198122	0,82	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198127	0,82	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198128	0,74	0,65	0,647	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198131	0,82	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198154	0,09	0,70	0,695	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198174	0,09	2,51	2,513	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-198184	2,20	2,65	2,651	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198185	2,20	2,65	2,651	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198196	2,20	0,12	0,117	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.2	H_I-198216	2,20	2,62	2,615	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198217	0,09	2,68	2,681	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198220	0,09	2,35	2,351	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198224	2,05	2,50	2,502	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-198233	0,09	2,49	2,493	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-198258	0,94	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198259	0,94	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198260	0,94	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198265	0,94	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198266	0,94	0,01	0,014	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.2	H_I-198268	0,94	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198269	0,94	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198272	0,94	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198274	0,94	0,01	0,013	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198276	0,94	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198277	0,94	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198278	0,94	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198279	0,94	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198281	0,94	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198283	0,94	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198287	0,94	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198290	0,94	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198293	0,94	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198294	0,94	0,59	0,593	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198295	0,94	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198296	0,94	0,01	0,013	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198299	0,94	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198300	0,94	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198301	0,94	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198302	0,94	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198308	1,77	0,00	0,004	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198513	0,18	4,18	4,184	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-198514	16,30	4,19	3,078	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-198515	20,51	4,18	2,784	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	H_I-198523	0,08	4,19	4,186	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.1.2	I_I-210448	4,85	0,06	0,056	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210449	5,28	0,06	0,056	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210450	4,63	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210451	4,63	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210452	4,85	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210453	2,76	0,06	0,060	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210454	3,92	0,06	0,058	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.2	I_I-210455	6,96	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.2	I_I-210456	6,96	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.2	I_I-210457	3,91	0,06	0,058	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210458	6,38	0,05	0,053	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210459	4,96	0,05	0,053	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210460	2,15	0,06	0,058	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210461	3,08	0,06	0,056	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210462	2,36	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210463	1,44	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210464	2,39	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210465	4,96	0,05	0,053	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210466	2,85	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210467	3,12	0,06	0,056	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210468	2,98	0,06	0,056	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210469	2,14	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210470	1,46	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210471	5,40	0,05	0,053	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210472	5,65	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210473	2,20	0,06	0,058	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210474	3,32	0,00	0,004	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.2	I_I-210475	3,76	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210476	1,23	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210477	3,56	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210478	4,05	0,05	0,054	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210479	2,59	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210480	2,59	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210481	4,20	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210482	4,84	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210483	3,15	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210484	1,90	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210485	1,92	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210486	3,55	0,06	0,055	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.2	I_I-210487	2,63	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210488	5,43	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210489	3,53	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210490	1,67	0,06	0,058	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210491	4,73	0,06	0,055	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210492	1,23	0,06	0,059	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210493	0,76	0,06	0,060	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210494	2,62	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210495	0,30	0,06	0,060	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210496	2,59	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210497	1,70	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210498	2,61	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210499	1,68	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210500	3,79	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210501	3,54	0,06	0,055	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210503	4,28	0,05	0,054	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210504	2,58	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210507	3,31	0,06	0,056	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210509	3,04	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210510	2,37	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210511	2,60	0,06	0,057	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210512	1,40	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	J_I-215848	25,15	0,01	0,013	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-219097	0,00	0,24	0,243	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	E_I-124561	0,04	1,00	0,959	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	E_I-124611	2,14	0,43	0,430	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-127173	1,17	8,00	7,500	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-127205	0,00	6,62	6,625	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-162995	0,00	0,42	0,418	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-163013	4,16	0,00	0,005	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-163040	4,54	0,90	0,904	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.2.1	H_I-163066	0,00	0,38	0,375	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.2.1	H_I-163100	0,00	0,41	0,407	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-168591	0,48	0,02	0,020	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174166	1,96	1,60	1,605	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174167	1,96	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174168	1,96	1,60	1,605	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174169	1,96	1,60	1,605	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174171	1,96	1,81	1,805	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174172	1,96	1,60	1,605	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174173	2,08	1,60	1,603	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174174	2,08	1,59	1,587	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174175	2,08	1,59	1,587	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174176	1,96	1,60	1,605	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174179	1,96	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174180	1,96	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174181	1,96	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174182	1,96	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174183	2,08	1,59	1,587	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174184	2,08	1,59	1,587	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174185	2,08	1,59	1,587	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-174186	1,96	1,80	1,805	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174572	3,91	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-180565	0,00	1,57	1,575	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-180568	0,00	4,27	4,266	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-182243	1,94	0,06	0,064	Капитализация %
1.2.2.1	E_I-184457	8,73	0,30	0,296	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185448	10,88	0,31	0,313	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185470	0,00	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.2.1	H_I-185491	0,62	0,00	0,003	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185493	0,33	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185500	1,44	0,01	0,006	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185563	0,00	12,95	12,950	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-185564	0,00	0,33	0,328	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.2.1	H_I-197688	15,63	0,35	0,353	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-197989	1,14	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198002	0,27	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198008	0,60	0,09	0,090	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198255	0,29	0,00	0,004	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198493	1,23	0,19	0,194	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.2.1	H_I-198497	0,32	0,12	0,117	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198502	0,38	0,04	0,038	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198503	2,69	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198506	0,29	2,30	2,300	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	H_I-198507	0,51	0,02	0,015	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198508	1,34	0,56	0,559	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210067	0,00	8,88	8,885	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210068	8,40	66,02	61,514	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210069	0,00	3,85	3,847	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.2.1	I_I-210071	45,16	14,36	10,896	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210072	3,16	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210081	0,00	0,26	0,258	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210082	0,00	0,45	0,454	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210084	4,26	3,90	0,751	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210157	0,12	0,11	0,110	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210159	0,12	1,46	1,463	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210181	0,00	0,09	0,089	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210182	0,00	1,07	1,066	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210199	0,00	0,24	0,238	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210202	0,00	0,28	0,279	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210206	5,30	0,08	0,084	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210212	0,12	0,13	0,130	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210253	0,00	0,78	0,781	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210260	0,00	0,15	0,153	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210276	0,00	0,03	0,029	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210284	1,63	0,13	0,131	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.2.1	I_I-210314	2,18	0,01	0,013	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210327	1,04	0,90	0,898	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210351	0,12	0,11	0,109	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210363	0,00	0,55	0,555	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210376	0,00	0,27	0,271	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210407	1,56	0,51	0,508	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210408	0,10	0,50	0,504	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.1	I_I-210525	4,19	0,12	0,122	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.2.1	J_I-213340	0,63	0,15	0,152	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-219690	19,47	0,65	0,652	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-219905	1,00	0,02	0,024	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.2.1	J_I-228978	0,00	1,79	1,787	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.2.2	H_I-188668	5,00	1,18	1,183	Капитализация %
1.2.3.1	I_I-210132	42,07	0,04	0,036	Капитализация %
1.2.3.1	I_I-215099	341,68	43,40	5,085	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.1	I_I-215101	170,32	39,88	22,847	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228762	78,79	17,54	9,659	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228765	68,70	8,60	1,733	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228766	46,68	9,02	4,350	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228770	50,18	8,78	3,764	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228771	78,82	8,74	0,858	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.2	I_I-215105	4,27	11,64	11,214	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.2.4.1	H_I-120914	0,00	0,03	0,028	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.4.1	H_I-120915	0,00	0,03	0,028	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.2.4.1	I_I-209359	0,35	0,09	0,087	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	I_I-209360	0,34	0,01	0,007	Капитализация %
1.2.4.1	I_I-209361	0,33	0,01	0,006	Капитализация %
1.2.4.2	E_I-184502	2,52	0,84	0,845	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-103010	74,12	0,16	0,162	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.1	E_I-184439	273,73	30,02	27,619	Корректировка графика производства работ
1.3.1	E_I-184615	38,09	0,49	0,381	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-187868	68,40	2,36	1,678	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.3.1	E_I-187869	99,46	19,29	16,884	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.3.1	I_I-210529	1,00	0,04	0,043	Арендная плата за землю
1.3.1	J_I-228509	457,99	59,86	48,523	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.2	E_I-155086	214,66	11,92	10,449	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.3.2	H_I-172327	10,70	0,29	0,294	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.2	H_I-172329	0,12	0,89	0,893	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.3.2	E_I-184435	21,75	15,51	15,507	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184437	360,21	20,54	18,145	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184456	1,71	5,70	5,704	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.2	E_I-184458	13,73	3,56	3,555	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184495	64,00	4,55	4,546	Капитализация %
1.3.2	E_I-184507	0,00	0,86	0,858	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.2	E_I-184517	0,00	0,78	0,783	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.2	E_I-184577	6,76	0,44	0,439	Капитализация %
1.3.2	H_I-187148	18,00	0,90	0,899	Капитализация %
1.3.2	H_I-187151	0,00	0,20	0,196	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.3.2	H_I-202904	21,79	0,15	0,153	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.3.2	J_I-227059	107,80	1,52	1,519	Затраты для оформления ИРД
1.3.2	J_I-228832	15,00	0,02	0,021	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-229035	19,26	0,02	0,023	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-112177	0,55	0,01	0,006	Капитализация %
1.4	E_I-127474	0,00	0,87	0,875	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.4	E_I-147740	0,00	0,04	0,043	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.4	H_I-161980	2,31	1,23	0,928	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.4	H_I-168589	0,58	0,03	0,027	Капитализация %
1.4	H_I-170382	1,47	11,78	11,778	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.4	H_I-171322	0,06	0,15	0,087	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.4	H_I-183598	0,00	0,02	0,017	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.4	H_I-185471	1,14	0,01	0,008	Капитализация %
1.4	H_I-185490	0,72	0,02	0,020	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.4	J_I-217233	3,98	0,06	0,062	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.4	I_I-219624	0,00	0,09	0,094	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.4	J_I-222896	33,95	3,67	3,672	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.4	J_I-225788	9,53	0,04	0,037	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.6	H_I-138141	1,50	0,17	0,167	Капитализация %
1.6	H_I-181478	3,73	0,30	0,298	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.6	H_I-181479	0,38	0,13	0,132	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.6	I_I-189137	26,92	0,13	0,134	Капитализация %
1.6	H_I-201143	0,00	0,01	0,012	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_I-212879	0,08	0,27	0,189	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_I-212944	0,08	0,26	0,179	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	J_I-215693	96,97	10,46	10,465	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215696	26,36	5,79	5,791	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215701	28,23	8,37	8,367	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215703	87,12	14,70	14,700	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215705	15,04	43,81	43,812	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	J_I-215706	0,00	31,03	31,028	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	J_I-215707	0,00	14,78	14,777	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	J_I-223477	97,64	17,71	17,705	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	H_P-001267	0,32	0,50	0,179	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	H_P-001270	1,54	1,73	1,728	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002200	4,73	4,60	4,600	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002201	13,43	11,64	11,640	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002204	0,96	0,70	0,700	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002205	0,82	0,60	0,600	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002207	0,59	0,39	0,390	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002208	7,07	4,86	4,860	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002220	0,00	0,09	0,091	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002221	0,00	0,55	0,549	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002257	0,00	0,63	0,630	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002284	0,00	3,32	3,316	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002286	0,00	3,57	3,569	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002287	0,00	3,57	3,569	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002288	0,00	3,32	3,316	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.6	I_P-002289	0,00	3,11	3,106	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002309	0,00	0,31	0,312	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002310	0,00	0,45	0,453	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002312	0,00	0,05	0,049	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002318	0,00	1,78	1,777	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002327	0,00	0,83	0,833	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002357	0,00	0,05	0,052	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002375	0,00	0,56	0,556	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002391	0,00	0,70	0,696	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002392	0,00	0,14	0,136	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002393	0,00	0,09	0,087	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002394	0,00	0,14	0,136	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002395	0,00	0,07	0,073	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002411	0,00	0,09	0,089	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002423	0,00	0,40	0,403	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002425	0,00	0,09	0,089	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	I_P-002441	22,81	9,96	9,956	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
1.6	J_P-002654	0,00	9,59	9,593	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002657	0,00	27,37	27,365	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3	E_I-120049	0,65	4,14	3,495	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	H_I-157377	2,75	9,23	6,485	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	H_I-167067	0,85	3,55	2,692	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	H_I-182418	48,25	0,06	0,056	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	H_I-191518	0,05	0,14	0,093	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	H_I-191797	13,21	11,69	3,506	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	H_I-192421	1,59	0,01	0,011	Капитализация %
2.1.1.3	H_I-193078	0,04	0,09	0,049	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	H_I-197531	2,52	2,23	0,670	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	H_I-201360	1,07	5,53	4,462	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-203010	0,76	0,93	0,166	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-204511	5,64	12,59	3,777	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-204595	0,02	0,03	0,004	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	J_I-205046	3,38	3,22	0,966	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-205047	23,58	9,14	1,996	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-206234	0,02	0,06	0,037	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-206235	0,02	0,07	0,048	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-206604	0,18	0,18	0,053	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-207281	0,51	0,07	0,020	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-207502	0,00	2,32	2,320	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-208219	0,74	1,84	1,106	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-208429	0,00	0,14	0,141	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-209480	0,05	0,12	0,072	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-209562	3,91	0,81	0,815	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	I_I-209929	0,00	0,40	0,400	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-210564	2,05	3,23	1,185	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-211190	6,70	0,77	0,232	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-211317	0,02	0,04	0,017	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.1.3	I_I-211743	1,03	1,75	0,712	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-211896	0,03	0,09	0,058	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-212267	6,57	29,85	23,285	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-212315	0,00	0,20	0,195	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-212380	1,53	1,71	0,184	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	I_I-212673	1,03	1,72	0,688	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-215588	1,85	2,98	1,130	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-215722	0,51	0,19	0,192	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-216010	1,79	2,91	1,127	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-216086	0,00	4,08	4,077	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-216765	0,00	0,51	0,514	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-217996	0,12	0,35	0,235	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-218192	6,46	8,58	8,582	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-218229	0,35	0,52	0,166	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-218230	1,25	1,47	0,218	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-218274	0,03	0,27	0,234	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-218589	3,98	5,93	1,951	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	J_I-218626	0,02	0,43	0,409	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-218659	40,21	24,72	6,603	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-218796	0,50	1,55	1,048	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-218872	11,24	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.1.3	I_I-219207	0,00	8,70	8,698	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-219326	0,95	4,04	3,085	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-219919	0,61	1,03	0,418	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220144	0,09	0,05	0,015	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220145	0,09	0,05	0,015	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220313	26,79	48,25	45,455	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220444	0,00	0,08	0,077	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220473	2,36	6,04	3,681	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-220505	0,26	0,32	0,064	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220558	3,33	2,87	0,861	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220625	1,37	4,93	3,553	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-220993	0,10	0,08	0,025	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-221562	0,07	0,10	0,025	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	J_I-222836	0,76	0,94	0,739	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-223305	5,13	7,86	7,856	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-223308	6,77	58,23	58,226	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-224625	78,06	0,14	0,144	Дополнительные затраты для решения земельно-правовых вопросов
2.1.1.3	J_I-224626	44,38	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.1.3	J_I-224756	0,54	1,33	0,789	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-224758	11,58	2,49	2,490	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	J_I-224781	1,00	0,00	0,005	Капитализация %
2.1.1.3	J_I-224824	16,75	26,57	7,029	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225267	0,27	0,24	0,073	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-225306	12,47	22,10	9,631	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-225501	0,63	0,90	0,280	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	J_I-225645	0,68	0,47	0,291	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-226208	1,79	3,71	1,917	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-226292	12,92	16,84	12,469	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	J_I-226300	5,15	4,27	1,282	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-226420	2,15	9,27	7,121	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-226764	5,15	6,45	6,449	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-226878	3,85	2,81	0,842	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-227052	13,11	13,06	13,059	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-227271	0,24	0,74	0,504	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-227430	8,14	8,81	0,669	Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3	J_I-227635	1,47	4,45	2,977	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-227636	3,13	8,63	5,496	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-228102	25,16	1,82	1,818	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.1.3	J_I-228349	18,72	3,21	3,206	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	J_I-228350	25,13	0,02	0,023	Капитализация %
2.1.1.3	J_I-228351	0,75	0,00	0,003	Капитализация %
2.1.1.3	J_I-229040	5,49	0,02	0,018	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.1.3	J_I-229071	0,13	0,11	0,034	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-229526	1,68	1,49	0,448	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-229645	0,82	0,10	0,055	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-229658	0,00	0,22	0,222	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-229696	1,03	4,80	4,800	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.1.3	J_I-229699	0,47	0,37	0,373	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	J_I-230035	0,29	0,26	0,264	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	J_I-230042	1,38	0,05	0,014	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.1.3	J_I-230082	4,12	52,88	52,879	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.1	E_I-188382	3,04	3,43	1,836	Капитализация %
2.1.4.1	J_I-225066	1,33	1,55	1,476	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	E_I-105844	46,82	5,96	5,956	Капитализация %
2.1.4.2	E_I-106974	22,31	24,29	1,982	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	E_I-111085	0,00	0,01	0,007	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	E_I-111329	48,79	50,58	1,792	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	E_I-112304	6,00	0,69	0,692	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.4.2	E_I-116821	0,06	0,41	0,123	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	E_I-116822	0,47	0,49	0,147	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.4.2	E_I-117060	36,22	99,45	99,451	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E_I-157010	45,57	3,50	3,495	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	H_I-186434	9,60	0,01	0,008	Капитализация %
2.1.4.2	H_I-190980	55,26	36,42	8,377	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-193433	1,60	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.4.2	I_I-197326	1,14	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.4.2	H_I-198085	25,84	2,17	1,204	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика.
2.1.4.2	H_I-198086	14,33	0,75	0,753	Капитализация %
2.1.4.2	I_I-201725	0,75	1,64	0,887	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	I_I-206365	0,67	2,05	0,614	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	I_I-206430	1,33	0,00	0,004	Капитализация %
2.1.4.2	I_I-206726	0,35	1,09	0,745	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	I_I-208052	1,31	0,01	0,012	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	I_I-208375	0,00	2,16	2,161	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I_I-208487	0,00	0,04	0,011	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	I_I-209321	0,00	2,53	2,533	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-210134	0,69	0,12	0,124	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	I_I-211767	0,04	0,35	0,310	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	I_I-213184	1,33	1,71	0,514	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-215684	0,21	1,24	1,028	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-216008	0,10	0,18	0,055	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-216013	0,39	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	J_I-216019	1,87	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.4.2	J_I-216608	3,49	4,69	1,406	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-216609	0,11	0,14	0,042	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-216670	1,01	1,21	1,084	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.4.2	J_I-216817	0,10	0,17	0,050	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-217348	4,18	0,32	0,233	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-217438	0,10	0,29	0,087	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-218231	0,53	1,13	0,597	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-218439	0,57	1,59	1,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.4.2	J_I-218711	2,26	2,99	0,738	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	I_I-219546	3,00	0,02	0,017	Капитализация %
2.1.4.2	J_I-220064	0,79	0,13	0,132	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-220322	0,14	0,66	0,527	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-220992	4,64	0,02	0,020	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	J_I-223307	0,32	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	J_I-225958	0,66	1,41	0,752	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-226030	0,54	0,00	0,004	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	J_I-226763	1,14	1,37	1,306	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.1.4.2	J_I-227096	20,21	30,27	30,270	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-227821	0,23	0,02	0,016	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.1.4.2	J_I-228114	0,70	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	J_I-228510	0,00	0,05	0,053	Арендная плата за землю
2.1.4.2	J_I-229380	0,00	0,01	0,011	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	J_I-229695	0,00	0,01	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.1.1	E_I-116171	8,77	0,13	0,129	Капитализация %
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0,08	0,077	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	E_I-116444	0,00	0,02	0,024	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.1	E_I-118317	4,86	0,26	0,262	Капитализация %
2.2.1.1	E_I-120781	0,00	0,18	0,181	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.1	J_I-228346	31,38	2,21	2,210	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.1.2	E_I-133399	0,00	0,54	0,544	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-133400	27,94	0,09	0,088	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-133401	7,91	0,06	0,064	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-163795	0,00	0,37	0,373	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.1.2	E_I-168922	21,60	45,07	13,951	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-182921	0,00	1,70	1,696	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185145	1,36	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185146	1,36	1,48	1,482	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185156	0,66	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185158	2,59	0,05	0,054	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185159	1,03	0,02	0,022	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.1.2	E_I-185166	1,36	0,24	0,243	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185170	1,03	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185173	1,03	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185184	0,44	1,04	0,596	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185193	1,36	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185195	1,36	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185201	1,03	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185202	1,03	0,74	0,735	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185223	7,24	2,12	2,007	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185226	0,14	7,00	6,864	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185227	0,09	7,30	7,208	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185228	0,09	7,30	7,208	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-185229	0,09	7,30	7,208	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-186153	31,12	21,17	7,969	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-186366	0,00	5,83	1,295	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-186368	2,60	5,47	1,297	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	E_I-187545	348,27	350,89	227,585	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.1.2	H_I-197993	42,62	6,27	6,266	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-198026	0,00	3,22	0,966	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-198027	0,00	3,72	1,116	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-198029	25,20	10,74	3,222	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-198034	2,39	2,15	0,644	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-198035	22,47	7,04	2,113	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-198036	22,27	6,98	2,094	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-198071	0,49	0,09	0,089	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-198072	0,35	0,09	0,089	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203676	4,98	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203677	8,07	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203678	4,98	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203680	0,00	16,26	16,264	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203681	4,98	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203682	4,96	16,48	16,480	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.1.2	H_I-203684	0,00	16,44	16,443	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203686	8,74	16,97	16,972	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203687	0,00	15,78	15,776	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203688	0,00	16,01	16,010	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203689	0,00	14,59	4,378	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-203690	0,00	16,18	16,177	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203692	0,00	14,40	4,319	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	H_I-203699	0,00	0,80	0,798	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.1.2	H_I-203701	6,97	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209798	1,52	0,07	0,073	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209799	1,52	0,74	0,739	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209801	0,76	0,37	0,373	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209802	0,66	0,49	0,491	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209803	0,66	0,03	0,030	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209804	0,76	0,04	0,038	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209810	1,57	0,08	0,078	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209813	1,40	0,00	0,005	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209815	0,76	0,65	0,646	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209816	1,52	0,01	0,005	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209817	0,76	0,03	0,031	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209819	0,76	0,02	0,021	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209820	0,76	0,03	0,031	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209821	0,79	0,03	0,035	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209822	0,79	0,03	0,032	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209823	1,52	0,01	0,005	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209825	1,52	0,07	0,071	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209826	1,74	2,14	0,396	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	I_I-209828	2,86	3,21	0,359	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	I_I-209866	1,26	0,05	0,049	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209894	0,66	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209898	7,16	12,32	12,325	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209899	0,78	0,01	0,015	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.1.2	I_I-209901	5,39	0,26	0,259	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209902	4,71	0,25	0,248	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209903	4,38	0,21	0,205	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209904	4,94	0,16	0,164	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209905	3,95	0,62	0,622	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209906	2,05	0,43	0,430	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209907	4,96	0,14	0,142	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210717	4,68	0,12	0,116	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210718	4,67	0,13	0,132	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210719	5,46	0,13	0,129	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210720	3,46	0,13	0,127	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210722	3,90	0,09	0,091	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210723	13,73	0,37	0,367	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210725	3,95	0,13	0,130	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210726	11,43	0,31	0,307	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210727	2,34	0,06	0,057	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210728	3,11	0,05	0,050	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-211048	1,35	3,21	1,866	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	I_I-213566	1,32	0,06	0,057	Капитализация %
2.2.1.2	J_I-222235	0,05	10,67	10,619	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.1.2	J_I-228345	1,05	2,08	2,075	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-112714	0,00	0,35	0,346	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-116412	0,00	4,87	4,871	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.1	E_I-117491	0,00	2,85	2,849	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-120990	0,91	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-127264	6,22	0,34	0,101	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-127309	10,12	0,85	0,265	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-129120	0,05	0,33	0,278	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-129130	0,10	0,25	0,156	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-133248	0,00	2,74	2,736	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-133295	0,00	1,03	1,027	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-150250	3,09	0,50	0,504	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	E_I-150950	2,85	0,30	0,091	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-150954	4,00	6,65	1,995	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-150973	0,27	7,52	2,255	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-150995	0,24	5,03	1,508	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-150996	0,43	8,60	2,581	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-151182	2,38	0,01	0,012	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-151202	2,00	0,01	0,007	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183174	0,69	0,86	0,259	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183175	1,37	2,98	0,893	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183176	0,67	0,51	0,152	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183178	0,34	0,24	0,071	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183180	5,03	4,41	1,322	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183181	2,35	0,01	0,007	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183182	1,95	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183185	1,16	0,55	0,166	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183186	0,29	0,15	0,044	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183187	0,88	0,55	0,164	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183188	7,23	0,41	0,147	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183189	2,18	0,35	0,126	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183190	0,66	0,55	0,166	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183191	2,33	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183192	3,98	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183194	3,40	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-183195	4,61	0,54	0,196	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183196	6,92	0,77	0,239	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183198	0,16	0,18	0,055	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183203	0,81	0,56	0,169	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183206	4,24	0,01	0,007	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183209	9,64	0,88	0,273	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183213	5,67	0,03	0,027	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-183214	4,82	0,63	0,228	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183215	0,95	0,48	0,145	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	E_I-183216	4,11	0,14	0,044	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183217	1,14	0,56	0,169	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183218	4,44	0,40	0,126	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183219	5,08	0,01	0,008	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183222	0,72	0,35	0,105	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183223	3,80	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183224	0,48	0,53	0,158	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183225	0,40	0,54	0,162	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183226	0,64	0,53	0,158	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183227	1,40	0,56	0,168	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183228	0,60	0,55	0,164	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183229	0,22	0,26	0,079	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183230	0,81	0,53	0,160	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183231	0,28	0,39	0,116	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183232	0,58	0,54	0,162	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183233	1,13	0,91	0,272	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183234	0,64	0,52	0,156	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183235	5,16	0,03	0,031	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-183236	0,68	0,53	0,160	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183237	0,99	0,56	0,167	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183238	0,75	0,49	0,148	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183239	0,89	0,04	0,012	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183241	0,80	1,26	0,377	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183242	0,33	0,32	0,096	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183243	1,05	0,69	0,206	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183244	0,45	0,21	0,063	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183245	0,55	0,51	0,154	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183246	0,18	0,43	0,128	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183248	3,39	0,02	0,021	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-183249	1,53	1,51	0,453	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183250	0,27	0,26	0,077	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183251	0,23	0,20	0,059	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	E_I-183252	0,30	0,34	0,102	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183253	0,21	0,30	0,090	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183254	0,24	0,18	0,053	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183255	0,89	0,56	0,169	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183257	0,16	0,49	0,147	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183258	0,72	0,51	0,152	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183260	0,23	0,25	0,074	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183273	8,43	0,79	0,248	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183274	5,44	0,17	0,166	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-183275	3,99	0,04	0,044	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-183276	0,93	0,56	0,167	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183277	1,09	1,22	0,289	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183278	1,17	0,49	0,148	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183279	0,91	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183280	1,27	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183282	1,18	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183283	0,91	1,15	0,274	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183284	1,36	1,78	0,421	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183285	1,85	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183288	0,82	1,03	0,245	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-183290	1,45	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183291	1,09	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183293	1,72	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183294	0,91	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-185149	8,40	3,82	3,815	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-185150	6,39	0,38	0,378	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	E_I-185161	1,28	0,00	0,005	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-185171	1,36	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-185209	8,50	1,62	1,624	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.2.1	I_I-186435	0,00	1,71	0,537	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-186661	1,01	0,56	0,169	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-186662	5,54	0,56	0,201	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	E_I-186663	0,39	0,31	0,094	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-186666	0,67	0,35	0,105	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-186667	1,45	0,56	0,168	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	E_I-186668	9,93	1,11	0,344	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186669	2,73	0,01	0,008	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186671	1,85	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186672	1,36	0,01	0,005	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186673	1,08	2,86	0,858	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	H_I-186674	4,98	0,03	0,026	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	H_I-186676	1,03	0,04	0,043	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	H_I-186677	2,62	0,10	0,100	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186678	0,87	0,06	0,056	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186679	1,85	1,82	0,432	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	H_I-186680	2,31	0,09	0,088	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-188690	1,82	0,04	0,037	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	H_I-188711	1,32	0,03	0,032	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	I_I-208705	0,17	1,03	1,004	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	I_I-208706	0,19	1,17	1,146	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	I_I-208708	0,24	1,57	1,536	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	J_I-214664	0,70	0,75	0,048	Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1	J_I-217239	1,27	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221782	1,04	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221806	2,64	0,02	0,017	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221851	2,87	0,02	0,019	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221863	2,65	0,02	0,017	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221867	1,85	0,01	0,012	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221881	2,08	0,01	0,013	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221884	1,85	0,01	0,012	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221886	2,31	0,01	0,015	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221889	1,96	0,01	0,013	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221893	2,77	0,02	0,018	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221895	2,31	0,02	0,015	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	J_I-221899	1,96	0,01	0,013	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221900	2,08	0,01	0,014	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221902	0,00	0,02	0,022	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221904	0,00	0,02	0,020	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221910	3,00	0,02	0,020	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221911	2,54	0,02	0,017	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221913	2,08	0,01	0,014	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221914	2,08	0,01	0,014	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221919	0,00	0,02	0,022	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221941	1,80	0,01	0,011	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221943	4,41	0,03	0,027	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221951	0,00	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221954	0,00	0,02	0,018	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221955	0,00	0,01	0,011	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221957	0,00	0,01	0,014	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221960	0,00	0,01	0,014	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221961	0,00	0,02	0,023	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221962	0,00	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-221963	0,00	0,03	0,028	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222042	4,10	0,02	0,023	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222044	2,56	0,02	0,016	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222048	1,55	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222049	0,19	0,00	0,001	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222051	3,65	0,02	0,020	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222053	2,62	0,01	0,015	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222054	0,74	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222058	0,00	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222059	0,00	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222060	0,00	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222061	0,00	0,02	0,018	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222062	0,00	0,01	0,015	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222063	0,00	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	J_I-222064	0,00	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222066	0,00	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222067	0,00	0,02	0,016	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222068	0,00	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222069	1,09	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222070	0,93	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222071	1,09	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222072	1,24	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222073	0,78	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222074	0,31	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222075	1,71	0,01	0,011	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222076	0,78	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222077	0,62	0,00	0,004	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222078	0,47	0,00	0,003	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222079	2,17	0,01	0,013	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222080	1,55	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222081	2,02	0,01	0,013	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222082	0,93	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222099	3,66	0,40	0,395	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222114	0,00	0,01	0,012	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222115	0,00	0,01	0,011	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222116	0,00	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222117	0,00	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222118	0,00	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222119	0,00	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222120	0,00	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222121	0,00	0,01	0,014	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222122	0,00	0,01	0,011	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222123	0,00	0,01	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222124	1,29	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222125	0,86	0,01	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222126	1,08	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	J_I-222845	2,39	2,80	2,784	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	J_I-222849	2,39	2,80	2,784	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	J_I-222850	0,01	2,92	2,905	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	J_I-222854	2,39	2,80	2,784	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.1	J_I-224215	1,68	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224216	1,52	0,01	0,009	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224218	1,09	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224219	1,24	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224220	1,24	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224221	0,31	0,00	0,002	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224222	1,55	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224223	1,55	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224224	4,04	0,03	0,025	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224225	0,93	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224226	1,24	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224227	2,95	0,02	0,018	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224228	1,24	0,01	0,008	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-224241	4,30	66,64	66,388	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	E_I-185208	2,02	0,33	0,330	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199330	4,27	0,02	0,017	Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199346	3,41	0,37	0,370	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199349	3,93	0,18	0,178	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г. Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199356	0,68	0,01	0,010	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	I_I-205905	0,00	0,40	0,398	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-205913	0,60	4,82	4,714	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-205914	0,90	2,17	2,013	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-205916	0,00	0,47	0,473	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-205917	0,00	0,47	0,470	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-205918	0,60	0,59	0,490	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-205923	0,00	0,12	0,118	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-205927	0,13	1,01	0,994	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-209850	0,49	0,05	0,047	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.2	I_I-209855	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209856	0,49	0,04	0,042	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	I_I-209858	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209859	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209860	0,49	0,04	0,039	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	I_I-209861	0,49	0,05	0,046	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	I_I-209863	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209868	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209869	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209870	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209873	0,33	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209875	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209876	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209877	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209878	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209879	0,49	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209880	0,91	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209881	0,91	0,04	0,042	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	I_I-209882	0,91	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209883	0,91	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209884	0,91	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209885	0,91	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209886	1,35	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209891	1,45	0,02	0,024	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209892	1,36	0,02	0,022	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210681	0,73	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210683	0,37	0,09	0,093	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-210684	0,37	0,09	0,093	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-210685	0,37	0,09	0,092	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-210686	0,37	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210687	0,37	0,09	0,092	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-210688	0,37	0,09	0,088	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.2	I_I-210690	0,37	0,09	0,092	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-210692	0,37	0,09	0,092	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-210693	0,37	0,09	0,092	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-210696	0,37	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210697	0,37	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210698	0,37	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210699	0,37	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210700	0,37	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210776	8,67	7,24	7,242	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	I_I-211050	1,21	0,04	0,035	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-211051	1,06	0,05	0,052	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-211052	1,21	0,04	0,035	Капитализация %
2.2.2.2	J_I-222333	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222341	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222342	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222343	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222344	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222345	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222346	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222347	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222348	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222352	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222361	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222362	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222363	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222364	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222372	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222373	0,03	0,01	0,006	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-222735	0,30	38,08	37,786	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	J_I-222736	0,90	45,52	45,522	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	J_I-222752	0,00	22,68	22,678	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	J_I-222753	0,00	0,50	0,500	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.2	J_I-222841	0,10	19,31	19,212	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	J_I-222843	18,07	21,91	21,812	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	J_I-222844	18,07	21,91	21,812	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.2.2	J_I-223011	0,21	0,68	0,463	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.2	J_I-223879	0,21	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223881	0,21	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-223883	0,21	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223884	0,21	0,00	0,005	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.2	J_I-223885	0,21	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223886	0,21	0,10	0,098	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I_I-212952	14,73	0,17	0,173	Капитализация %
2.2.3.1	I_I-212953	12,74	0,15	0,150	Капитализация %
2.2.3.1	I_I-212954	10,42	0,13	0,130	Капитализация %
2.2.3.1	I_I-215117	0,00	0,09	0,089	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215125	45,32	22,29	13,871	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	I_I-215165	29,68	19,34	16,367	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215177	0,00	3,84	3,838	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228773	40,44	17,34	13,291	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228774	36,75	16,75	13,079	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228775	16,00	24,76	23,158	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228776	4,77	6,81	6,332	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228777	28,33	11,46	8,625	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228778	7,08	9,46	8,749	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228779	40,03	0,27	0,268	Капитализация %
2.2.3.1	J_I-228781	45,23	29,39	24,865	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228782	9,67	8,83	7,863	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228783	6,99	13,54	12,845	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228785	83,41	31,10	22,757	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228787	13,61	14,43	13,065	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228788	41,96	43,94	36,478	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228789	1,90	1,97	1,782	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228790	43,13	81,53	77,212	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.3.1	J_I-228793	10,38	7,49	6,454	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228794	7,30	0,99	0,264	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228795	84,21	38,89	30,473	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228804	24,88	51,76	49,274	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215199	5,21	5,66	5,135	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215203	3,40	3,60	3,257	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215205	5,53	8,59	8,037	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215207	3,56	7,03	6,676	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215209	2,13	2,54	2,322	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215211	3,71	5,47	5,098	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215213	1,58	0,61	0,456	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215216	4,19	5,62	5,202	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215218	2,61	2,29	2,034	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215219	1,34	1,34	1,182	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215220	11,24	8,23	7,095	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215224	1,19	1,95	1,827	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215225	0,86	0,29	0,293	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215226	8,06	12,55	11,741	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215227	6,56	8,36	7,704	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215228	4,82	6,66	6,176	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215229	11,14	18,53	17,417	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215230	2,92	2,36	2,067	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215231	2,53	2,53	2,275	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215232	1,90	1,74	1,550	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215233	0,47	0,26	0,213	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215234	5,85	7,74	7,152	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215235	5,21	10,15	9,625	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215236	1,34	1,32	1,165	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215237	2,53	2,50	2,245	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215238	8,22	12,77	11,947	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215239	2,92	2,52	2,230	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215240	1,90	1,74	1,550	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.3.2	I_I-215241	4,11	10,26	9,847	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215242	9,16	13,77	12,857	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215243	3,48	3,21	2,861	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215244	1,26	1,26	1,138	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215245	0,16	0,17	0,153	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215247	0,95	0,95	0,853	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.4	I_I-215280	30,01	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.3.4	I_I-215281	41,52	0,04	0,035	Капитализация %
2.2.3.5	I_I-212493	15,61	3,20	3,198	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.3.5	I_I-212494	12,77	3,30	3,295	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.3.5	I_I-212496	11,28	2,53	2,532	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.3.6	I_I-212497	3,21	0,89	0,890	Капитализация %
2.2.3.6	I_I-212498	2,51	0,05	0,050	Капитализация %
2.2.3.6	I_I-212499	3,01	0,81	0,815	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.4.1	E_I-101206	0,00	0,49	0,491	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.2.4.2	E_I-185451	1,81	1,68	1,675	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E_I-185452	8,36	0,40	0,206	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.4.2	E_I-185453	1,50	0,05	0,047	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.4.2	E_I-185454	8,74	0,40	0,058	Приняты и оплачены работы, невыполненные в прошлом году
2.2.4.2	E_I-185455	1,42	1,15	1,154	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E_I-185456	2,28	0,01	0,008	Капитализация %
2.2.4.2	I_I-215782	3,96	0,01	0,008	Капитализация %
2.3.2	E_I-116193	0,00	0,92	0,275	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.3.2	E_I-118314	36,00	9,12	9,122	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E_I-139028	2,79	1,15	1,149	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.3.2	E_I-184027	0,00	0,19	0,193	Корректировка графика производства работ
2.3.2	I_I-209146	3,23	1,72	1,715	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	E_I-185168	2,02	0,06	0,060	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.4	E_I-185178	0,58	0,91	0,322	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	E_I-185198	2,92	0,01	0,008	Капитализация %
2.4	E_I-185203	1,36	0,00	0,004	Капитализация %
2.4	I_I-208710	1,06	1,87	0,810	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.4	I_I-208711	0,91	1,55	0,647	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	I_I-208713	0,93	1,77	0,845	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	I_I-208737	0,91	1,65	0,748	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	J_I-222971	1,24	0,98	0,973	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	J_I-222972	1,24	1,04	1,038	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	J_I-222973	1,24	1,05	1,041	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.4	J_I-222974	2,60	1,88	1,869	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	E_I-162947	46,79	139,43	54,000	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_I-198052	0,95	0,60	0,219	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198054	1,37	0,86	0,257	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_I-198059	0,97	0,49	0,207	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198067	1,06	0,56	0,168	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_I-205540	1,13	3,35	1,004	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_I-210773	6,86	6,75	6,754	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_I-210777	13,07	0,05	0,051	Капитализация %
2.6	H_P-001398	5,76	10,97	5,213	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001404	9,36	11,74	2,375	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001411	0,24	0,59	0,350	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001419	1,02	1,21	0,182	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001456	0,66	1,63	0,967	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001457	0,33	0,73	0,398	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001469	0,73	1,34	0,610	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001470	0,34	0,53	0,191	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001496	0,16	0,26	0,096	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	H_P-001500	1,16	1,25	0,086	Отклонение составляет не более 10%
2.6	H_P-001544	1,16	1,25	0,086	Отклонение составляет не более 10%
2.6	I_P-001851	0,11	0,18	0,053	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-001853	0,92	1,67	0,500	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-001854	1,60	4,00	1,200	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-001855	0,57	1,14	0,343	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-001857	0,09	0,26	0,077	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-002094	0,06	0,11	0,034	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.6	I_P-002095	0,11	0,24	0,072	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-002096	0,03	0,05	0,016	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-002098	0,16	0,41	0,123	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-002175	0,00	0,97	0,966	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	I_P-002195	0,00	2,11	2,112	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002196	0,00	1,36	1,361	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002197	0,00	1,62	1,623	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-002903	1,35	2,55	1,192	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	J_P-003352	0,00	1,39	1,390	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	J_P-003363	0,00	6,25	6,254	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	J_P-003368	0,92	7,84	7,840	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	J_P-003400	0,00	17,98	17,976	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г
2.6	J_P-003446	0,00	7,90	7,900	Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г

Отставание факта финансирования за квартал (Ст. 10) от плана на квартал (Ст. 9)

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	E_I-000362	8,30	0,00	-4,226	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-000366	10,11	0,00	-5,145	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-104848	0,37	0,00	-0,373	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-105109	11,95	0,00	-4,945	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-105117	9,53	0,00	-9,529	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-105133	12,64	0,00	-5,227	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	E_I-105162	6,75	0,00	-2,782	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-105192	12,46	0,00	-6,345	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-105495	1,19	0,00	-1,186	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-105532	1,99	0,00	-1,988	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	E_I-107213	29,26	0,00	-13,981	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	E_I-107667	26,59	0,00	-10,350	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-108003	0,66	0,00	-0,657	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-111741	9,40	0,00	-4,784	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	E_I-112044	14,40	0,00	-7,332	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-112052	7,35	0,00	-7,351	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-112433	8,48	0,00	-4,315	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-114504	4,78	0,00	-4,778	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-115643	18,34	2,72	-6,660	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-116202	8,99	0,00	-8,867	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-118571	7,92	0,00	-4,031	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-120205	2,04	0,00	-2,037	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-120351	1,11	0,09	-1,016	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-122831	14,35	0,00	-7,304	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-122833	12,08	0,00	-6,152	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	E_I-123717	5,46	0,00	-5,464	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-124634	0,67	0,00	-0,672	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-125228	7,93	0,00	-4,039	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-125509	13,35	0,00	-8,825	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-128060	3,47	0,00	-2,002	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E_I-129420	4,61	0,00	-1,615	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-129490	1,05	0,00	-1,045	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E_I-130911	0,47	0,00	-0,473	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-131297	0,19	0,00	-0,191	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-131325	7,00	1,91	-1,650	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E_I-131328	9,85	0,00	-5,012	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	E_I-131605	1,02	0,13	-0,883	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E_I-132475	33,00	0,00	-21,538	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-132743	0,70	0,00	-0,697	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E_I-133047	3,62	0,00	-1,265	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-133049	1,67	0,00	-1,671	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-133107	0,33	0,00	-0,333	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	E_I-134451	0,19	0,01	-0,178	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-134495	2,95	0,00	-2,951	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-134844	0,29	0,00	-0,285	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-135101	0,31	0,00	-0,315	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-135294	6,13	0,00	-6,126	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-135778	0,59	0,00	-0,586	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-135788	0,19	0,00	-0,192	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-136193	0,23	0,00	-0,230	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-137172	0,93	0,00	-0,931	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-138129	0,27	0,00	-0,267	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-139907	0,27	0,00	-0,272	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-140067	3,81	0,00	-3,808	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-140069	0,21	0,00	-0,213	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-140184	0,97	0,00	-0,965	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-141047	0,40	0,00	-0,400	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-141583	2,34	0,00	-2,337	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-141600	0,48	0,00	-0,475	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-142031	0,34	0,00	-0,339	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-142394	0,37	0,00	-0,374	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-142404	0,38	0,00	-0,378	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-142422	0,41	0,00	-0,415	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-142739	0,22	0,00	-0,222	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-143129	3,22	0,00	-3,217	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-143159	0,44	0,00	-0,440	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-143468	1,09	0,00	-1,092	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-143485	0,58	0,00	-0,578	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-143956	0,26	0,00	-0,259	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-144066	0,95	0,00	-0,947	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-144070	11,22	0,00	-5,710	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-144073	0,59	0,00	-0,588	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-144451	1,24	0,00	-1,236	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-144854	1,78	0,21	-1,567	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	E_I-144857	0,48	0,00	-0,477	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-144869	0,53	0,00	-0,456	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-145382	15,30	0,00	-7,788	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-145383	28,93	0,00	-14,728	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-145586	22,53	0,00	-11,469	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-145676	0,32	0,00	-0,317	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-145678	0,42	0,00	-0,419	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-146319	0,31	0,00	-0,312	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-146795	0,47	0,06	-0,406	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	E_I-147380	1,23	0,00	-1,231	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-147382	0,18	0,00	-0,185	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-148278	0,20	0,00	-0,205	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-148493	0,94	0,00	-0,936	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-148816	8,79	0,00	-4,475	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-150308	2,61	0,00	-2,605	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-150310	1,12	0,00	-1,115	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-150311	0,70	0,00	-0,700	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-150313	0,57	0,00	-0,574	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	E_I-150663	12,33	0,03	-6,252	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	E_I-150672	0,22	0,00	-0,218	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-151912	35,76	0,13	-18,073	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-153148	0,18	0,00	-0,185	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-153518	1,62	0,00	-1,619	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-153773	0,51	0,00	-0,511	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-154816	1,50	1,16	-0,346	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-155070	8,11	0,01	-7,995	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-155071	0,29	0,00	-0,290	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-155860	0,49	0,00	-0,491	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-155862	0,47	0,00	-0,472	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-156850	2,72	0,00	-2,723	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-156851	28,33	0,00	-14,421	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-157468	0,72	0,00	-0,717	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-158022	10,45	0,00	-5,319	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-158026	0,27	0,00	-0,268	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-158030	0,79	0,03	-0,757	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-158677	0,22	0,03	-0,195	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-159469	8,34	0,00	-8,228	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	H_I-159858	0,34	0,00	-0,340	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-160445	0,31	0,00	-0,308	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-160448	0,51	0,00	-0,511	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-160582	3,54	0,00	-3,542	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-161283	0,23	0,00	-0,229	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-161296	0,83	0,00	-0,827	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-161305	3,39	0,00	-3,389	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-162102	0,35	0,00	-0,352	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-162104	0,37	0,00	-0,374	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-162135	0,70	0,00	-0,704	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-162139	0,23	0,00	-0,230	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-162385	1,77	0,00	-1,770	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-163158	1,21	0,00	-1,208	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-163482	2,08	0,00	-2,082	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-163483	12,70	0,21	-6,257	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-163892	0,19	0,00	-0,194	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-164944	1,75	0,00	-1,754	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-164945	0,81	0,13	-0,682	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-164946	8,86	0,00	-4,513	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-165374	0,49	0,06	-0,423	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-165738	0,51	0,00	-0,514	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-165744	1,24	0,00	-1,245	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-165748	3,25	0,00	-3,250	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-165844	0,30	0,00	-0,301	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-165849	0,43	0,00	-0,429	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-165884	25,33	7,76	-6,604	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-165888	7,60	0,00	-7,604	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-166179	0,45	0,00	-0,448	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166183	8,02	0,00	-4,084	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-166184	0,37	0,00	-0,373	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166201	0,30	0,00	-0,298	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166202	19,16	0,00	-9,752	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-166546	0,30	0,00	-0,301	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166548	3,10	0,00	-3,103	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166560	0,46	0,00	-0,459	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166865	0,27	0,00	-0,270	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166873	9,38	0,00	-4,776	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-167168	8,03	0,00	-8,033	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-167660	3,32	0,00	-3,323	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-167664	8,39	0,00	-4,272	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-167785	11,11	0,00	-5,656	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-167790	0,76	0,07	-0,694	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-167801	11,07	0,00	-5,635	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	H_I-168095	0,67	0,00	-0,666	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-168562	10,01	0,00	-3,986	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-168563	18,81	0,00	-7,780	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-169405	0,70	0,00	-0,701	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-169407	1,14	0,00	-1,138	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-170015	4,55	0,00	-2,338	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-170372	0,67	0,00	-0,665	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-171138	2,33	0,00	-2,326	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-171323	3,24	0,36	-2,874	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-171324	11,80	0,00	-4,881	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-171984	8,25	0,00	-3,412	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-171987	0,62	0,00	-0,616	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-171994	0,22	0,00	-0,224	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-172001	1,71	0,00	-1,710	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-172512	0,24	0,00	-0,244	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-172765	4,95	0,00	-4,946	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-173128	0,19	0,00	-0,194	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-173707	0,57	0,00	-0,571	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-173929	1,12	0,00	-1,118	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-174340	0,56	0,00	-0,560	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-174344	0,41	0,00	-0,409	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-174345	3,55	0,00	-3,545	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-174346	0,44	0,00	-0,445	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-174348	0,28	0,03	-0,245	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-174681	0,25	0,00	-0,251	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-174695	0,34	0,00	-0,339	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-174980	1,00	0,00	-1,000	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-175285	0,26	0,00	-0,257	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-175287	0,27	0,00	-0,272	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-175300	0,48	0,00	-0,480	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-175627	0,56	0,00	-0,563	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-175633	0,60	0,00	-0,605	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-175641	2,34	0,00	-2,341	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J_I-175876	0,98	0,03	-0,942	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-176209	0,24	0,00	-0,238	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-176213	0,35	0,00	-0,347	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-176215	0,20	0,00	-0,197	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-176219	1,60	1,16	-0,437	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-177069	0,42	0,00	-0,420	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-177384	5,16	0,00	-5,165	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-177385	4,38	0,00	-4,383	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-177386	6,64	0,00	-6,637	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-178075	1,95	0,00	-1,949	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-178450	1,03	0,00	-1,029	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-179059	0,47	0,01	-0,462	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-179069	12,72	0,00	-12,548	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-179331	0,90	0,00	-0,905	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-180581	0,89	0,00	-0,886	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-180587	0,35	0,00	-0,351	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-180589	0,39	0,00	-0,392	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-180594	1,64	0,00	-1,636	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-181226	0,22	0,00	-0,219	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-181727	0,34	0,00	-0,340	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-181739	0,75	0,00	-0,751	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-181740	1,08	0,00	-1,080	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-181743	2,43	0,00	-2,426	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-182047	0,64	0,00	-0,642	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-182347	0,23	0,00	-0,232	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-182355	3,34	0,00	-3,344	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-182925	1,29	0,00	-1,285	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-182928	0,37	0,00	-0,371	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-183590	0,49	0,00	-0,488	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-183591	1,72	0,00	-1,716	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-183594	2,74	0,06	-2,678	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-183840	0,95	0,00	-0,953	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-184072	0,38	0,02	-0,359	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-184073	0,20	0,00	-0,196	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-184372	3,19	0,73	-2,457	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-184375	12,08	0,00	-11,919	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-184746	0,26	0,00	-0,260	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-185465	0,40	0,00	-0,404	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-185686	0,37	0,17	-0,198	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-185704	0,86	0,71	-0,150	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-186346	0,72	0,00	-0,715	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-186352	1,17	0,00	-1,174	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-186698	0,28	0,00	-0,278	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-187881	12,33	0,00	-12,158	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-187896	2,97	0,00	-2,965	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-188538	0,31	0,00	-0,314	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-188543	9,53	0,00	-9,396	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-188910	0,21	0,00	-0,210	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-188926	0,39	0,00	-0,389	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-189157	0,35	0,00	-0,346	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-189159	1,93	0,00	-1,933	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-189473	1,36	0,00	-1,358	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190000	0,29	0,00	-0,288	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190003	0,96	0,00	-0,959	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190278	0,19	0,00	-0,186	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190491	0,26	0,00	-0,262	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190495	0,55	0,00	-0,553	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190496	0,62	0,00	-0,619	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190781	1,29	0,02	-1,263	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-190783	0,65	0,00	-0,655	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-190785	3,03	0,20	-2,835	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191094	0,36	0,03	-0,330	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-191313	0,20	0,00	-0,200	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191314	2,37	1,53	-0,848	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191448	6,79	0,00	-6,790	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-191451	6,56	0,00	-6,565	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191459	0,35	0,14	-0,207	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191796	0,35	0,00	-0,350	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191959	0,34	0,28	-0,065	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191963	0,36	0,05	-0,314	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-191964	0,22	0,16	-0,059	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-192156	0,32	0,00	-0,320	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-192338	12,90	0,03	-5,305	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-192339	0,58	0,00	-0,584	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-192961	2,18	0,00	-2,185	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-193206	0,71	0,00	-0,715	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-193212	18,37	0,54	-17,830	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-193371	2,94	0,00	-2,940	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-193378	1,14	0,00	-1,142	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-193801	2,89	0,00	-2,885	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-194095	2,97	0,00	-2,966	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-194098	2,52	0,00	-2,516	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-194100	0,34	0,00	-0,337	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-194653	0,93	0,64	-0,292	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195071	0,42	0,00	-0,422	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195292	0,30	0,00	-0,297	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195492	0,63	0,00	-0,631	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195494	0,39	0,00	-0,387	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195497	0,30	0,02	-0,282	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195501	0,43	0,00	-0,434	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195502	0,46	0,00	-0,459	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195810	1,32	0,00	-1,320	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195986	0,66	0,21	-0,444	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-195992	1,37	0,42	-0,947	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195995	2,77	0,00	-2,774	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-195996	1,26	0,00	-1,257	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-196179	7,59	0,00	-7,595	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-196771	0,21	0,00	-0,208	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-196774	3,50	0,59	-2,912	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-196775	0,38	0,00	-0,385	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-197141	0,69	0,03	-0,653	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-197146	2,71	0,00	-2,708	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-197153	0,77	0,00	-0,775	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-197154	0,51	0,00	-0,508	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-197308	8,19	0,00	-8,078	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-197473	0,69	0,00	-0,688	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-199390	0,53	0,05	-0,484	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-199940	1,84	0,00	-1,841	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200026	7,14	0,00	-7,141	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200030	0,26	0,00	-0,256	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200033	0,25	0,00	-0,249	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	H_I-200608	0,79	0,00	-0,787	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-200609	0,65	0,05	-0,596	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200618	0,73	0,00	-0,726	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200827	0,94	0,00	-0,942	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200882	1,18	0,00	-1,176	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-200885	0,78	0,04	-0,745	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-200888	7,94	0,00	-7,788	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-200890	1,03	0,00	-1,027	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200899	17,35	0,00	-17,037	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-201400	0,59	0,00	-0,585	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201401	1,26	0,00	-1,264	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201518	0,79	0,00	-0,794	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201520	1,55	0,00	-1,547	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201521	4,17	0,00	-4,175	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201522	7,53	0,00	-7,531	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201526	5,21	0,00	-5,214	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201531	0,93	0,00	-0,926	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201953	0,19	0,00	-0,194	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201954	0,52	0,00	-0,517	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201956	1,36	0,00	-1,358	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202057	2,74	0,00	-2,737	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202058	1,04	0,00	-1,040	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202060	0,27	0,00	-0,267	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202063	5,74	0,00	-3,662	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202316	1,52	0,13	-1,387	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202324	5,21	0,00	-5,214	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202325	0,54	0,21	-0,323	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-202439	5,19	0,05	-5,140	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202440	0,36	0,00	-0,360	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202448	2,58	0,13	-2,441	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	H_I-202457	1,01	0,00	-1,015	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202460	1,93	0,00	-1,931	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-202620	1,18	0,00	-1,179	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-202670	0,26	0,00	-0,263	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-202674	0,42	0,00	-0,421	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-202679	0,20	0,00	-0,205	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-202680	1,75	0,00	-1,749	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-202921	0,33	0,00	-0,331	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I_I-202922	0,57	0,00	-0,569	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I_I-203226	0,40	0,00	-0,403	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-203227	0,67	0,00	-0,673	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-203781	0,32	0,30	-0,013	Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3	I_I-203787	0,39	0,01	-0,374	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-204023	13,16	0,01	-12,912	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	I_I-204024	0,36	0,00	-0,363	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204029	0,28	0,17	-0,110	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204036	0,27	0,00	-0,274	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204230	0,66	0,06	-0,600	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-204240	2,06	0,00	-2,057	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204259	0,27	0,00	-0,265	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204263	0,23	0,00	-0,230	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I_I-204265	3,85	0,00	-3,849	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204267	4,15	0,00	-4,147	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204399	3,53	0,00	-3,533	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204576	0,69	0,00	-0,693	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204585	0,29	0,00	-0,285	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204846	0,74	0,33	-0,416	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204849	0,46	0,00	-0,459	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-205123	0,63	0,00	-0,632	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-205125	0,84	0,00	-0,843	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-205127	0,76	0,00	-0,759	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-205332	2,02	0,00	-2,024	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-205427	0,60	0,16	-0,440	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I_I-205430	1,56	0,00	-1,563	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-205688	0,38	0,00	-0,383	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-205777	0,46	0,00	-0,463	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-205779	0,56	0,02	-0,537	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-205783	1,58	0,00	-1,579	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206009	1,03	0,13	-0,903	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-206013	0,33	0,00	-0,329	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206018	3,08	0,00	-3,080	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206019	0,54	0,00	-0,537	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206020	3,18	0,00	-3,175	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206021	0,25	0,00	-0,253	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206157	0,30	0,00	-0,303	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206196	0,57	0,00	-0,575	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206197	0,99	0,00	-0,992	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206199	0,33	0,00	-0,333	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206201	0,20	0,00	-0,202	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206203	0,69	0,00	-0,693	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206206	0,45	0,03	-0,420	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206207	3,44	0,78	-2,656	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-206208	0,36	0,00	-0,362	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I_I-206463	0,30	0,02	-0,274	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206464	0,27	0,01	-0,270	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-206893	0,81	0,00	-0,812	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-206895	2,09	0,00	-2,094	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207031	12,56	0,00	-12,327	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207032	1,42	0,00	-1,418	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207039	0,36	0,00	-0,356	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207263	1,82	0,00	-1,820	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207288	0,45	0,00	-0,449	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207595	2,05	0,22	-1,833	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207846	3,04	0,00	-3,040	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207849	3,50	0,00	-3,503	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207851	1,65	0,00	-1,646	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-207852	1,11	0,00	-1,110	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-208549	6,00	0,00	-5,995	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-208563	0,37	0,00	-0,368	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-208677	3,30	2,27	-1,030	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-208922	0,19	0,00	-0,185	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209354	10,24	0,87	-9,366	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-209355	0,72	0,03	-0,690	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-209506	3,41	0,00	-3,411	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209507	1,59	0,00	-1,590	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209518	1,81	0,00	-1,812	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209519	1,81	0,00	-1,812	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209520	1,81	0,00	-1,812	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209521	1,81	0,00	-1,812	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209523	0,34	0,00	-0,336	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209718	0,30	0,00	-0,302	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209722	0,59	0,00	-0,594	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-210056	0,97	0,40	-0,573	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-210646	3,41	0,00	-3,415	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-210647	0,64	0,00	-0,645	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-210651	0,89	0,00	-0,890	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-211015	1,06	0,00	-1,065	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-211046	1,45	0,24	-1,203	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-211129	1,20	0,00	-1,195	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-211545	0,97	0,00	-0,972	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I_I-211682	0,20	0,00	-0,204	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-211756	0,19	0,11	-0,073	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-211874	0,93	0,00	-0,928	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212065	0,24	0,00	-0,238	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212067	1,05	0,00	-1,049	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212069	0,75	0,00	-0,747	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212070	0,58	0,00	-0,579	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212634	1,71	0,00	-1,713	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-212797	0,53	0,00	-0,526	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212799	0,33	0,00	-0,333	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212804	1,02	0,00	-1,015	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212808	1,54	0,00	-1,545	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212810	0,99	0,00	-0,990	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212811	0,29	0,00	-0,295	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-212813	1,02	0,00	-1,022	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-213347	0,48	0,00	-0,478	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-213412	3,41	0,00	-3,407	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-213413	9,64	0,00	-9,639	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-213728	0,22	0,00	-0,220	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-213797	0,27	0,00	-0,274	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-213802	1,61	0,00	-1,608	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-213808	1,21	0,00	-1,208	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I_I-213810	0,52	0,15	-0,371	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-214222	11,24	0,00	-9,786	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	I_I-214389	3,74	0,00	-3,739	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-214609	0,41	0,00	-0,409	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-214970	2,59	0,00	-2,588	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-214981	0,46	0,00	-0,459	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-215439	0,64	0,00	-0,637	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-215717	0,92	0,26	-0,663	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-215720	8,33	0,00	-8,175	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-216026	1,63	0,00	-1,627	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216358	3,70	0,26	-3,436	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-216359	0,30	0,00	-0,298	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216685	0,91	0,00	-0,914	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216810	1,13	0,00	-1,135	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216919	9,11	0,00	-9,108	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216920	1,02	0,00	-1,025	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216927	12,89	0,00	-12,886	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216928	7,17	0,00	-7,167	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	J_I-216929	4,00	0,00	-4,002	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-216934	0,26	0,00	-0,257	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	J_I-216948	1,22	0,00	-1,219	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217145	9,31	0,30	-8,843	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217147	10,54	0,01	-10,343	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217150	0,19	0,00	-0,191	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217237	0,73	0,00	-0,735	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217376	0,34	0,00	-0,336	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217576	0,71	0,00	-0,707	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217579	1,02	0,43	-0,595	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-217583	4,34	0,00	-4,336	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217687	2,93	0,00	-2,925	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J_I-217690	0,99	0,00	-0,987	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217693	1,22	0,00	-1,224	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217698	0,34	0,13	-0,216	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J_I-217705	1,29	0,00	-1,290	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217706	2,12	0,00	-2,116	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217936	0,45	0,00	-0,452	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217937	0,40	0,00	-0,400	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-218067	0,85	0,00	-0,847	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-218381	0,08	0,00	-0,037	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	J_I-218744	1,45	0,24	-1,207	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219604	2,21	0,00	-2,208	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	I_I-219606	7,97	0,00	-7,974	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-219609	0,87	0,00	-0,869	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219617	4,52	0,00	-4,516	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219626	0,71	0,00	-0,708	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219635	12,59	0,00	-12,588	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-219636	2,24	0,00	-2,239	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219644	1,26	0,00	-1,261	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219645	1,86	0,00	-1,857	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219649	0,37	0,00	-0,370	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-219654	1,34	0,00	-1,336	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219658	4,20	0,00	-4,199	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219659	1,79	0,00	-1,788	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219666	0,66	0,00	-0,655	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219668	4,88	0,00	-4,882	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219673	0,41	0,00	-0,411	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219676	2,74	0,00	-2,735	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219678	2,01	0,89	-1,118	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-219681	0,41	0,00	-0,414	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219682	0,73	0,00	-0,733	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219684	0,22	0,00	-0,219	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219688	0,26	0,00	-0,263	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219692	3,10	0,00	-3,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219693	1,14	0,00	-1,143	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219699	0,72	0,00	-0,717	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219704	0,84	0,62	-0,219	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219706	1,74	0,00	-1,742	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219711	0,84	0,00	-0,841	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219712	2,09	0,00	-2,088	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219713	0,40	0,00	-0,397	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219715	1,19	0,00	-1,192	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219717	6,34	0,00	-6,344	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219718	1,01	0,00	-1,014	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219719	0,67	0,00	-0,674	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219721	0,61	0,00	-0,611	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219722	1,71	0,00	-1,709	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219728	2,27	0,00	-2,270	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219730	3,41	0,00	-3,408	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219731	0,70	0,00	-0,705	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219733	1,13	0,00	-1,132	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219734	1,85	0,00	-1,847	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219738	3,04	0,00	-3,038	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-219740	6,45	0,00	-6,447	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219744	0,86	0,00	-0,860	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219746	0,27	0,00	-0,273	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219749	8,18	0,00	-8,176	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-219751	4,90	0,00	-4,903	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219753	8,77	0,00	-8,767	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219754	1,62	0,00	-1,620	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219755	2,38	0,00	-2,384	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219756	0,88	0,00	-0,883	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219767	1,73	0,31	-1,426	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	I_I-219770	0,20	0,00	-0,199	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219771	1,15	0,00	-1,152	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219772	4,12	1,98	-2,143	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219775	0,70	0,00	-0,701	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219781	1,11	0,00	-1,105	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219782	0,22	0,00	-0,217	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219786	0,58	0,00	-0,582	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219788	0,39	0,00	-0,386	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219792	0,83	0,00	-0,827	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219793	1,23	0,00	-1,231	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219800	0,67	0,00	-0,668	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219813	0,63	0,00	-0,629	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219815	0,87	0,00	-0,872	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219819	0,24	0,00	-0,244	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219824	0,22	0,00	-0,222	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219825	1,68	0,00	-1,676	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219832	1,11	0,00	-1,110	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219837	1,07	0,00	-1,066	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219844	2,98	0,00	-2,979	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219847	0,58	0,00	-0,585	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219848	0,68	0,00	-0,682	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219857	1,26	0,00	-1,257	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	I_I-219860	2,03	0,00	-2,030	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219861	3,06	0,00	-3,064	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219866	1,08	0,00	-1,082	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219868	1,54	0,00	-1,536	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219878	1,01	0,00	-1,006	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-219882	0,20	0,00	-0,198	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-219912	54,12	0,00	-54,123	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-219913	1,19	0,00	-1,188	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-220221	5,02	0,00	-5,017	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-220227	2,20	0,00	-2,200	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-220560	4,75	0,23	-4,517	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-220578	0,55	0,00	-0,550	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-220611	0,44	0,00	-0,436	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-220932	3,58	0,00	-3,579	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	J_I-220938	1,95	0,00	-1,948	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-220939	4,02	0,00	-4,016	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221006	0,97	0,00	-0,971	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221016	4,04	0,00	-4,041	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221019	0,60	0,00	-0,596	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221020	0,91	0,00	-0,909	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221117	0,53	0,00	-0,532	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221268	1,94	0,02	-1,923	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J_I-221416	4,68	0,00	-4,678	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221417	4,41	0,00	-4,411	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-221511	1,74	0,35	-1,391	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-224028	1,70	0,00	-1,702	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-224354	1,11	0,00	-1,110	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-224659	1,97	0,00	-1,975	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-224855	1,23	0,00	-1,231	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	J_I-225453	1,49	0,00	-1,490	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-225791	7,09	0,00	-7,086	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-225876	4,13	0,00	-4,132	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.1.3	J_I-226016	2,82	0,00	-2,821	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226293	1,85	0,34	-1,505	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-226295	5,66	0,00	-5,664	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226410	3,55	0,00	-3,555	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226411	2,51	0,00	-2,509	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226584	3,81	0,00	-3,808	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226632	1,56	0,00	-1,559	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226633	0,77	0,00	-0,767	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226634	1,16	0,00	-1,162	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226768	1,08	0,00	-1,080	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226868	1,09	0,27	-0,822	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226869	1,56	0,00	-1,560	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226870	1,01	0,00	-1,011	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226874	3,88	0,00	-3,882	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-226875	1,98	0,00	-1,979	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-227046	0,71	0,00	-0,707	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-227048	1,14	0,31	-0,835	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-227050	0,23	0,00	-0,234	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.1.3	J_I-228992	1,69	0,00	-1,687	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-229027	1,63	0,00	-1,632	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.1	H_I-195807	0,10	0,00	-0,098	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1	H_I-197635	0,30	0,02	-0,289	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.1	H_I-199552	0,96	0,00	-0,964	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1	H_I-201133	0,44	0,00	-0,441	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1	H_I-202459	0,62	0,00	-0,554	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1	I_I-202911	0,58	0,02	-0,428	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.1	I_I-205431	1,88	0,00	-1,231	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.1	I_I-205687	0,42	0,00	-0,424	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1	I_I-208553	0,70	0,00	-0,698	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	E_I-120249	3,44	0,00	-3,443	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-139575	0,03	0,00	-0,029	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	E_I-141591	0,01	0,00	-0,012	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.4.2	H_I-149114	0,30	0,00	-0,300	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-164967	2,23	1,03	-1,201	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	H_I-167140	0,50	0,12	-0,383	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-172759	0,06	0,00	-0,065	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-178449	0,03	0,00	-0,031	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-178772	1,17	0,00	-1,173	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-182930	0,10	0,00	-0,095	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-188919	0,08	0,00	-0,081	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-189040	0,27	0,00	-0,266	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-190268	0,71	0,00	-0,712	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-190988	2,85	0,00	-2,853	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	H_I-191467	0,15	0,00	-0,152	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-191789	0,62	0,00	-0,393	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-192157	0,01	0,00	-0,014	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-193465	0,00	0,00	-0,003	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-195288	0,64	0,00	-0,641	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-195505	0,29	0,00	-0,285	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	H_I-196917	0,01	0,00	-0,013	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-196920	12,20	0,26	-8,281	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	H_I-199682	5,20	0,00	-5,204	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-199931	0,40	0,00	-0,401	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-199932	2,23	0,00	-2,229	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-200886	6,99	0,20	-6,790	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	H_I-201404	3,25	0,14	-2,147	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-201957	3,18	0,00	-3,105	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-202906	0,22	0,15	-0,068	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-202942	8,62	0,00	-8,620	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-202961	0,05	0,00	-0,045	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-204393	8,12	0,59	-7,533	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-204577	1,46	0,00	-1,027	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-204839	4,01	0,01	-3,928	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-205778	8,12	0,00	-8,123	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.1.4.2	I_I-206010	0,08	0,00	-0,083	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-206150	0,87	0,00	-0,868	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-206461	0,37	0,00	-0,307	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	I_I-206734	0,17	0,00	-0,168	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-206741	3,33	0,00	-3,327	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206891	4,37	0,02	-4,349	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	I_I-207853	0,33	0,00	-0,334	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-209724	0,15	0,00	-0,155	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-212434	3,35	0,00	-3,350	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I_I-213143	3,23	0,00	-3,220	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	J_I-215784	3,31	0,11	-3,202	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	J_I-215938	4,04	0,00	-4,033	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.1.4.2	J_I-216501	3,32	0,00	-3,322	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-218301	0,20	0,00	-0,201	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-219634	3,42	0,00	-3,423	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I_I-219650	0,35	0,00	-0,350	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-219696	0,51	0,03	-0,483	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-219758	0,28	0,00	-0,276	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2	J_I-220209	3,29	0,00	-3,292	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-220933	3,47	0,00	-3,466	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-227266	9,86	0,00	-9,857	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J_I-227464	5,89	4,48	-1,411	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.1	E_I-106890	2,41	0,04	-0,386	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.1	E_I-111413	0,32	0,00	-0,323	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.1	H_I-185515	1,70	0,01	-0,044	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.1	H_I-194300	5,37	1,15	-4,222	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.1	J_I-202909	4,55	0,00	-4,003	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	I_I-219630	0,45	0,00	-0,445	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.1	I_I-219647	1,36	0,00	-1,361	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.1	I_I-219648	1,42	0,00	-1,418	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.1	I_I-219663	1,27	0,00	-1,268	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	I_I-219840	1,29	0,17	-0,922	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.2	E_I-104755	1,43	0,00	-0,349	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	E_I-127353	18,15	0,38	-5,478	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.2	H_I-161981	24,93	0,17	-1,587	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.2	H_I-168585	1,95	0,02	-0,095	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-185517	2,93	0,00	-2,929	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-187163	5,00	0,00	-5,000	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-195636	1,06	0,12	-0,945	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.1.2	H_I-197320	0,28	0,00	-0,281	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-197830	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197831	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197832	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197833	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197834	29,99	0,59	-0,008	Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2	H_I-197836	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197841	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197842	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197844	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197845	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197846	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197851	25,98	0,32	-0,195	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197856	56,40	1,05	-0,078	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197857	45,57	0,50	-0,408	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197862	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197872	0,96	0,00	-0,288	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197887	83,18	0,00	-12,144	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197888	81,20	0,00	-26,456	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197889	133,21	0,00	-34,048	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197890	85,64	0,00	-41,704	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197891	120,85	0,00	-17,645	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198147	1,09	0,00	-1,093	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198160	1,04	0,00	-0,829	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198172	0,85	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.2	H_I-198173	0,85	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198179	0,85	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198194	0,85	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198195	0,85	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198202	0,86	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198203	0,86	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198204	2,20	0,00	-2,199	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.2	H_I-198213	2,20	0,00	-2,199	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198215	0,83	0,00	-0,830	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198221	0,92	0,00	-0,916	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198222	0,92	0,00	-0,916	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198223	0,85	0,00	-0,855	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198225	2,20	0,00	-2,199	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198231	0,92	0,00	-0,916	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198232	0,92	0,00	-0,916	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198234	2,05	0,00	-2,052	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198261	15,51	0,01	-1,479	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198263	15,50	0,01	-1,478	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198267	15,50	0,01	-1,479	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198273	15,53	0,01	-1,481	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198285	15,50	0,01	-1,477	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198291	15,51	0,01	-1,478	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198292	15,49	0,01	-1,476	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198516	0,13	0,00	-0,127	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198518	0,16	0,00	-0,158	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198522	1,07	0,00	-1,072	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198524	0,16	0,00	-0,157	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198527	0,16	0,00	-0,159	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198530	0,16	0,00	-0,156	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	H_I-198534	0,16	0,00	-0,161	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2	I_I-202917	0,16	0,04	-0,125	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.2	J_I-212426	0,04	0,00	-0,025	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.1.2	J_I-222857	60,59	0,00	-54,459	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	E_I-112087	3,54	0,51	-1,594	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	E_I-119851	0,07	0,00	-0,073	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	E_I-119881	0,06	0,00	-0,059	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	E_I-127182	0,24	0,00	-0,238	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	E_I-127185	0,07	0,00	-0,073	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	E_I-127214	1,07	0,00	-1,068	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	H_I-161995	0,18	0,00	-0,182	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	E_I-184582	13,20	0,08	-0,162	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-185472	0,36	0,00	-0,358	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	H_I-185474	0,12	0,00	-0,124	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	H_I-185492	0,45	0,00	-0,453	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	H_I-185494	0,01	0,00	-0,013	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	H_I-185498	0,04	0,00	-0,043	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	H_I-185499	0,16	0,02	-0,145	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	H_I-185502	1,15	0,00	-1,146	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	H_I-185513	0,03	0,00	-0,035	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	H_I-187167	406,71	0,00	-0,222	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-189803	1,12	0,00	-1,117	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198251	1,04	0,00	-1,038	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198501	0,44	0,00	-0,441	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	H_I-198505	17,41	3,61	-3,121	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	J_I-202681	28,00	0,00	-25,095	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-202682	3,64	0,00	-3,188	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210066	34,52	0,00	-17,205	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210070	35,41	0,00	-19,038	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210073	0,34	0,15	-0,200	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210074	0,34	0,16	-0,184	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210075	0,49	0,41	-0,082	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210076	7,55	1,09	-1,131	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210087	3,61	0,65	-0,942	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	I_I-210091	5,87	0,16	-3,120	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.2.2.1	I_I-210092	6,17	0,11	-3,010	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.2.2.1	I_I-210184	0,57	0,16	-0,408	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210247	0,77	0,00	-0,765	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210313	0,10	0,00	-0,100	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210321	0,56	0,00	-0,563	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210329	0,10	0,00	-0,100	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210332	1,29	0,00	-1,293	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210333	0,35	0,00	-0,347	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210337	1,16	0,00	-1,163	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-219653	0,39	0,00	-0,389	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	J_I-219904	1,77	0,00	-1,768	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.3.1	J_I-228763	78,66	7,33	-0,533	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.1	J_I-228764	22,53	1,73	-0,524	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.1	J_I-228767	82,83	5,45	-2,835	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.1	J_I-228768	136,18	15,05	-1,462	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.1	J_I-228769	86,80	8,36	-0,320	Отклонение составляет не более 10%
1.2.3.2	I_I-215103	5,33	0,00	-0,533	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.2	I_I-215107	15,85	0,00	-1,585	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.2	I_I-215109	5,58	0,00	-0,558	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.4.1	H_I-168288	2,70	0,00	-2,700	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.4.1	H_I-169730	0,36	0,00	-0,363	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.4.2	H_I-168566	1,86	0,01	-0,176	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.2.4.2	J_I-225090	2,55	0,00	-2,551	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.3.2	E_I-184443	366,02	0,78	-0,418	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-127226	0,93	0,00	-0,931	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	H_I-154824	0,14	0,00	-0,144	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	H_I-162258	0,70	0,00	-0,700	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-162259	0,03	0,00	-0,029	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	H_I-170379	12,21	0,00	-12,212	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	H_I-181482	2,94	0,00	-2,936	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	H_I-182927	6,05	0,00	-6,052	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	H_I-185473	1,81	0,03	-0,510	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.4	H_I-185485	0,20	0,00	-0,198	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	I_I-210078	7,27	2,31	-2,389	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.4	I_I-219623	1,41	0,00	-1,413	Банкротство подрядной организации
1.4	I_I-219672	9,45	8,77	-0,686	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.4	I_I-219830	1,38	0,00	-1,378	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	E_I-120921	0,29	0,00	-0,292	Корректировка графика производства работ
1.6	H_I-160958	0,66	0,00	-0,660	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	H_I-160959	0,67	0,00	-0,666	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	H_I-160960	0,67	0,00	-0,671	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	H_I-171139	0,56	0,00	-0,564	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	H_I-182575	4,06	0,00	-3,454	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.6	H_I-195873	129,57	0,00	-0,495	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212814	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212815	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212816	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212817	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212818	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212819	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212820	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212821	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212822	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212823	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212824	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212825	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212826	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212827	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212828	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212829	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212830	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212831	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212832	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212833	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.6	I_I-212834	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212835	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212836	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212837	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212838	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212839	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212840	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212841	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212842	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212843	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212844	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212845	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212846	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212847	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212848	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212849	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212850	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212851	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212852	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212853	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212854	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212855	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212856	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212857	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212858	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212859	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212860	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212861	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212862	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212863	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212864	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212865	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.6	I_I-212866	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212867	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212868	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212869	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212870	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212871	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212872	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212873	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212874	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212875	0,08	0,00	-0,085	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.6	I_I-212876	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212877	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212878	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212880	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212881	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212882	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212883	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212884	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212885	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212886	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212887	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212888	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212889	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212890	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212891	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212892	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212893	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212894	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212895	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212896	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212897	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212898	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.6	I_I-212899	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212900	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212901	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212902	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212903	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212904	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212905	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212906	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212907	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212908	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212909	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212910	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212911	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212912	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212913	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212914	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212915	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212916	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212917	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212918	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212919	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212920	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212921	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212922	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212923	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212924	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212925	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212926	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212927	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212928	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212929	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212930	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.6	I_I-212931	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212932	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212933	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212934	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212935	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212936	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212937	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212938	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212939	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212940	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212941	0,10	0,00	-0,104	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212942	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212943	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212945	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212946	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212947	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212948	0,08	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
1.6	I_I-212949	7,04	0,00	-6,914	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-219631	0,55	0,00	-0,550	Позднее представление актов выполненных работ.
1.6	H_P-001268	0,41	0,33	-0,075	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
1.6	H_P-001273	0,12	0,00	-0,118	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	H_P-001303	5,07	0,00	-5,072	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	H_P-001312	0,12	0,00	-0,124	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-001918	2,16	0,00	-0,216	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001923	0,75	0,00	-0,751	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001925	0,91	0,00	-0,913	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001926	0,34	0,00	-0,342	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001931	0,24	0,00	-0,243	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001932	0,50	0,00	-0,501	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001933	0,61	0,00	-0,608	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001939	0,91	0,00	-0,905	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001940	0,45	0,00	-0,448	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
1.6	J_P-001941	0,58	0,00	-0,579	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001942	0,26	0,00	-0,263	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001950	2,72	0,00	-2,720	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001955	0,60	0,00	-0,599	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001956	0,17	0,00	-0,168	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001963	0,14	0,00	-0,143	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001970	0,25	0,00	-0,247	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001971	2,40	0,00	-2,395	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001979	0,17	0,00	-0,171	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001984	2,40	0,00	-2,395	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001987	2,19	0,00	-2,186	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001995	0,30	0,00	-0,299	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001996	0,20	0,00	-0,202	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001997	0,31	0,00	-0,305	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001998	0,27	0,00	-0,271	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001999	0,89	0,00	-0,888	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002001	0,60	0,00	-0,599	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002002	0,19	0,00	-0,190	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002003	0,18	0,00	-0,179	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002004	0,19	0,00	-0,187	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002005	0,22	0,00	-0,217	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002006	0,23	0,00	-0,228	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002009	0,94	0,00	-0,943	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002015	2,20	0,00	-2,204	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002018	0,89	0,00	-0,894	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3	E_I-100572	17,15	0,00	-10,603	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-106318	39,34	0,00	-3,343	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	E_I-108690	0,27	0,00	-0,046	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3	E_I-113238	0,67	0,00	-0,667	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-123384	0,00	0,00	-0,001	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-125200	0,00	0,00	-0,065	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	E_I-126442	3,57	0,00	-3,568	Приостановлено/исключено Приказом

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	E_I-126647	0,03	0,00	-0,031	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	E_I-129674	0,65	0,00	-0,648	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-131888	0,04	0,00	-0,037	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-135155	0,06	0,00	-0,059	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	E_I-136691	1,03	0,00	-0,177	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-140655	0,67	0,00	-0,670	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-143005	1,02	0,00	-1,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-146059	0,23	0,00	-0,040	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-146641	0,00	2,21	-2,039	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	E_I-146767	0,10	0,00	-0,102	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-149099	25,75	0,00	-25,745	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-149633	14,18	0,00	-2,298	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД
2.1.1.3	E_I-150396	0,10	0,00	-0,018	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-150545	47,66	0,00	-47,663	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-152144	0,03	0,00	-0,033	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-152545	1,25	0,00	-1,248	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-154900	0,03	0,00	-0,026	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-156985	4,07	0,00	-4,067	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.1.3	H_I-157880	0,15	0,00	-0,152	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-158456	0,30	0,00	-0,300	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-160247	5,69	0,00	-5,688	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-162583	0,11	0,00	-0,107	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-163349	0,01	0,00	-0,010	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-164426	4,88	0,00	-1,675	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	H_I-164840	0,30	0,00	-0,302	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-165017	0,33	0,00	-0,330	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-166921	0,13	0,00	-0,131	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-167066	0,87	0,00	-0,869	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-169467	0,58	0,00	-0,100	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-169943	0,01	0,00	-0,007	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-170197	0,50	0,00	-0,496	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-170200	0,28	0,00	-0,279	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	H_I-170335	0,05	0,00	-0,045	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-171554	0,05	0,00	-0,045	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-172183	0,01	0,00	-0,014	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-172740	1,95	0,00	-1,953	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-173999	0,05	0,00	-0,048	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-174333	20,27	0,00	-20,273	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-174854	0,06	0,00	-0,056	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-174855	0,14	0,00	-0,144	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-176624	2,16	0,00	-0,342	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	H_I-176871	0,12	0,00	-0,117	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-177162	0,07	0,00	-0,074	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-177314	2,60	0,00	-0,445	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-177534	0,17	0,00	-0,166	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-180315	0,14	0,00	-0,136	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	H_I-180460	30,26	0,00	-13,079	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-182336	0,01	0,00	-0,012	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-185366	0,01	0,00	-0,009	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-185531	0,03	0,00	-0,029	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-186203	0,02	0,00	-0,019	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-187237	0,41	0,00	-0,414	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-187288	0,01	0,00	-0,012	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-187397	0,05	0,04	-0,014	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-187471	1,19	0,00	-1,190	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-187645	0,37	0,00	-0,062	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-189751	0,04	0,00	-0,037	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-189845	0,25	0,00	-0,249	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-192306	0,05	0,00	-0,050	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-193432	33,89	20,98	-12,907	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	H_I-193500	0,03	0,00	-0,030	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-194010	0,11	0,00	-0,113	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-194255	0,03	0,00	-0,030	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-194663	2,90	0,00	-2,900	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	H_I-194798	0,61	0,00	-0,606	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-195849	0,04	0,00	-0,037	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-196985	0,03	0,00	-0,030	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-197301	0,06	0,00	-0,056	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-197344	0,02	0,00	-0,017	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-197351	0,00	0,00	-0,002	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-197370	12,90	0,00	-1,156	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-197416	0,05	0,00	-0,051	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-197601	0,04	0,00	-0,038	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-197644	2,53	0,00	-2,528	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-199214	6,65	0,89	-5,759	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-199501	0,00	0,00	-0,002	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-199504	0,00	0,00	-0,003	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-199560	0,90	0,00	-0,902	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-199830	0,05	0,00	-0,052	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-200016	0,02	0,00	-0,015	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-200017	0,02	0,00	-0,025	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-200035	2,31	0,00	-2,306	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-200060	6,65	0,00	-6,650	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-200332	0,03	0,00	-0,035	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-200341	0,08	0,00	-0,076	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-200351	0,03	0,00	-0,028	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-200781	0,00	0,00	-2,228	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I_I-201160	0,11	0,00	-0,112	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-201358	0,02	0,00	-0,016	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	H_I-201359	0,02	0,00	-0,025	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-201946	0,02	0,00	-0,017	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-202053	0,05	0,00	-0,048	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-202054	0,05	0,00	-0,048	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-202211	0,02	0,00	-0,023	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-202418	0,18	0,00	-0,177	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-202419	1,17	0,00	-1,174	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	I_I-203493	0,37	0,00	-0,373	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-203993	0,03	0,00	-0,030	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-204306	0,02	0,00	-0,019	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-204351	0,04	0,00	-0,044	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-204363	0,11	0,00	-0,108	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-204432	0,06	0,00	-0,064	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-204512	0,39	0,00	-0,395	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-204513	1,06	0,00	-1,056	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-204596	0,02	0,00	-0,024	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-204781	0,02	0,00	-0,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-204782	0,02	0,00	-0,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-204853	0,01	0,00	-0,010	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-204951	0,05	0,00	-0,050	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-204954	0,17	0,00	-0,171	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-205130	6,42	0,00	-6,423	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-205607	0,02	0,00	-0,020	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-205736	0,06	0,00	-0,058	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-205759	0,06	0,00	-0,059	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-205844	0,02	0,00	-0,018	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-205845	0,02	0,00	-0,024	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-206040	0,11	0,00	-0,106	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206159	1,89	0,00	-1,892	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206162	0,12	0,00	-0,115	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206429	1,35	0,00	-1,351	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206784	1,94	0,00	-1,937	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206816	0,04	0,00	-0,039	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	I_I-206851	0,03	0,00	-0,029	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206878	0,01	0,00	-0,007	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206986	0,01	0,00	-0,013	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-206987	0,02	0,00	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-207419	0,01	0,00	-0,012	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-207503	0,04	0,00	-0,035	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	I_I-207702	0,20	0,00	-0,201	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	I_I-207956	3,38	0,00	-3,381	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208000	2,09	0,00	-0,359	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-208032	0,02	0,00	-0,016	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208073	0,04	0,00	-0,045	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208279	0,65	0,00	-0,652	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208311	0,06	0,00	-0,064	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208526	0,87	0,00	-0,868	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208612	0,02	0,00	-0,022	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208933	0,19	0,00	-0,191	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-208951	1,82	0,00	-1,817	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209008	0,00	0,00	-0,002	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209009	0,02	0,00	-0,019	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209015	0,26	0,00	-0,256	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209161	0,02	0,00	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209479	0,07	0,05	-0,017	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209499	0,34	0,06	-0,277	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209538	0,04	0,00	-0,036	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-209731	0,05	0,00	-0,051	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209748	0,02	0,00	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209824	0,04	0,00	-0,044	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209958	0,04	0,02	-0,023	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-209989	8,25	1,82	-6,426	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-210566	10,75	0,00	-10,746	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-210916	0,08	0,00	-0,078	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-210947	0,07	0,00	-0,012	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	I_I-211174	1,46	0,00	-1,459	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-211318	0,03	0,00	-0,030	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-211332	3,23	0,00	-3,232	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-211478	2,62	0,00	-2,625	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-211746	0,19	0,00	-0,188	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-211752	0,05	0,03	-0,022	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	I_I-211847	0,91	0,00	-0,908	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-211894	0,07	0,00	-0,075	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-212051	0,01	0,00	-0,012	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-212264	2,11	0,00	-2,109	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-212265	0,80	0,00	-0,797	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-212416	0,82	0,00	-0,822	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-212589	0,56	0,00	-0,560	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-212789	2,41	0,00	-2,411	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-213020	2,89	0,00	-2,892	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-213021	0,05	0,00	-0,049	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-213199	1,86	0,00	-1,863	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-213388	31,00	0,19	-13,807	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-213521	6,54	0,00	-6,541	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-213606	0,82	0,00	-0,816	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-213637	0,58	0,00	-0,579	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-213776	0,79	0,00	-0,794	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-213777	1,42	0,00	-1,423	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-213832	0,02	0,00	-0,021	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-213939	0,04	0,00	-0,044	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-214098	0,46	0,00	-0,462	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-214206	2,21	0,00	-2,207	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-214320	0,13	0,00	-0,132	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-214439	0,60	0,00	-0,601	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-214795	0,14	0,00	-0,139	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215055	0,23	0,00	-0,227	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215056	1,93	0,00	-1,930	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215074	16,52	0,00	-16,111	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215327	0,86	0,00	-0,864	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215331	0,39	0,00	-0,351	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215334	5,03	0,00	-5,027	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215413	1,75	0,00	-0,229	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-215414	1,04	0,00	-0,091	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	J_I-215430	0,03	0,01	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215585	1,12	0,00	-1,118	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215681	0,28	0,00	-0,277	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215851	4,40	0,00	-4,398	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215873	6,62	0,00	-6,617	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215874	7,25	0,00	-7,252	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215893	3,57	0,00	-3,567	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215972	3,02	0,00	-3,018	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216009	36,11	0,18	-23,936	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216217	0,18	0,00	-0,176	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216398	0,02	0,01	-0,013	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216404	0,26	0,07	-0,191	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216405	0,48	0,10	-0,375	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216469	1,96	0,61	-1,348	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216553	0,80	0,00	-0,802	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216669	16,12	0,00	-5,043	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-216718	43,71	0,00	-19,168	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216719	7,24	0,04	-7,194	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216882	0,64	0,00	-0,639	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-217139	16,69	0,00	-10,691	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217140	1,79	0,00	-1,786	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217190	0,51	0,00	-0,512	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217228	2,64	0,03	-1,768	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217342	0,03	0,00	-0,029	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-217366	1,20	0,00	-0,360	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217736	0,02	0,00	-0,022	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217920	0,06	0,00	-0,058	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217921	0,09	0,00	-0,095	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217981	9,48	0,00	-9,479	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217997	0,48	0,10	-0,380	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-218253	0,02	0,01	-0,015	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-218382	7,03	0,32	-6,706	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	J_I-218438	0,14	0,00	-0,143	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-218523	0,88	0,00	-0,885	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-218689	0,06	0,00	-0,058	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-218706	4,64	0,00	-4,645	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-218709	0,91	0,00	-0,908	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-218710	1,79	0,00	-1,786	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-219003	2,57	2,21	-0,364	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-219026	9,03	0,00	-0,259	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219071	0,10	0,00	-0,097	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219073	0,53	0,00	-0,528	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219088	0,05	0,00	-0,046	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219179	0,45	0,00	-0,446	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219182	1,03	0,00	-1,032	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219185	0,31	0,00	-0,310	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219187	0,43	0,00	-0,433	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219188	0,13	0,00	-0,133	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-219191	0,67	0,00	-0,668	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-219327	0,04	0,03	-0,006	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-219439	0,04	0,00	-0,039	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-219454	0,02	0,00	-0,021	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-219455	2,56	0,00	-2,560	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-219916	0,16	0,00	-0,156	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-220192	0,32	0,00	-0,316	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-220352	2,27	0,35	-1,922	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-220372	0,95	0,06	-0,895	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-220437	1,25	0,00	-1,250	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-220708	0,02	0,01	-0,015	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-220990	57,64	4,75	-44,947	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-221170	1,37	0,00	-1,367	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-221202	0,13	0,00	-0,126	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-221364	3,57	3,29	-0,282	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-221467	0,72	0,00	-0,717	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	J_I-221513	3,04	0,01	-0,514	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-223941	4,05	0,00	-1,369	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-223956	2,08	0,00	-2,080	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224340	0,20	0,01	-0,039	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224502	32,75	0,00	-18,015	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224506	1,19	0,00	-1,190	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224552	0,10	0,01	-0,091	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224780	11,63	0,00	-11,632	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-224790	5,46	0,03	-5,432	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225045	10,18	0,00	-3,442	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225307	0,03	0,00	-0,031	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225499	1,46	0,41	-1,052	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225643	0,65	0,00	-0,654	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	J_I-225835	1,46	0,00	-0,382	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225837	1,00	0,00	-0,996	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225838	10,54	0,01	-6,491	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-225879	0,34	0,00	-0,338	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225880	0,25	0,00	-0,066	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225957	3,82	0,00	-1,291	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-226031	3,15	0,39	-2,756	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-226583	5,52	0,55	-1,321	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-226591	0,66	0,00	-0,655	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-226862	0,09	0,01	-0,016	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227056	1,63	0,00	-0,054	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227305	2,51	0,00	-1,073	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-227397	1,04	0,00	-0,445	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3	J_I-227462	2,09	0,00	-0,894	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227463	3,02	0,00	-1,293	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227466	0,70	0,00	-0,702	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-227505	7,13	0,00	-3,452	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227651	0,08	0,00	-0,034	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-227817	4,19	0,02	-1,773	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.1.3	J_I-227819	0,23	0,02	-0,206	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-228308	2,82	0,08	-2,741	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-229655	0,42	0,00	-0,423	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-229847	1,03	0,15	-0,880	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	E_I-184429	4,51	0,00	-0,274	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.1	H_I-189936	0,06	0,00	-0,063	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	I_I-204526	0,04	0,00	-0,036	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.1	I_I-210939	0,48	0,00	-0,484	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	I_I-211194	17,42	0,00	-17,423	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.1	I_I-211195	0,56	0,30	-0,251	Корректировка графика производства работ
2.1.4.1	J_I-213119	0,25	0,00	-0,250	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	I_I-213856	0,03	0,00	-0,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	J_I-214321	0,03	0,00	-0,027	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	I_I-214329	1,24	0,00	-1,242	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	I_I-215298	1,17	0,00	-1,168	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.1	J_I-216807	0,06	0,00	-0,057	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.1	J_I-216808	1,26	0,00	-1,264	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.1	J_I-225535	0,58	0,00	-0,582	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-002692	1,08	0,00	-0,176	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-106386	7,20	0,00	-7,201	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	E_I-106986	19,66	0,00	-19,657	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.4.2	E_I-108419	3,50	0,00	-3,501	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	E_I-109300	1,05	0,00	-0,152	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-109375	0,04	0,00	-0,040	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-112936	2,04	0,00	-2,045	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-113233	0,07	0,00	-0,074	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-113234	0,07	0,00	-0,069	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-113566	0,93	0,00	-0,933	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	E_I-114820	0,86	0,00	-0,052	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-116170	9,41	1,58	-7,826	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.1.4.2	E_I-116919	0,04	0,00	-0,036	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-117711	0,07	0,00	-0,067	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.4.2	E_I-117799	0,35	0,00	-0,346	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-118315	70,87	37,23	-33,637	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	E_I-120279	0,42	0,00	-0,419	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-124662	23,04	4,82	-7,206	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-126821	0,58	0,00	-0,576	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	E_I-130144	0,13	0,00	-0,125	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-134059	0,38	0,00	-0,383	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-137657	0,39	0,00	-0,386	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-139031	0,47	0,39	-0,078	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E_I-142004	0,68	0,00	-0,676	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-144296	0,55	0,00	-0,545	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	E_I-150508	0,67	0,00	-0,672	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	H_I-153046	0,04	0,00	-0,038	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-158040	0,02	0,00	-0,020	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	H_I-159957	0,28	0,00	-0,282	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-169708	17,58	9,08	-8,496	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-183780	0,00	0,00	-0,005	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-185753	0,26	0,00	-0,262	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-187068	0,21	0,00	-0,213	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-188224	0,45	0,00	-0,451	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	H_I-190305	0,21	0,00	-0,214	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	H_I-194655	0,86	0,00	-0,856	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	H_I-195735	0,14	0,00	-0,142	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-196140	0,33	0,00	-0,327	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	H_I-197348	0,02	0,00	-0,023	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-197643	0,48	0,00	-0,476	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	H_I-197689	13,35	0,00	-13,346	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-198906	0,82	0,00	-0,823	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-200354	0,29	0,00	-0,291	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-202120	0,98	0,00	-0,978	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-202438	15,90	0,00	-2,400	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	H_I-202488	6,33	0,00	-1,374	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.4.2	I_I-202771	0,05	0,00	-0,055	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-203084	0,33	0,00	-0,332	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-203361	1,62	0,00	-1,173	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-204722	0,03	0,00	-0,034	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-204963	0,24	0,00	-0,235	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-206036	0,50	0,00	-0,498	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	I_I-206077	0,20	0,00	-0,202	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-206324	2,36	0,00	-2,364	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-206501	0,14	0,00	-0,141	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-206910	0,34	0,00	-0,339	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-207386	0,09	0,00	-0,085	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-208003	0,12	0,00	-0,119	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-208050	3,84	0,00	-3,844	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-209370	14,28	0,00	-0,887	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	I_I-209703	0,16	0,00	-0,156	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-209990	0,93	0,00	-0,932	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-209991	2,08	0,00	-2,080	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-209992	1,81	0,00	-1,811	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-210565	0,45	0,00	-0,454	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-210963	2,08	0,00	-2,080	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-211444	3,87	0,00	-3,874	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-211768	10,09	4,12	-5,970	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-211769	0,35	0,00	-0,350	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-212123	0,89	0,00	-0,893	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-212170	17,71	0,64	-17,071	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-212171	1,18	0,00	-1,181	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-212268	2,73	0,36	-2,368	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-212446	0,72	0,00	-0,724	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-212477	0,05	0,00	-0,047	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-212590	0,36	0,00	-0,362	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-212674	0,42	0,00	-0,416	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-212773	1,32	0,00	-1,321	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.4.2	I_I-212962	1,59	0,00	-1,590	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-213023	0,12	0,00	-0,124	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-213093	0,37	0,00	-0,371	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-213330	0,61	0,00	-0,615	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-213616	0,33	0,00	-0,329	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-214479	0,36	0,00	-0,362	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	I_I-214484	0,43	0,00	-0,435	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-215054	0,14	0,00	-0,140	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-215057	1,15	0,00	-1,152	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-215075	2,53	0,00	-0,048	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-215482	34,05	3,19	-30,866	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-215483	21,14	1,12	-20,015	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-215726	7,87	0,57	-7,297	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-215731	1,18	0,01	-1,168	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-215875	1,20	0,00	-1,196	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-216168	0,67	0,00	-0,667	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-216265	0,15	0,00	-0,153	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-216556	1,13	0,00	-1,128	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-216561	0,24	0,00	-0,240	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-216720	0,15	0,02	-0,136	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-216758	0,36	0,00	-0,363	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-216883	0,57	0,00	-0,571	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-217141	2,26	0,00	-2,256	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-217594	0,15	0,00	-0,153	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J_I-217595	0,38	0,00	-0,384	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J_I-218573	0,38	0,00	-0,384	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-218785	0,95	0,08	-0,869	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-219027	1,40	0,00	-0,026	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	I_I-219177	0,79	0,00	-0,787	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-220335	0,38	0,00	-0,384	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J_I-220414	0,08	0,00	-0,080	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-220439	0,49	0,00	-0,495	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.1.4.2	J_I-221247	0,29	0,00	-0,295	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-221363	0,64	0,08	-0,556	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-221563	2,29	0,01	-2,279	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-222816	1,36	0,00	-1,364	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-223310	41,38	0,00	-41,380	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2	J_I-223379	0,59	0,00	-0,594	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-223963	0,39	0,00	-0,389	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224403	0,09	0,00	-0,094	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224404	2,18	0,00	-2,180	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-224405	5,72	0,00	-5,719	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224406	1,77	0,16	-1,605	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-224505	0,29	0,00	-0,016	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-224553	0,40	0,00	-0,394	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224757	5,01	0,49	-4,519	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-224782	32,00	1,38	-4,701	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-224791	0,30	0,00	-0,305	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-225067	2,14	0,01	-0,113	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-225483	3,46	0,25	-3,214	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-225498	0,23	0,01	-0,001	Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2	J_I-225644	0,01	0,00	-0,013	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-226015	1,48	0,00	-0,083	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-226590	0,43	0,00	-0,427	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-226879	5,95	0,29	-5,661	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-226990	18,19	5,68	-10,539	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-227077	0,39	0,03	-0,057	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-227094	1,80	0,00	-1,800	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-227098	34,91	1,90	-9,007	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-227306	0,73	0,00	-0,162	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-227507	1,89	0,00	-0,422	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-228758	0,96	0,00	-0,955	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1	E_I-115147	0,00	0,00	-0,007	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	E_I-116429	6,38	0,00	-0,104	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.1.1	E_I-116441	10,21	0,00	-10,209	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1	E_I-185213	7,55	0,00	-0,116	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	E_I-185221	7,25	0,01	-0,109	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	E_I-185222	6,04	0,02	-0,069	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	E_I-185230	0,28	0,00	-0,277	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	E_I-185231	0,23	0,00	-0,231	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	I_I-208691	0,70	0,00	-0,700	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	I_I-208692	2,04	0,00	-2,044	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	I_I-208694	0,70	0,00	-0,700	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	I_I-208696	0,70	0,00	-0,700	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	I_I-208721	0,53	0,00	-0,527	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	I_I-208735	0,34	0,00	-0,337	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	I_I-208738	0,70	0,00	-0,700	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	J_I-223857	1,12	0,51	-0,612	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.1	J_I-227270	31,13	2,81	-28,320	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.1.2	E_I-106753	5,29	0,00	-0,140	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-112303	1,63	0,00	-1,630	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	E_I-116431	0,99	0,00	-0,016	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-116433	0,20	0,00	-0,203	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-116438	0,56	0,00	-0,565	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-118310	6,14	0,00	-6,142	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	E_I-128276	39,00	0,00	-39,004	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-133395	1,39	0,00	-1,386	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	E_I-133402	2,24	0,00	-2,244	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-163800	10,01	0,00	-0,168	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-163801	9,82	0,00	-0,168	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-163802	15,21	0,00	-0,240	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185143	0,44	0,00	-0,442	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185177	1,04	1,04	-0,006	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	E_I-185179	1,04	0,72	-0,321	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185181	0,44	0,06	-0,386	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185182	0,44	0,00	-0,442	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.1.2	E_I-185183	0,44	0,00	-0,442	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185185	0,44	0,00	-0,442	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185188	1,04	0,00	-1,042	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185189	0,44	0,00	-0,442	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185192	0,08	0,00	-0,079	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185196	0,36	0,00	-0,363	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	E_I-185211	1,51	0,00	-0,023	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185212	1,35	0,00	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185214	1,07	0,00	-0,231	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185215	1,07	0,00	-0,231	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185216	0,98	0,00	-0,015	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185217	7,55	0,00	-0,116	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185219	7,25	0,00	-0,116	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185220	0,30	0,00	-0,005	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185224	7,25	0,00	-0,116	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-185225	0,12	0,00	-0,116	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	H_I-186065	0,99	0,00	-0,986	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	H_I-186160	1,53	0,00	-0,577	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	H_I-186650	9,86	0,00	-9,858	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-197690	3,32	0,00	-3,318	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	H_I-198016	0,00	0,00	-1,453	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203708	0,00	0,00	-5,692	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203715	3,49	0,00	-5,406	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203717	3,49	0,00	-5,918	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203718	3,49	0,00	-6,227	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203720	0,00	0,00	-6,216	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203722	0,00	0,00	-5,790	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203723	0,00	0,00	-6,225	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203724	0,00	0,00	-6,213	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203725	0,00	0,00	-6,222	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203727	0,00	0,00	-6,219	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203730	0,00	0,00	-6,264	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.1.2	H_I-203731	0,00	0,00	-5,763	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203733	0,00	0,00	-5,738	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203734	0,00	0,00	-5,918	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203737	0,00	0,00	-5,763	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203740	0,00	0,00	-5,945	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203741	0,00	0,00	-5,976	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-207921	0,68	0,00	-0,682	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209827	3,40	3,22	-0,181	Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2	I_I-209829	1,93	0,00	-1,928	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209830	1,93	1,72	-0,210	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209831	1,85	0,00	-1,851	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209832	2,85	0,00	-2,851	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209833	1,85	0,00	-1,851	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209834	3,38	0,00	-3,379	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209835	1,85	0,00	-1,851	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209836	1,85	0,00	-1,850	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209837	1,85	0,00	-1,850	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209838	1,93	0,00	-1,927	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209839	2,01	0,00	-2,008	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209840	1,85	0,00	-1,850	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209841	1,85	0,00	-1,850	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-219480	1,21	0,00	-1,209	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221751	2,39	0,00	-2,388	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221752	2,39	0,00	-2,388	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221753	9,95	0,00	-9,948	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221754	2,39	0,00	-2,388	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221755	5,97	0,00	-5,969	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221756	3,98	0,00	-3,979	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221757	3,98	0,00	-3,979	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221758	3,98	0,00	-3,979	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221759	3,55	0,00	-3,549	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2	J_I-221760	2,39	0,00	-2,388	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.1.2	J_I-222233	0,55	0,00	-0,553	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	J_I-223302	0,03	0,00	-0,029	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	J_I-225105	2,23	0,00	-2,230	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J_I-225106	2,23	0,00	-2,230	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J_I-225107	2,23	0,00	-2,230	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J_I-225108	2,23	0,00	-2,230	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J_I-225109	2,23	0,00	-2,230	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	J_I-225110	2,23	0,00	-2,230	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-116382	1,79	0,00	-1,790	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1	E_I-116406	8,97	0,00	-0,198	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-116409	10,77	0,00	-10,772	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.2.1	E_I-127263	6,22	0,00	-12,636	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-127319	0,00	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-129114	0,02	0,00	-0,022	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-129118	0,72	0,00	-0,721	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.2.1	E_I-129121	0,06	0,00	-0,057	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1	E_I-150078	0,82	0,00	-0,815	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-150240	0,86	0,00	-0,862	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-150242	0,14	0,00	-0,142	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-150248	2,33	0,00	-2,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-150249	2,68	0,97	-1,703	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-151678	0,00	0,00	-0,293	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-151679	0,00	0,00	-0,162	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-170441	0,00	0,00	-1,415	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-170476	0,34	0,00	-0,858	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183211	0,87	0,51	-1,286	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-185144	0,58	0,00	-0,583	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-185191	0,58	0,00	-0,583	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	H_I-186088	0,39	0,00	-0,054	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	H_I-186092	1,21	0,00	-0,084	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	E_I-197811	0,87	0,00	-0,866	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	H_I-197992	2,09	0,00	-2,091	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	I_I-208682	0,23	0,00	-0,032	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208683	0,23	0,00	-0,032	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208684	0,18	0,00	-0,025	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208686	0,21	0,00	-0,029	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208688	0,30	0,00	-0,042	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208690	0,12	0,00	-0,017	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208693	0,11	0,00	-0,015	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208695	0,23	0,00	-0,032	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208697	0,20	0,00	-0,028	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208698	0,28	0,00	-0,038	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208699	0,85	0,00	-0,846	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208700	0,12	0,00	-0,017	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208701	0,29	0,00	-0,040	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208702	0,08	0,00	-0,011	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208703	0,23	0,00	-0,033	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208704	0,28	0,00	-0,040	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208707	0,17	0,00	-0,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208709	0,05	0,00	-0,006	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208714	0,09	0,00	-0,013	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208715	0,17	0,00	-0,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208716	0,10	0,00	-0,013	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208717	0,14	0,00	-0,019	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208718	0,12	0,00	-0,016	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208719	0,31	0,00	-0,044	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208720	0,23	0,00	-0,033	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208722	0,35	0,00	-0,048	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208724	0,09	0,00	-0,013	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208725	0,15	0,00	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208728	0,18	0,00	-0,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208729	0,30	0,00	-0,042	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208730	0,33	0,00	-0,046	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208731	0,32	0,00	-0,045	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	I_I-208732	0,20	0,00	-0,028	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208733	0,23	0,00	-0,032	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208734	0,44	0,00	-0,061	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-208736	0,15	0,00	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-213619	6,65	0,00	-0,672	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-214467	2,03	0,00	-2,027	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-215305	0,77	0,00	-0,769	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-215306	1,42	0,00	-1,419	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-216869	0,50	0,00	-0,501	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-216870	0,41	0,00	-0,409	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-216871	1,61	0,00	-1,613	Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1	J_I-216876	0,94	0,00	-0,940	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-216877	0,08	0,00	-0,084	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-217435	16,04	0,00	-1,440	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-218702	1,01	0,00	-1,014	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-218703	1,22	0,00	-1,221	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-218705	3,09	0,00	-0,336	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-219082	0,20	0,00	-0,196	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-219087	3,15	0,00	-0,240	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	I_I-219141	0,01	0,00	-0,012	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1	I_I-219160	1,38	0,00	-0,336	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-220662	3,36	0,00	-0,336	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-221069	5,52	0,00	-1,440	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-222265	0,00	0,00	-0,322	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222266	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222267	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222268	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222269	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222270	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222271	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222272	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222273	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.1	J_I-222274	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222275	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222276	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222277	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222278	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222279	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222280	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222281	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222282	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222283	0,00	0,00	-0,317	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222284	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222285	0,00	0,00	-0,324	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222743	0,55	0,00	-0,027	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-222842	2,36	0,00	-0,111	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-222994	0,10	0,00	-0,099	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-222997	0,88	0,00	-0,042	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-222998	0,83	0,00	-0,829	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-222999	0,85	0,00	-0,854	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-223320	6,77	0,00	-0,036	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-223321	2,16	0,00	-0,222	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-223323	0,29	0,00	-0,289	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-225455	1,36	0,00	-1,364	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-226051	2,90	0,00	-0,236	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-226204	1,43	0,00	-1,427	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-226205	16,70	0,00	-14,905	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.1	J_I-226991	1,43	0,00	-0,703	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	E_I-163782	0,49	0,00	-0,488	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	H_I-200067	4,74	0,00	-0,736	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205903	0,38	0,00	-0,053	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205904	0,47	0,00	-0,065	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205908	0,52	0,00	-0,073	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205909	1,05	0,00	-0,180	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.2	I_I-205912	0,30	0,00	-0,042	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205915	0,60	0,00	-0,103	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205922	0,14	0,00	-0,020	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205924	0,30	0,00	-0,042	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205925	0,27	0,00	-0,038	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205928	1,20	0,00	-0,206	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205929	0,11	0,00	-0,015	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205932	4,84	0,00	-0,835	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205939	1,32	0,00	-0,227	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205960	0,69	0,00	-0,120	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205962	0,63	0,00	-0,108	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205982	0,90	0,00	-0,155	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205988	0,66	0,00	-0,113	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	I_I-205995	0,78	0,00	-0,134	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-222330	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222331	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222332	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222334	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222335	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222336	0,06	0,00	-0,138	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222338	0,08	0,00	-0,201	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222339	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222340	0,06	0,00	-0,138	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222349	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222350	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222351	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222353	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222354	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222359	0,06	0,00	-0,138	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222368	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222369	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222371	0,03	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.2.2	J_I-222993	36,09	0,00	-12,532	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224100	2,09	0,00	-0,101	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224111	1,88	0,00	-0,091	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224113	2,30	0,00	-0,111	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224120	2,51	0,00	-0,121	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224123	2,30	0,00	-0,111	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224134	2,54	0,00	-0,123	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224152	0,88	0,00	-0,042	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224153	2,14	0,00	-0,104	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224157	0,74	0,00	-0,127	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224160	2,50	0,00	-0,121	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224161	2,77	0,00	-0,134	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224164	1,80	0,00	-0,087	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224165	2,38	0,00	-0,115	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224166	1,64	0,00	-0,079	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224168	0,72	0,00	-0,035	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224173	2,24	0,00	-0,108	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224174	1,74	0,00	-0,084	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224175	1,90	0,00	-0,092	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224177	2,35	0,00	-0,114	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224178	1,79	0,00	-0,086	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224183	1,68	0,00	-0,081	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-224212	1,05	0,00	-0,050	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.2.2	J_I-225094	3,51	0,00	-2,605	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.3.1	I_I-215145	44,71	0,00	-4,471	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215149	28,58	0,00	-2,858	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215153	117,33	0,00	-11,733	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228772	37,03	0,01	-3,694	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228780	89,05	0,00	-8,905	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228784	11,56	0,89	-0,269	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228786	97,88	0,00	-9,788	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228791	59,05	0,00	-5,905	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.3.1	J_I-228792	0,67	0,00	-0,067	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228796	27,14	0,00	-2,714	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228797	94,75	4,62	-4,851	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228798	98,13	5,30	-8,517	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228799	1,24	0,01	-0,119	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228801	12,74	0,00	-1,274	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228802	7,86	0,00	-0,786	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228803	0,77	0,00	-0,074	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215221	2,04	0,00	-0,204	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215222	0,68	0,04	-0,026	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215223	0,17	0,00	-0,017	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215246	0,71	0,01	-0,085	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215248	2,42	0,00	-0,242	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215249	1,88	0,00	-0,188	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215250	1,37	0,00	-0,137	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215254	0,63	0,00	-0,063	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215256	0,60	0,00	-0,060	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215257	5,44	0,00	-0,544	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215258	5,65	0,00	-0,565	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215259	1,59	0,00	-0,159	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215262	1,90	0,00	-0,190	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215263	9,14	0,00	-0,914	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215264	4,42	0,00	-0,442	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215265	3,80	0,00	-0,380	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215266	3,85	0,00	-0,385	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215267	8,06	0,00	-0,806	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215268	2,00	0,00	-0,200	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215269	2,93	0,00	-0,293	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215270	3,08	0,00	-0,308	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215271	1,13	0,00	-0,113	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.5	J_I-228761	13,47	1,03	-0,318	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.1	J_I-218305	135,70	38,11	-97,588	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.2.4.2	E_I-118427	16,98	0,00	-16,978	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.4.2	E_I-131281	0,76	0,00	-0,760	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	E_I-133420	24,43	0,60	-2,233	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E_I-133427	13,44	0,00	-13,438	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.4.2	E_I-183048	1,80	0,00	-1,800	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.4.2	H_I-187145	11,33	0,00	-2,930	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2	H_I-198013	23,24	2,08	-8,572	Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии
2.2.4.2	H_I-202827	1,02	0,00	-1,021	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.4.2	I_I-209371	0,36	0,00	-0,362	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.4.2	I_I-219101	0,33	0,00	-0,327	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.4.2	I_I-219555	70,64	0,00	-70,641	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-224917	1,74	0,00	-0,155	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.4.2	J_I-225096	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225097	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225098	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225099	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225100	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225101	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225102	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225103	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-225104	4,34	0,00	-4,337	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-228330	4,51	0,00	-4,511	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	J_I-229223	2,88	0,00	-0,756	Позднее представление актов выполненных работ.
2.3.2	E_I-002749	7,92	0,00	-7,919	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E_I-100798	27,18	1,82	-24,415	Позднее представление актов выполненных работ.
2.3.2	E_I-110437	0,00	0,00	-9,580	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E_I-111330	12,04	0,00	-6,040	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.3.2	E_I-111333	64,48	0,00	-64,481	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.3.2	E_I-116518	24,90	0,00	-2,396	Позднее представление актов выполненных работ.
2.3.2	E_I-124592	76,62	4,58	-16,546	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
2.3.2	H_I-178052	2,80	0,74	-2,056	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.3.2	E_I-184030	7,68	0,45	-2,999	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.3.2	E_I-184107	2,46	0,00	-2,460	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.3.2	J_I-226988	29,45	0,01	-0,592	Позднее представление актов выполненных работ.
2.3.2	J_I-226989	24,65	0,01	-0,711	Позднее представление актов выполненных работ.
2.3.2	J_I-227095	31,93	2,41	-29,517	Корректировка графика производства работ
2.3.2	J_I-227097	32,91	0,06	-32,847	Корректировка графика производства работ
2.4	H_I-172694	1,61	0,00	-1,609	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	H_I-180867	0,58	0,00	-0,576	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	H_I-181201	0,68	0,00	-0,682	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	E_I-185180	1,11	0,02	-1,089	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	E_I-185186	2,26	0,00	-2,264	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208679	0,28	0,00	-0,281	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208680	0,64	0,00	-0,640	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208681	1,23	0,00	-1,226	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208685	0,79	0,00	-0,792	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208687	0,41	0,00	-0,413	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208689	0,60	0,00	-0,602	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208712	0,28	0,00	-0,281	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208723	0,41	0,00	-0,413	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	I_I-208726	0,34	0,00	-0,337	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	J_I-220312	82,37	0,00	-82,373	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	J_I-224939	13,66	0,00	-13,661	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	J_I-224940	33,89	0,00	-33,892	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	J_I-225500	1,13	0,00	-1,127	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	J_I-229314	23,16	0,03	-23,131	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	E_I-103419	0,00	0,00	-0,670	Корректировка графика производства работ
2.6	E_I-123373	2,16	1,29	-0,874	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	E_I-157036	0,31	0,01	-0,308	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-175077	20,95	2,29	-12,352	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	E_I-184105	5,35	0,00	-1,152	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.6	E_I-184106	3,06	0,00	-0,540	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.6	H_I-197738	0,20	0,00	-0,203	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-197741	7,91	0,08	-7,835	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.6	H_I-198050	0,95	0,00	-0,089	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198051	0,96	0,00	-1,287	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198056	1,33	0,00	-0,396	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198066	0,96	0,00	-0,396	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198068	1,44	0,00	-0,040	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198069	0,95	1,14	-0,143	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-203346	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203347	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203348	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203349	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203350	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203351	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203352	0,26	0,00	-0,258	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203353	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203354	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	H_I-203355	0,33	0,00	-0,332	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-204571	2,35	0,00	-0,475	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-204572	1,94	0,00	-0,476	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209147	0,24	0,00	-0,240	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209149	3,44	0,00	-0,503	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209150	4,10	0,00	-0,719	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209151	3,74	0,00	-0,719	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209152	1,62	0,00	-0,335	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209153	1,62	0,00	-0,364	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209155	1,62	0,00	-0,445	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209156	5,50	0,00	-0,198	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209159	1,86	0,00	-0,519	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-210775	7,90	0,00	-7,903	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	I_I-210780	0,30	0,00	-0,300	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	J_I-218306	14,57	0,00	-14,574	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	J_I-222595	0,20	0,00	-0,199	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.6	H_P-001390	2,20	0,00	-2,199	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.6	H_P-001391	0,57	0,00	-0,573	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001392	2,41	0,00	-2,413	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001394	9,52	0,00	-9,518	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001395	0,81	0,00	-0,814	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001397	5,66	0,00	-5,659	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001399	1,32	0,00	-1,325	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001402	0,38	0,00	-0,380	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001403	0,32	0,00	-0,317	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001408	0,20	0,00	-0,203	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001409	0,08	0,00	-0,080	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001413	0,12	0,00	-0,116	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001415	0,37	0,00	-0,371	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001416	0,71	0,00	-0,710	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001417	0,22	0,00	-0,223	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001418	0,46	0,00	-0,461	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001421	0,11	0,00	-0,111	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001422	0,12	0,00	-0,121	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001423	0,34	0,00	-0,341	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001428	1,45	0,00	-1,453	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001429	0,50	0,00	-0,497	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001430	11,01	0,00	-11,006	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001431	11,12	0,00	-11,121	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001441	1,32	0,00	-1,325	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001466	0,16	0,15	-0,012	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001482	5,76	0,00	-5,755	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001483	1,32	0,00	-1,325	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001528	1,32	0,00	-1,325	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	H_P-001554	0,16	0,15	-0,009	Отклонение составляет не более 10%
2.6	H_P-001564	1,83	0,00	-1,833	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	H_P-001567	0,20	0,00	-0,203	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002164	2,71	0,00	-2,705	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002166	10,10	0,00	-10,098	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План финанси-рования на 1-й кв.	Факт финанси-рования за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	9	10		
2.6	I_P-002169	3,95	0,00	-3,948	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002171	3,19	0,00	-3,190	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002172	1,20	0,00	-1,195	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002177	1,08	0,00	-1,080	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002181	11,02	0,00	-11,017	Выполнено/профинансировано в прошлом периоде
2.6	I_P-002182	2,59	0,00	-2,592	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002185	3,86	0,00	-3,864	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002186	4,22	0,00	-4,222	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Превышение стоимости реализации проектов

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	A_I-108012	4,86	6,67	0,00	-1,812
1.1.1.3	E_I-104803	139,35	258,26	0,00	-118,913
1.1.1.3	E_I-104832	22,52	23,31	0,00	-0,788
1.1.1.3	E_I-104886	375,34	384,08	0,00	-8,739
1.1.1.3	E_I-105130	216,20	217,26	0,00	-1,054
1.1.1.3	E_I-105146	488,02	488,09	0,00	-0,064
1.1.1.3	E_I-105168	57,20	649,04	0,00	-591,841
1.1.1.3	E_I-105173	137,98	137,99	0,00	-0,012
1.1.1.3	E_I-105205	34,88	34,88	0,00	-0,006
1.1.1.3	E_I-105400	6,01	13,10	0,00	-7,086
1.1.1.3	E_I-105425	41,60	81,76	0,00	-40,168

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	E_I-105480	99,77	114,02	0,00	-14,249
1.1.1.3	E_I-105495	37,49	39,86	0,00	-2,367
1.1.1.3	H_I-105550	16,55	16,64	0,00	-0,098
1.1.1.3	E_I-106638	165,36	165,47	0,00	-0,111
1.1.1.3	E_I-107142	213,11	284,10	0,00	-70,987
1.1.1.3	E_I-107143	108,08	207,71	0,00	-99,633
1.1.1.3	H_I-107821	2,64	416,97	0,00	-414,329
1.1.1.3	E_I-108199	2,83	139,24	0,00	-136,413
1.1.1.3	E_I-108347	29,86	29,91	0,00	-0,045
1.1.1.3	E_I-112441	131,99	132,03	0,00	-0,034
1.1.1.3	E_I-115559	34,27	34,42	0,00	-0,154
1.1.1.3	E_I-117746	17,82	17,85	0,00	-0,032
1.1.1.3	E_I-120111	289,83	289,89	0,00	-0,068
1.1.1.3	E_I-120833	3,69	3,79	0,00	-0,099
1.1.1.3	E_I-122816	19,89	41,03	17,12	-38,265
1.1.1.3	E_I-123342	97,47	97,50	0,00	-0,030
1.1.1.3	E_I-124601	16,15	16,17	0,00	-0,021
1.1.1.3	E_I-125218	197,56	197,56	0,00	-0,006
1.1.1.3	E_I-125914	6,69	6,69	0,00	-0,006
1.1.1.3	E_I-127351	34,80	34,81	0,00	-0,007
1.1.1.3	E_I-128052	9,04	9,14	0,00	-0,096
1.1.1.3	E_I-128056	22,87	23,56	0,00	-0,690
1.1.1.3	E_I-128058	9,26	9,38	0,00	-0,121
1.1.1.3	E_I-128290	25,10	25,27	0,00	-0,169
1.1.1.3	E_I-128306	171,70	171,83	0,00	-0,130
1.1.1.3	E_I-129865	0,63	0,63	0,00	-0,002
1.1.1.3	E_I-130044	2,58	2,59	0,00	-0,006
1.1.1.3	E_I-130922	115,90	115,91	0,00	-0,005

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	E_I-131053	3,70	3,78	0,00	-0,076
1.1.1.3	E_I-131331	13,51	13,52	0,00	-0,007
1.1.1.3	E_I-131333	16,77	16,84	0,00	-0,064
1.1.1.3	E_I-131617	12,14	12,19	0,00	-0,044
1.1.1.3	E_I-132249	10,98	11,05	0,00	-0,078
1.1.1.3	E_I-132740	8,93	8,94	0,00	-0,001
1.1.1.3	E_I-133039	6,81	7,80	0,00	-0,991
1.1.1.3	E_I-133043	155,63	155,69	0,00	-0,055
1.1.1.3	E_I-134589	3,29	3,30	0,00	-0,009
1.1.1.3	E_I-135074	337,54	337,59	0,00	-0,048
1.1.1.3	E_I-135485	10,73	10,74	0,00	-0,004
1.1.1.3	E_I-135488	331,08	331,24	0,00	-0,165
1.1.1.3	E_I-135492	1,21	1,31	0,00	-0,101
1.1.1.3	E_I-135493	22,91	22,92	0,00	-0,015
1.1.1.3	E_I-135605	10,29	10,34	0,00	-0,048
1.1.1.3	E_I-135781	0,78	0,78	0,00	-0,004
1.1.1.3	E_I-135794	2,16	2,28	0,00	-0,125
1.1.1.3	E_I-136183	6,26	6,26	0,00	-0,001
1.1.1.3	E_I-136618	101,30	101,52	0,00	-0,213
1.1.1.3	E_I-136751	349,80	350,19	0,00	-0,392
1.1.1.3	E_I-137167	180,24	180,64	0,00	-0,400
1.1.1.3	E_I-137710	16,45	16,47	0,00	-0,012
1.1.1.3	E_I-138657	0,48	0,17	1,20	-0,893
1.1.1.3	E_I-138661	2,10	2,11	0,00	-0,004
1.1.1.3	E_I-140187	11,22	11,23	0,00	-0,008
1.1.1.3	E_I-140549	15,73	15,74	0,00	-0,012
1.1.1.3	E_I-140558	1,85	1,95	0,00	-0,107
1.1.1.3	E_I-141063	1,35	1,37	0,00	-0,023

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	E_I-141584	19,64	19,83	0,00	-0,190
1.1.1.3	E_I-141589	6,99	7,00	0,00	-0,010
1.1.1.3	E_I-142033	79,07	79,21	0,00	-0,138
1.1.1.3	E_I-142156	17,93	42,67	0,00	-24,736
1.1.1.3	E_I-142160	1,75	1,90	0,29	-0,441
1.1.1.3	E_I-143127	12,35	12,38	0,00	-0,027
1.1.1.3	E_I-143132	13,91	13,97	0,00	-0,064
1.1.1.3	E_I-143158	17,23	17,23	0,00	-0,001
1.1.1.3	E_I-143964	0,57	0,57	0,00	-0,001
1.1.1.3	E_I-143967	1,32	1,34	0,00	-0,014
1.1.1.3	E_I-144323	174,12	174,12	0,00	-0,008
1.1.1.3	E_I-145252	2,36	3,82	0,03	-1,483
1.1.1.3	E_I-145968	82,09	82,77	0,00	-0,681
1.1.1.3	E_I-145987	15,75	15,75	0,00	-0,005
1.1.1.3	E_I-147269	0,79	0,83	0,00	-0,039
1.1.1.3	E_I-147286	27,87	27,88	0,00	-0,009
1.1.1.3	E_I-147735	0,61	0,61	0,00	-0,001
1.1.1.3	E_I-147764	1,22	1,30	0,00	-0,078
1.1.1.3	E_I-148809	183,25	183,26	0,00	-0,003
1.1.1.3	E_I-148810	180,62	180,64	0,00	-0,021
1.1.1.3	E_I-148821	0,21	0,25	0,00	-0,035
1.1.1.3	H_I-149110	20,71	20,72	0,00	-0,013
1.1.1.3	H_I-149879	222,11	222,13	0,00	-0,015
1.1.1.3	H_I-150308	112,29	112,51	0,00	-0,221
1.1.1.3	E_I-150316	14,54	15,59	0,00	-1,051
1.1.1.3	E_I-150318	96,81	96,81	0,00	-0,001
1.1.1.3	E_I-150656	111,13	111,13	0,00	-0,001
1.1.1.3	H_I-151113	7,20	7,20	0,00	-0,006

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	H_I-151216	55,34	55,40	0,00	-0,060
1.1.1.3	E_I-151228	1,13	1,26	0,00	-0,130
1.1.1.3	H_I-151913	50,73	50,92	0,00	-0,187
1.1.1.3	H_I-152080	10,81	10,82	0,00	-0,013
1.1.1.3	H_I-152508	8,93	8,94	0,00	-0,008
1.1.1.3	H_I-153022	16,11	16,15	0,00	-0,033
1.1.1.3	H_I-153517	0,41	0,41	0,00	-0,003
1.1.1.3	H_I-153659	4,08	4,09	0,00	-0,019
1.1.1.3	E_I-154165	19,72	25,97	0,00	-6,252
1.1.1.3	E_I-154205	220,35	223,79	0,00	-3,433
1.1.1.3	E_I-154323	3,81	3,84	0,00	-0,024
1.1.1.3	E_I-154356	3,18	3,53	0,00	-0,353
1.1.1.3	E_I-154700	5,12	5,12	0,00	-0,006
1.1.1.3	E_I-154702	8,19	9,00	0,00	-0,809
1.1.1.3	H_I-154816	5,01	4,42	1,16	-0,570
1.1.1.3	H_I-155072	18,45	18,46	0,00	-0,006
1.1.1.3	H_I-155073	4,67	4,68	0,00	-0,002
1.1.1.3	H_I-155074	126,78	126,80	0,00	-0,022
1.1.1.3	H_I-155081	30,67	30,72	0,00	-0,055
1.1.1.3	E_I-155150	10,19	15,91	0,00	-5,715
1.1.1.3	E_I-155169	20,09	20,69	0,00	-0,601
1.1.1.3	E_I-155515	19,82	20,04	0,00	-0,222
1.1.1.3	E_I-155740	38,09	39,31	0,00	-1,224
1.1.1.3	E_I-155770	2,25	2,99	0,00	-0,739
1.1.1.3	E_I-155819	2,79	2,81	0,00	-0,026
1.1.1.3	E_I-155829	7,71	8,27	0,00	-0,559
1.1.1.3	E_I-155830	17,72	18,26	0,00	-0,533
1.1.1.3	H_I-157466	10,08	10,09	0,00	-0,003

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	H_I-157783	12,50	12,50	0,00	-0,003
1.1.1.3	H_I-158016	106,51	106,51	0,00	-0,002
1.1.1.3	H_I-159411	11,90	11,90	0,00	-0,002
1.1.1.3	H_I-159412	16,01	16,02	0,00	-0,015
1.1.1.3	H_I-159859	0,70	0,74	0,00	-0,034
1.1.1.3	H_I-160459	10,82	10,88	0,00	-0,057
1.1.1.3	H_I-161295	10,00	10,04	0,00	-0,039
1.1.1.3	H_I-161314	4,23	4,27	0,00	-0,041
1.1.1.3	H_I-161694	15,43	15,46	0,00	-0,031
1.1.1.3	H_I-161714	0,88	0,88	0,00	-0,003
1.1.1.3	H_I-162100	1,96	1,97	0,00	-0,008
1.1.1.3	H_I-162121	15,66	15,74	0,00	-0,077
1.1.1.3	H_I-162125	0,97	0,97	0,00	-0,001
1.1.1.3	H_I-162133	4,13	4,32	0,00	-0,190
1.1.1.3	H_I-162377	49,59	49,76	0,00	-0,165
1.1.1.3	H_I-162385	62,15	64,93	0,00	-2,785
1.1.1.3	H_I-162404	9,82	10,00	0,00	-0,181
1.1.1.3	H_I-162736	6,29	6,30	0,00	-0,012
1.1.1.3	H_I-163163	10,49	10,50	0,00	-0,009
1.1.1.3	H_I-163723	235,91	236,00	0,00	-0,092
1.1.1.3	H_I-163892	10,61	11,96	0,00	-1,350
1.1.1.3	H_I-164227	5,45	5,91	0,00	-0,459
1.1.1.3	H_I-164320	4,58	4,60	0,00	-0,017
1.1.1.3	H_I-164957	26,32	26,37	0,00	-0,043
1.1.1.3	H_I-165374	1,83	3,13	0,06	-1,358
1.1.1.3	H_I-165379	3,31	3,36	0,00	-0,050
1.1.1.3	H_I-165747	1,12	1,12	0,00	-0,005
1.1.1.3	H_I-165887	37,13	37,13	0,00	-0,001

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	H_I-166548	10,90	10,98	0,00	-0,073
1.1.1.3	H_I-167164	1,37	1,81	0,00	-0,436
1.1.1.3	H_I-167167	7,95	8,11	0,00	-0,161
1.1.1.3	H_I-167665	25,30	25,32	0,00	-0,025
1.1.1.3	H_I-167796	0,93	0,97	0,05	-0,100
1.1.1.3	H_I-167800	1,21	1,25	0,00	-0,041
1.1.1.3	H_I-168899	4,24	2,42	3,90	-2,083
1.1.1.3	H_I-168902	2,71	2,76	0,00	-0,056
1.1.1.3	H_I-170014	1,20	1,23	0,00	-0,031
1.1.1.3	H_I-170731	17,80	18,04	0,00	-0,240
1.1.1.3	H_I-170736	37,58	43,38	0,00	-5,800
1.1.1.3	H_I-170742	1,51	1,62	0,00	-0,109
1.1.1.3	H_I-171291	42,00	44,46	0,00	-2,457
1.1.1.3	E_I-171327	431,29	431,99	0,00	-0,707
1.1.1.3	H_I-171639	11,35	11,35	0,00	-0,005
1.1.1.3	H_I-171640	20,57	19,22	7,22	-5,861
1.1.1.3	H_I-172001	5,70	8,12	0,00	-2,418
1.1.1.3	H_I-172506	11,98	11,55	1,92	-1,491
1.1.1.3	H_I-173142	20,30	20,37	0,00	-0,067
1.1.1.3	H_I-173709	12,49	12,50	0,00	-0,003
1.1.1.3	H_I-174343	2,38	2,19	0,85	-0,666
1.1.1.3	H_I-174678	4,72	4,78	0,00	-0,064
1.1.1.3	H_I-174981	0,46	0,48	0,00	-0,019
1.1.1.3	H_I-175301	13,46	14,42	0,47	-1,432
1.1.1.3	H_I-175632	5,70	5,73	0,00	-0,029
1.1.1.3	H_I-175635	14,32	14,37	0,00	-0,046
1.1.1.3	H_I-177066	13,12	1,10	19,89	-7,872
1.1.1.3	H_I-178067	3,04	3,08	0,00	-0,040

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	H_I-178466	3,82	3,92	0,00	-0,103
1.1.1.3	H_I-178469	0,91	2,18	0,00	-1,265
1.1.1.3	H_I-179068	18,58	18,58	0,00	-0,002
1.1.1.3	H_I-179309	2,03	2,05	0,00	-0,016
1.1.1.3	H_I-180916	306,75	307,46	0,00	-0,706
1.1.1.3	H_I-181471	0,23	0,23	0,00	-0,002
1.1.1.3	H_I-181476	7,33	7,40	0,00	-0,074
1.1.1.3	H_I-181727	1,13	1,87	0,00	-0,739
1.1.1.3	H_I-181740	13,96	15,09	0,00	-1,130
1.1.1.3	H_I-182047	2,83	2,84	0,00	-0,017
1.1.1.3	H_I-184368	19,20	19,20	0,00	-0,001
1.1.1.3	H_I-184372	10,63	14,29	0,73	-4,394
1.1.1.3	H_I-185463	13,59	13,60	0,00	-0,011
1.1.1.3	H_I-186162	11,06	11,26	0,00	-0,200
1.1.1.3	H_I-186309	31,64	31,65	0,00	-0,005
1.1.1.3	H_I-186350	49,83	50,03	0,00	-0,205
1.1.1.3	H_I-187889	1,77	1,82	0,00	-0,051
1.1.1.3	H_I-188145	22,57	5,18	43,20	-25,814
1.1.1.3	H_I-188147	5,95	5,98	0,00	-0,024
1.1.1.3	H_I-188152	1,39	1,48	0,00	-0,096
1.1.1.3	H_I-188927	0,85	4,21	0,00	-3,355
1.1.1.3	H_I-188928	13,61	13,61	0,00	-0,003
1.1.1.3	H_I-189140	16,31	16,35	0,00	-0,039
1.1.1.3	H_I-189141	1,44	1,45	0,00	-0,004
1.1.1.3	H_I-189145	15,57	15,68	0,00	-0,114
1.1.1.3	H_I-189153	0,55	0,64	0,00	-0,089
1.1.1.3	H_I-190491	1,00	3,04	0,00	-2,041
1.1.1.3	H_I-190983	9,95	0,50	11,32	-1,867

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	H_I-191314	7,91	16,07	1,53	-9,681
1.1.1.3	H_I-191449	103,95	114,14	0,00	-10,189
1.1.1.3	H_I-191465	83,84	112,21	0,00	-28,378
1.1.1.3	H_I-192340	1,22	1,34	0,00	-0,120
1.1.1.3	H_I-193061	1,21	1,23	0,00	-0,027
1.1.1.3	H_I-193798	2,64	4,13	0,00	-1,484
1.1.1.3	H_I-194099	0,57	0,45	0,56	-0,439
1.1.1.3	H_I-194591	0,37	0,39	0,00	-0,022
1.1.1.3	H_I-194648	1,47	0,62	1,41	-0,555
1.1.1.3	H_I-194858	10,13	1,83	24,04	-15,738
1.1.1.3	H_I-195072	0,44	0,32	0,14	-0,020
1.1.1.3	H_I-195992	5,11	9,61	0,42	-4,924
1.1.1.3	H_I-196767	0,36	0,40	0,30	-0,333
1.1.1.3	H_I-197149	26,45	28,16	0,04	-1,750
1.1.1.3	H_I-197306	9,54	10,08	0,00	-0,541
1.1.1.3	H_I-197324	22,00	2,42	41,88	-22,300
1.1.1.3	I_I-200731	1,70	1,71	0,00	-0,007
1.1.1.3	I_I-201040	9,46	10,85	1,20	-2,592
1.1.1.3	H_I-201401	4,21	5,98	0,00	-1,762
1.1.1.3	H_I-201520	5,51	5,78	0,00	-0,275
1.1.1.3	H_I-201526	17,86	18,21	0,00	-0,353
1.1.1.3	I_I-203540	0,38	0,32	0,08	-0,017
1.1.1.3	I_I-203543	16,02	13,77	10,75	-8,503
1.1.1.3	I_I-203781	1,05	1,68	0,30	-0,926
1.1.1.3	I_I-204405	11,91	11,96	0,00	-0,046
1.1.1.3	I_I-204466	2,54	11,73	0,00	-9,184
1.1.1.3	I_I-204519	0,62	0,14	0,92	-0,440
1.1.1.3	I_I-204846	2,47	5,86	0,33	-3,710

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	I_I-205690	0,37	0,24	0,14	-0,019
1.1.1.3	I_I-205777	1,54	2,80	0,00	-1,258
1.1.1.3	I_I-205783	5,26	5,93	0,00	-0,670
1.1.1.3	I_I-206016	0,35	0,74	0,00	-0,391
1.1.1.3	I_I-206199	23,21	24,77	0,00	-1,558
1.1.1.3	I_I-206203	2,31	4,80	0,00	-2,490
1.1.1.3	I_I-206204	7,71	10,51	0,00	-2,798
1.1.1.3	I_I-206367	1,45	1,45	0,00	-0,005
1.1.1.3	I_I-206574	208,10	207,16	4,99	-4,052
1.1.1.3	I_I-207031	19,02	28,47	0,00	-9,445
1.1.1.3	I_I-207250	3,63	4,65	0,00	-1,019
1.1.1.3	I_I-207276	59,60	59,82	0,00	-0,219
1.1.1.3	I_I-207774	0,23	0,25	0,00	-0,026
1.1.1.3	I_I-207850	2,17	2,91	1,49	-2,231
1.1.1.3	I_I-207851	5,68	7,97	0,00	-2,283
1.1.1.3	I_I-207852	3,70	5,45	0,00	-1,747
1.1.1.3	I_I-208543	0,33	0,39	0,00	-0,064
1.1.1.3	I_I-208563	1,43	5,61	0,00	-4,183
1.1.1.3	I_I-208652	1,72	1,73	0,00	-0,012
1.1.1.3	I_I-209503	6,19	11,05	0,00	-4,853
1.1.1.3	I_I-209718	1,01	2,08	0,00	-1,072
1.1.1.3	I_I-209723	19,32	19,81	0,00	-0,486
1.1.1.3	I_I-209729	5,65	0,86	15,01	-10,216
1.1.1.3	I_I-212281	0,66	0,11	1,31	-0,763
1.1.1.3	I_I-212282	1,47	0,28	3,53	-2,344
1.1.1.3	I_I-212283	0,92	0,15	1,60	-0,832
1.1.1.3	I_I-212284	1,46	0,31	4,15	-2,996
1.1.1.3	I_I-212633	2,81	0,49	5,77	-3,453

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	I_I-212634	5,71	5,94	0,00	-0,228
1.1.1.3	I_I-213401	0,09	0,09	0,00	-0,004
1.1.1.3	I_I-213412	11,78	12,27	0,00	-0,495
1.1.1.3	I_I-213416	1,26	0,16	2,06	-0,950
1.1.1.3	I_I-213581	52,19	88,04	0,00	-35,854
1.1.1.3	J_I-214981	1,53	1,53	0,00	-0,001
1.1.1.3	J_I-214982	22,57	20,75	2,07	-0,243
1.1.1.3	J_I-215936	10,80	1,02	10,34	-0,554
1.1.1.3	J_I-216604	15,99	0,47	33,25	-17,727
1.1.1.3	J_I-216927	79,17	79,77	0,00	-0,604
1.1.1.3	J_I-216928	23,89	48,84	0,00	-24,948
1.1.1.3	J_I-216941	0,27	0,53	0,63	-0,892
1.1.1.3	J_I-217040	22,69	1,76	29,11	-8,174
1.1.1.3	J_I-217376	1,12	3,59	0,00	-2,469
1.1.1.3	J_I-217813	1,50	0,00	2,01	-0,505
1.1.1.3	J_I-217817	129,63	10,65	182,77	-63,793
1.1.1.3	I_I-219577	142,36	148,58	0,63	-6,852
1.1.1.3	I_I-219599	68,93	18,22	79,05	-28,341
1.1.1.3	I_I-219612	122,62	130,82	2,19	-10,395
1.1.1.3	I_I-219618	59,55	62,78	0,00	-3,234
1.1.1.3	I_I-219622	7,58	7,68	0,00	-0,100
1.1.1.3	I_I-219651	22,87	31,70	0,00	-8,827
1.1.1.3	I_I-219656	3,36	3,48	0,00	-0,115
1.1.1.3	I_I-219667	132,90	132,94	0,00	-0,041
1.1.1.3	I_I-219668	60,71	69,23	0,00	-8,514
1.1.1.3	I_I-219669	12,64	16,10	0,00	-3,457
1.1.1.3	I_I-219675	2,68	2,69	0,00	-0,007
1.1.1.3	I_I-219680	13,76	13,92	0,00	-0,160

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	I_I-219700	9,02	9,99	0,00	-0,970
1.1.1.3	I_I-219702	11,76	11,82	0,00	-0,067
1.1.1.3	I_I-219707	1,94	1,98	0,00	-0,034
1.1.1.3	I_I-219708	0,65	0,66	0,00	-0,008
1.1.1.3	I_I-219710	42,61	43,28	0,00	-0,665
1.1.1.3	I_I-219714	0,09	0,17	0,00	-0,085
1.1.1.3	I_I-219720	131,78	142,53	0,00	-10,750
1.1.1.3	I_I-219726	10,87	10,87	0,16	-0,163
1.1.1.3	I_I-219743	5,54	5,62	0,00	-0,086
1.1.1.3	I_I-219761	16,55	16,66	0,00	-0,108
1.1.1.3	I_I-219776	1,15	1,16	0,00	-0,014
1.1.1.3	I_I-219783	1,27	1,27	0,00	-0,002
1.1.1.3	I_I-219787	0,62	0,63	0,00	-0,006
1.1.1.3	I_I-219791	6,86	6,88	0,00	-0,016
1.1.1.3	I_I-219795	3,76	3,82	0,00	-0,061
1.1.1.3	I_I-219804	0,55	0,57	0,00	-0,024
1.1.1.3	I_I-219806	1,88	13,76	0,00	-11,875
1.1.1.3	I_I-219808	24,61	24,66	0,00	-0,050
1.1.1.3	I_I-219816	7,80	7,82	0,00	-0,023
1.1.1.3	I_I-219820	0,98	0,99	0,00	-0,008
1.1.1.3	I_I-219826	12,31	12,37	0,00	-0,063
1.1.1.3	I_I-219828	139,85	146,16	0,00	-6,304
1.1.1.3	I_I-219829	15,56	15,56	0,00	-0,001
1.1.1.3	I_I-219836	7,46	7,52	0,00	-0,057
1.1.1.3	I_I-219838	4,97	5,03	0,00	-0,061
1.1.1.3	I_I-219853	10,84	10,84	0,00	-0,002
1.1.1.3	I_I-219859	1,55	1,56	0,00	-0,008
1.1.1.3	I_I-219862	37,00	37,11	0,00	-0,118

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.1.3	I_I-219870	1,02	1,04	0,00	-0,020
1.1.1.3	I_I-219871	14,16	14,17	0,00	-0,019
1.1.1.3	I_I-219879	15,84	15,86	0,00	-0,029
1.1.1.3	I_I-219881	14,71	15,65	0,24	-1,179
1.1.1.3	I_I-219887	8,21	8,23	0,00	-0,016
1.1.1.3	J_I-220404	34,17	25,74	23,57	-15,137
1.1.1.3	J_I-220406	20,32	17,41	6,23	-3,326
1.1.1.3	J_I-229027	19,54	20,73	0,00	-1,192
1.1.1.3	J_I-229058	5,03	5,09	0,07	-0,134
1.1.1.3	J_I-229661	29,94	30,48	0,00	-0,538
1.1.4.1	E_I-154225	4,18	4,21	0,00	-0,027
1.1.4.1	E_I-184438	1 897,75	1 898,24	0,00	-0,485
1.1.4.1	E_I-184440	1 346,15	1 354,94	0,00	-8,793
1.1.4.1	E_I-184464	2 839,59	2 966,26	6,79	-133,462
1.1.4.1	E_I-187870	1 733,52	1 736,91	0,00	-3,396
1.1.4.2	E_I-158694	5,96	6,26	0,00	-0,304
1.1.4.2	E_I-107194	1,57	1,57	0,00	-0,003
1.1.4.2	E_I-116203	11,24	11,27	0,00	-0,024
1.1.4.2	E_I-120818	2,09	2,11	0,00	-0,024
1.1.4.2	E_I-123348	2,09	2,13	0,00	-0,032
1.1.4.2	E_I-124527	5,02	5,02	0,00	-0,006
1.1.4.2	E_I-125224	1,18	1,26	0,00	-0,078
1.1.4.2	E_I-126361	8,38	8,39	0,00	-0,007
1.1.4.2	E_I-127343	2,26	2,27	0,00	-0,009
1.1.4.2	E_I-129419	31,64	31,88	0,00	-0,241
1.1.4.2	E_I-129997	4,11	4,12	0,00	-0,014
1.1.4.2	E_I-133738	4,01	4,02	0,00	-0,018
1.1.4.2	E_I-134453	4,90	4,98	0,00	-0,076

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.4.2	H_I-135100	0,43	0,44	0,00	-0,005
1.1.4.2	E_I-141743	0,89	0,90	0,00	-0,016
1.1.4.2	H_I-142750	0,63	0,67	0,00	-0,045
1.1.4.2	H_I-144072	7,87	7,88	0,00	-0,004
1.1.4.2	H_I-151892	10,84	10,90	0,00	-0,064
1.1.4.2	H_I-151915	11,59	11,59	0,00	-0,003
1.1.4.2	H_I-152163	0,39	0,41	0,00	-0,021
1.1.4.2	E_I-154224	3,66	3,90	2,01	-2,243
1.1.4.2	E_I-154552	0,93	0,93	0,00	-0,008
1.1.4.2	E_I-154581	3,57	4,81	0,00	-1,240
1.1.4.2	E_I-155153	2,55	8,76	0,00	-6,210
1.1.4.2	E_I-155262	18,95	20,08	0,00	-1,134
1.1.4.2	H_I-158037	8,54	8,55	0,00	-0,007
1.1.4.2	H_I-160450	4,72	4,72	0,00	-0,002
1.1.4.2	H_I-162401	0,92	1,00	0,00	-0,082
1.1.4.2	H_I-162714	1,78	1,80	0,00	-0,023
1.1.4.2	H_I-164311	7,00	7,02	0,00	-0,023
1.1.4.2	H_I-164927	1,24	1,31	0,00	-0,076
1.1.4.2	H_I-166188	1,31	1,34	0,00	-0,034
1.1.4.2	H_I-166363	0,68	0,71	0,00	-0,034
1.1.4.2	H_I-167159	1,70	1,76	0,00	-0,055
1.1.4.2	H_I-171175	3,00	3,12	0,00	-0,120
1.1.4.2	H_I-173434	1,57	1,58	0,00	-0,006
1.1.4.2	H_I-175309	4,06	4,12	0,00	-0,053
1.1.4.2	H_I-178061	3,97	4,02	0,00	-0,049
1.1.4.2	H_I-179865	1,23	1,31	0,00	-0,084
1.1.4.2	H_I-181315	0,27	0,30	2,34	-2,371
1.1.4.2	E_I-184433	1 524,87	1 544,83	0,01	-19,969

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.4.2	E_I-184450	981,31	1 011,78	1,22	-31,692
1.1.4.2	E_I-184453	364,29	368,91	0,00	-4,623
1.1.4.2	E_I-184454	471,92	478,03	0,00	-6,109
1.1.4.2	E_I-184482	402,85	405,47	0,00	-2,623
1.1.4.2	E_I-184488	3 206,14	3 211,04	0,00	-4,898
1.1.4.2	E_I-184492	861,67	864,14	0,13	-2,604
1.1.4.2	E_I-184581	28,97	29,01	0,00	-0,041
1.1.4.2	H_I-184660	2,35	2,35	0,00	-0,001
1.1.4.2	H_I-189734	1,27	1,27	0,00	-0,001
1.1.4.2	H_I-190767	0,74	0,77	0,00	-0,033
1.1.4.2	H_I-190942	1,49	1,52	0,00	-0,034
1.1.4.2	H_I-191791	1,04	1,09	0,00	-0,055
1.1.4.2	H_I-192341	10,93	11,10	0,00	-0,164
1.1.4.2	H_I-193909	3,90	4,06	0,00	-0,167
1.1.4.2	H_I-196658	12,40	12,49	0,00	-0,086
1.1.4.2	H_I-196772	1,51	2,59	0,00	-1,079
1.1.4.2	I_I-197552	5,08	5,12	0,00	-0,038
1.1.4.2	I_I-197562	3,00	3,03	0,00	-0,035
1.1.4.2	H_I-202941	0,98	1,00	0,00	-0,023
1.1.4.2	H_I-202946	1,68	1,73	0,00	-0,048
1.1.4.2	H_I-202947	10,63	10,64	0,00	-0,003
1.1.4.2	H_I-202964	2,17	2,20	0,00	-0,026
1.1.4.2	H_I-202968	1,30	1,33	0,00	-0,028
1.1.4.2	H_I-203064	1,29	1,30	0,00	-0,016
1.1.4.2	I_I-205147	1,26	1,29	0,00	-0,034
1.1.4.2	I_I-219724	6,63	6,98	0,00	-0,353
1.1.4.2	I_I-219762	7,04	7,12	0,00	-0,083
1.1.4.2	I_I-219764	7,36	7,83	0,00	-0,468

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.1.4.2	I_I-219789	2,01	2,02	0,00	-0,007
1.1.4.2	I_I-219794	1,55	1,56	0,00	-0,010
1.1.4.2	I_I-219809	9,63	9,65	0,00	-0,020
1.1.4.2	I_I-219822	11,67	11,69	0,00	-0,026
1.1.4.2	I_I-219834	13,21	13,25	0,00	-0,032
1.1.4.2	I_I-219835	2,79	2,84	0,00	-0,047
1.1.4.2	I_I-219877	16,11	16,44	0,00	-0,338
1.1.4.2	J_I-228998	13,62	13,75	0,00	-0,125
1.2.1.1	E_I-115470	11,50	11,63	0,06	-0,190
1.2.1.1	E_I-121332	13,83	13,86	0,00	-0,034
1.2.1.1	E_I-121641	0,49	0,50	0,00	-0,010
1.2.1.1	E_I-121642	0,39	0,40	0,00	-0,013
1.2.1.1	E_I-126491	16,31	16,32	0,00	-0,001
1.2.1.1	E_I-153768	297,32	297,62	0,00	-0,300
1.2.1.1	H_I-161709	8,75	8,77	0,00	-0,021
1.2.1.1	H_I-165367	4,33	4,38	0,00	-0,052
1.2.1.1	H_I-173130	0,60	0,65	0,00	-0,049
1.2.1.2	E_I-100320	141,98	960,89	0,00	-818,915
1.2.1.2	E_I-111487	402,90	529,09	0,00	-126,186
1.2.1.2	E_I-126369	0,94	0,98	0,00	-0,035
1.2.1.2	E_I-127354	39,15	41,35	0,00	-2,199
1.2.1.2	E_I-151682	5,54	87,00	11,58	-93,036
1.2.1.2	E_I-151685	69,68	283,69	0,00	-214,015
1.2.1.2	H_I-166111	3,30	3,52	0,00	-0,219
1.2.1.2	H_I-168914	21,03	21,04	0,00	-0,006
1.2.1.2	H_I-168915	16,53	18,16	0,00	-1,637
1.2.1.2	H_I-172000	5,10	5,38	0,00	-0,279
1.2.1.2	H_I-174245	4,19	4,20	0,00	-0,011

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.2.1.2	H_I-174247	5,31	5,32	0,00	-0,012
1.2.1.2	H_I-176204	5,64	8,38	0,00	-2,739
1.2.1.2	H_I-183317	20,49	20,53	0,00	-0,036
1.2.1.2	E_I-183921	1,45	1,68	0,00	-0,231
1.2.1.2	E_I-184503	0,67	53,14	0,00	-52,471
1.2.1.2	E_I-184506	2,91	407,92	0,00	-405,009
1.2.1.2	E_I-184508	2,91	417,77	0,00	-414,859
1.2.1.2	E_I-184585	2,93	37,25	0,00	-34,319
1.2.1.2	E_I-184598	28,57	28,70	0,00	-0,138
1.2.1.2	E_I-184600	3,88	16,44	0,00	-12,568
1.2.1.2	E_I-184601	97,51	97,52	0,00	-0,012
1.2.1.2	E_I-184602	39,99	40,32	0,00	-0,323
1.2.1.2	E_I-184634	218,60	248,35	0,00	-29,757
1.2.1.2	E_I-187867	44,29	44,29	4,10	-4,103
1.2.1.2	E_I-187873	534,26	543,49	0,00	-9,225
1.2.1.2	H_I-192695	26,95	27,00	0,00	-0,053
1.2.1.2	H_I-197818	38,40	39,34	0,00	-0,935
1.2.1.2	H_I-197819	35,10	35,99	0,00	-0,888
1.2.1.2	H_I-197822	5,92	6,10	0,00	-0,178
1.2.1.2	H_I-197823	32,87	33,42	0,00	-0,554
1.2.1.2	H_I-197824	55,41	56,44	0,00	-1,027
1.2.1.2	H_I-197825	94,72	96,20	0,00	-1,472
1.2.1.2	H_I-197826	40,11	41,58	0,00	-1,473
1.2.1.2	H_I-197827	126,04	127,85	0,00	-1,811
1.2.1.2	H_I-197878	34,93	35,11	0,00	-0,181
1.2.1.2	H_I-197880	213,06	213,06	0,07	-0,074
1.2.1.2	H_I-197881	71,68	71,88	0,00	-0,200
1.2.1.2	H_I-198157	3,39	3,40	0,00	-0,017

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.2.1.2	I_I-219575	1,17	1,91	0,00	-0,736
1.2.1.2	I_I-219858	4,68	4,68	0,00	-0,003
1.2.2.1	E_I-100097	3,65	404,68	0,00	-401,031
1.2.2.1	E_I-105608	4,55	21,49	0,00	-16,935
1.2.2.1	E_I-107415	47,38	94,52	0,00	-47,142
1.2.2.1	E_I-107454	42,15	136,42	0,00	-94,274
1.2.2.1	E_I-110211	16,35	16,40	0,00	-0,046
1.2.2.1	E_I-117421	1,21	1,40	0,00	-0,188
1.2.2.1	E_I-117425	0,64	1,11	0,00	-0,467
1.2.2.1	E_I-117426	0,62	1,19	0,00	-0,562
1.2.2.1	E_I-117429	0,30	0,36	0,00	-0,065
1.2.2.1	E_I-117430	0,11	0,48	0,00	-0,376
1.2.2.1	E_I-117431	0,07	0,64	0,00	-0,566
1.2.2.1	E_I-119879	89,86	89,87	0,00	-0,002
1.2.2.1	E_I-120852	11,51	11,54	0,00	-0,026
1.2.2.1	E_I-121619	19,61	19,62	0,00	-0,009
1.2.2.1	E_I-124589	2,68	2,68	0,00	-0,002
1.2.2.1	E_I-124597	8,42	9,58	0,00	-1,153
1.2.2.1	E_I-124604	30,53	30,96	0,00	-0,429
1.2.2.1	E_I-124613	62,90	62,91	0,00	-0,002
1.2.2.1	E_I-124615	158,95	163,14	0,00	-4,194
1.2.2.1	E_I-133648	183,29	183,31	0,00	-0,022
1.2.2.1	E_I-154050	1,25	1,26	0,00	-0,012
1.2.2.1	E_I-154061	0,38	0,69	0,00	-0,307
1.2.2.1	E_I-154067	0,80	1,86	0,00	-1,064
1.2.2.1	E_I-154069	3,33	6,06	0,00	-2,737
1.2.2.1	E_I-154070	6,66	12,36	0,00	-5,703
1.2.2.1	E_I-154071	3,62	4,37	0,00	-0,748

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.2.2.1	E_I-154085	0,64	1,21	0,00	-0,573
1.2.2.1	E_I-154370	0,68	0,85	0,00	-0,163
1.2.2.1	E_I-154371	13,71	14,50	0,00	-0,794
1.2.2.1	E_I-154375	9,03	9,85	0,00	-0,828
1.2.2.1	E_I-154376	1,50	1,69	0,00	-0,189
1.2.2.1	E_I-154379	12,24	12,31	0,00	-0,066
1.2.2.1	E_I-154380	2,29	2,77	0,00	-0,480
1.2.2.1	E_I-154389	0,36	0,71	0,00	-0,351
1.2.2.1	E_I-154391	8,18	8,28	0,00	-0,102
1.2.2.1	E_I-154397	2,71	3,21	0,00	-0,499
1.2.2.1	E_I-154400	4,04	4,45	0,00	-0,415
1.2.2.1	E_I-154401	1,09	1,18	0,00	-0,086
1.2.2.1	E_I-154405	5,69	6,20	0,00	-0,512
1.2.2.1	E_I-154406	1,00	1,01	0,00	-0,009
1.2.2.1	E_I-154407	12,11	13,11	0,00	-0,999
1.2.2.1	E_I-154408	2,21	2,57	0,00	-0,358
1.2.2.1	E_I-154409	4,64	5,05	0,00	-0,405
1.2.2.1	E_I-154411	18,33	18,34	0,00	-0,009
1.2.2.1	E_I-154412	1,34	1,49	0,00	-0,147
1.2.2.1	E_I-154415	5,58	5,96	0,00	-0,380
1.2.2.1	E_I-154416	3,11	3,35	0,00	-0,237
1.2.2.1	E_I-154417	1,33	2,27	0,00	-0,938
1.2.2.1	E_I-154419	0,30	0,52	0,00	-0,221
1.2.2.1	E_I-154420	1,29	1,55	0,00	-0,266
1.2.2.1	E_I-154421	0,29	0,46	0,00	-0,171
1.2.2.1	E_I-154422	5,56	6,07	0,00	-0,510
1.2.2.1	E_I-154424	3,95	4,37	0,00	-0,423
1.2.2.1	E_I-155331	2,79	4,26	0,00	-1,475

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.2.2.1	E_I-155333	0,46	0,81	0,00	-0,355
1.2.2.1	E_I-155334	0,29	1,18	0,00	-0,890
1.2.2.1	E_I-155335	1,40	2,44	0,00	-1,036
1.2.2.1	E_I-155336	5,09	6,61	0,00	-1,520
1.2.2.1	E_I-155337	4,01	4,17	0,00	-0,157
1.2.2.1	E_I-155338	2,70	2,70	0,00	-0,005
1.2.2.1	E_I-155341	1,90	2,13	0,00	-0,234
1.2.2.1	E_I-156364	4,77	5,11	0,00	-0,334
1.2.2.1	E_I-156409	0,09	0,78	0,00	-0,693
1.2.2.1	E_I-156442	1,49	1,64	0,00	-0,151
1.2.2.1	E_I-156450	1,37	1,61	0,00	-0,240
1.2.2.1	E_I-156465	1,57	1,79	0,00	-0,214
1.2.2.1	H_I-162998	2,61	2,62	0,00	-0,007
1.2.2.1	E_I-163079	2,68	2,95	0,00	-0,262
1.2.2.1	E_I-163128	6,75	6,76	0,00	-0,010
1.2.2.1	E_I-163129	1,44	1,45	0,00	-0,012
1.2.2.1	E_I-163130	2,35	2,41	0,00	-0,064
1.2.2.1	H_I-174108	3,62	3,74	0,00	-0,114
1.2.2.1	H_I-174114	1,80	1,92	0,00	-0,115
1.2.2.1	H_I-174118	1,67	1,97	0,00	-0,298
1.2.2.1	H_I-174135	1,74	1,98	0,00	-0,237
1.2.2.1	H_I-174137	1,72	1,97	0,00	-0,257
1.2.2.1	H_I-174141	1,59	1,99	0,00	-0,402
1.2.2.1	H_I-174165	1,75	2,00	0,00	-0,250
1.2.2.1	H_I-174203	1,79	2,06	0,00	-0,264
1.2.2.1	H_I-174204	2,04	2,08	0,00	-0,039
1.2.2.1	H_I-174225	1,68	1,89	0,00	-0,210
1.2.2.1	H_I-174230	1,68	1,88	0,00	-0,198

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.2.2.1	H_I-174232	1,61	1,81	0,00	-0,198
1.2.2.1	H_I-174234	1,98	2,02	0,00	-0,039
1.2.2.1	H_I-174235	1,98	2,02	0,00	-0,039
1.2.2.1	H_I-174238	1,84	2,06	0,00	-0,225
1.2.2.1	H_I-179312	0,67	0,69	0,00	-0,018
1.2.2.1	H_I-181848	3,52	3,55	0,00	-0,034
1.2.2.1	E_I-184431	432,00	435,69	0,00	-3,689
1.2.2.1	E_I-184432	2 573,30	2 590,00	0,00	-16,698
1.2.2.1	E_I-184449	1 041,39	1 043,28	0,00	-1,893
1.2.2.1	E_I-184532	22,97	23,17	0,00	-0,206
1.2.2.1	E_I-184534	14,58	46,62	0,00	-32,041
1.2.2.1	E_I-184559	6,51	6,52	0,00	-0,009
1.2.2.1	H_I-185474	20,95	20,98	0,00	-0,033
1.2.2.1	H_I-186983	0,50	1,84	0,00	-1,340
1.2.2.1	H_I-187803	1,00	2,19	0,00	-1,195
1.2.2.1	H_I-187832	0,85	0,90	0,00	-0,048
1.2.2.1	H_I-187843	0,33	1,61	0,00	-1,280
1.2.2.1	H_I-197816	52,96	53,02	0,00	-0,055
1.2.2.1	I_I-210066	93,85	95,29	0,00	-1,442
1.2.2.1	I_I-210070	108,74	111,21	0,00	-2,471
1.2.2.1	I_I-210073	8,27	8,27	0,15	-0,146
1.2.2.1	I_I-210074	7,99	7,94	0,16	-0,116
1.2.2.1	I_I-210075	8,89	8,61	0,41	-0,128
1.2.2.1	I_I-210076	16,64	15,94	1,09	-0,384
1.2.2.1	I_I-210079	105,64	107,25	0,00	-1,612
1.2.2.1	I_I-210081	26,24	56,70	0,26	-30,723
1.2.2.1	I_I-210083	48,58	74,68	0,00	-26,097
1.2.2.1	I_I-210086	105,97	132,56	0,00	-26,584

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.2.2.1	I_I-210090	22,74	23,13	0,00	-0,391
1.2.2.1	I_I-210149	1,54	1,65	0,00	-0,113
1.2.2.1	I_I-210174	0,82	0,87	0,00	-0,055
1.2.2.1	I_I-210195	1,05	1,12	0,00	-0,077
1.2.2.1	I_I-210197	1,16	1,25	0,00	-0,087
1.2.2.1	I_I-210207	0,62	0,67	0,00	-0,046
1.2.2.1	I_I-210208	1,13	1,21	0,00	-0,084
1.2.2.1	I_I-210212	6,60	6,85	0,13	-0,380
1.2.2.1	I_I-210242	4,84	5,20	0,00	-0,360
1.2.2.1	I_I-210252	1,18	1,27	0,00	-0,088
1.2.2.1	I_I-210254	1,34	1,45	0,00	-0,110
1.2.2.1	I_I-210257	0,37	0,40	0,00	-0,027
1.2.2.1	I_I-210259	2,84	3,07	0,00	-0,231
1.2.2.1	I_I-210268	2,05	2,20	0,00	-0,149
1.2.2.1	I_I-210296	0,61	0,65	0,00	-0,045
1.2.2.1	I_I-210299	0,59	0,63	0,00	-0,043
1.2.2.1	I_I-210300	0,47	0,55	0,00	-0,087
1.2.2.1	I_I-210315	0,30	0,50	0,00	-0,209
1.2.2.1	I_I-210324	1,15	1,19	0,00	-0,034
1.2.2.1	I_I-210325	0,84	1,27	0,00	-0,430
1.2.2.1	I_I-210327	5,00	4,25	0,90	-0,147
1.2.2.1	I_I-210335	0,37	0,37	0,00	-0,006
1.2.2.1	I_I-210351	4,07	4,10	0,11	-0,133
1.2.2.1	I_I-210362	1,59	1,74	0,00	-0,149
1.2.2.1	I_I-210375	0,29	0,30	0,00	-0,010
1.2.2.1	I_I-210378	1,79	1,95	0,00	-0,161
1.2.2.1	I_I-210381	0,58	0,62	0,00	-0,036
1.2.2.1	I_I-210397	1,36	1,44	0,00	-0,084

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.2.2.1	I_I-210400	1,49	1,60	0,00	-0,107
1.2.2.1	I_I-210406	1,20	1,29	0,00	-0,096
1.2.2.1	I_I-210410	1,23	1,38	0,00	-0,151
1.2.2.1	I_I-210420	3,20	3,30	0,00	-0,107
1.2.2.1	I_I-210443	3,00	3,04	0,00	-0,045
1.2.2.1	I_I-219588	1,63	1,67	0,00	-0,039
1.2.2.1	I_I-219600	8,66	9,06	0,00	-0,397
1.2.2.1	I_I-219643	28,71	29,25	0,00	-0,539
1.2.2.1	I_I-219646	12,63	12,66	0,00	-0,028
1.2.2.1	J_I-228978	26,05	25,90	1,79	-1,630
1.2.2.2	E_I-155347	5,36	17,03	0,00	-11,672
1.2.2.2	E_I-184611	155,12	155,12	0,00	-0,004
1.2.3.1	E_I-137138	996,17	1 088,56	0,00	-92,394
1.2.3.1	H_I-179854	438,14	451,63	0,00	-13,496
1.2.3.2	I_I-215103	22,63	48,41	0,00	-25,778
1.2.3.2	I_I-215105	16,47	14,34	11,64	-9,510
1.2.4.2	H_I-187862	61,63	61,76	0,00	-0,125
1.2.4.2	I_I-219864	24,86	24,86	0,00	-0,002
1.3.1	E_I-103011	3 088,77	3 088,78	0,00	-0,009
1.3.1	E_I-103568	2 513,23	2 514,15	0,00	-0,927
1.3.2	E_I-100213	2 673,58	2 772,74	0,00	-99,158
1.3.2	E_I-151683	240,41	261,82	0,00	-21,404
1.3.2	E_I-184497	510,01	511,81	0,00	-1,799
1.3.2	E_I-184518	552,44	552,45	0,00	-0,014
1.3.2	E_I-184608	592,73	593,41	0,00	-0,679
1.4	E_I-104805	50,85	114,68	0,00	-63,824
1.4	E_I-111427	36,15	36,16	0,00	-0,004
1.4	E_I-111479	4,01	4,08	0,00	-0,071

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.4	E_I-121362	127,79	131,64	0,00	-3,858
1.4	E_I-127469	19,38	37,67	0,00	-18,286
1.4	E_I-127474	49,12	81,03	0,87	-32,790
1.4	E_I-127811	9,42	13,17	0,00	-3,745
1.4	E_I-128776	226,79	319,66	0,00	-92,871
1.4	E_I-129701	33,87	33,88	0,00	-0,012
1.4	E_I-135601	20,38	20,39	0,00	-0,001
1.4	E_I-138611	15,98	24,91	0,00	-8,930
1.4	E_I-139188	63,78	84,21	0,00	-20,427
1.4	E_I-151845	1,69	11,77	0,00	-10,084
1.4	H_I-154824	5,77	5,92	0,00	-0,156
1.4	E_I-156207	135,55	157,01	0,00	-21,454
1.4	H_I-161281	6,03	6,45	0,00	-0,425
1.4	H_I-162130	10,62	10,62	0,00	-0,005
1.4	H_I-170380	6,42	6,42	0,00	-0,001
1.4	H_I-171322	0,17	0,03	0,15	-0,004
1.4	H_I-173443	56,06	56,07	0,00	-0,015
1.4	H_I-181482	13,97	14,58	0,00	-0,611
1.4	E_I-184465	1 333,94	1 743,00	0,00	-409,064
1.4	I_I-219796	37,93	38,71	0,00	-0,778
1.4	I_I-219805	32,20	32,66	0,00	-0,458
1.4	J_I-225786	3,49	3,56	0,00	-0,066
1.4	J_I-225787	3,79	3,84	0,00	-0,050
1.4	J_I-226206	115,41	118,31	0,00	-2,903
1.6	E_I-104515	26,04	50,05	0,00	-24,007
1.6	E_I-104807	6,89	24,34	0,00	-17,444
1.6	E_I-104816	2,45	3,51	0,00	-1,060
1.6	E_I-110199	43,97	44,12	0,00	-0,147

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.6	E_I-110641	255,75	261,26	0,00	-5,510
1.6	E_I-115544	2,48	2,49	0,00	-0,005
1.6	E_I-184575	133,16	133,21	0,00	-0,055
1.6	E_I-184590	25,74	93,11	0,00	-67,368
1.6	E_I-184592	13,16	13,25	0,00	-0,094
1.6	E_I-184595	137,85	139,22	0,00	-1,366
1.6	H_I-187162	20,49	21,88	0,00	-1,386
1.6	I_I-212814	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212815	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212816	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212817	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212818	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212819	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212820	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212821	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212822	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212824	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212825	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212826	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212827	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212828	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212829	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212831	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212832	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212833	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212834	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212835	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212836	0,35	0,35	0,00	-0,002

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.6	I_I-212837	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212838	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212839	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212840	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212841	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212842	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212843	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212844	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212845	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212846	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212847	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212848	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212849	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212850	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212851	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212852	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212853	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212854	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212855	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212856	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212857	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212858	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212859	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212860	0,35	0,35	0,00	-0,005
1.6	I_I-212861	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212862	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212863	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212864	0,28	0,29	0,00	-0,003

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.6	I_I-212865	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212866	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212867	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212868	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212869	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212870	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212871	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212872	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212873	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212874	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212876	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212877	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212878	0,28	0,29	0,00	-0,003
1.6	I_I-212879	0,28	0,01	0,27	-0,003
1.6	I_I-212881	0,28	0,28	0,00	-0,001
1.6	I_I-212884	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212887	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212891	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212892	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212894	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212896	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212897	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212898	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212901	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212902	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212903	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212906	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212907	0,35	0,35	0,00	-0,002

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
1.6	I_I-212908	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212909	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212910	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212911	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212913	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212914	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212915	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212916	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212917	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212918	0,35	0,35	0,00	-0,003
1.6	I_I-212919	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212920	0,35	0,35	0,00	-0,001
1.6	I_I-212921	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212924	0,35	0,35	0,00	-0,002
1.6	I_I-212942	0,28	0,28	0,00	-0,001
1.6	I_I-212943	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212947	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	I_I-212948	0,28	0,28	0,00	-0,002
1.6	E_P-000019	466,71	1 318,14	0,00	-851,432
1.6	H_P-000651	10,94	11,80	0,00	-0,860
1.6	H_P-001267	0,44	0,00	0,50	-0,055
1.6	I_P-002318	0,88	0,00	1,78	-0,901
1.6	I_P-002390	0,59	1,76	0,00	-1,170
1.6	I_P-002391	0,63	0,00	0,70	-0,064
1.6	J_P-003359	6,12	6,29	0,00	-0,174
1.6	J_P-003414	6,28	7,15	0,00	-0,875
1.6	J_P-003418	6,15	6,70	0,00	-0,544
1.6	J_P-003419	4,43	4,79	0,00	-0,363

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.1.1.3	E_I-103625	114,84	116,72	0,00	-1,884
2.1.1.3	E_I-108427	20,91	21,66	0,00	-0,754
2.1.1.3	E_I-108695	4,21	4,88	0,00	-0,666
2.1.1.3	E_I-112039	1,56	4,57	0,00	-3,016
2.1.1.3	E_I-115322	2,65	2,66	0,00	-0,010
2.1.1.3	E_I-115752	1,50	1,50	0,00	-0,002
2.1.1.3	E_I-116284	7,62	7,62	0,00	-0,007
2.1.1.3	E_I-116321	24,92	25,04	0,00	-0,122
2.1.1.3	E_I-119906	3,02	3,02	0,00	-0,003
2.1.1.3	E_I-120049	2,17	0,25	4,14	-2,229
2.1.1.3	E_I-120678	14,59	14,59	0,00	-0,002
2.1.1.3	E_I-123327	1,08	1,09	0,00	-0,004
2.1.1.3	E_I-123360	2,16	2,16	0,00	-0,001
2.1.1.3	E_I-126084	2,57	2,57	0,00	-0,002
2.1.1.3	E_I-126647	2,23	2,24	0,00	-0,010
2.1.1.3	E_I-126820	1,39	1,40	0,00	-0,001
2.1.1.3	E_I-129674	2,16	4,58	0,00	-2,421
2.1.1.3	E_I-130145	58,37	60,63	0,00	-2,255
2.1.1.3	E_I-130885	5,15	5,16	0,00	-0,011
2.1.1.3	E_I-132076	0,47	0,47	0,00	-0,001
2.1.1.3	E_I-132396	1,85	1,85	0,00	-0,002
2.1.1.3	E_I-135729	0,40	0,40	0,00	-0,001
2.1.1.3	E_I-138249	0,45	0,48	0,00	-0,027
2.1.1.3	E_I-141856	68,06	68,55	0,00	-0,492
2.1.1.3	E_I-143174	24,32	24,32	0,00	-0,001
2.1.1.3	E_I-143386	7,81	7,81	0,00	-0,002
2.1.1.3	E_I-144294	1,20	1,22	0,00	-0,016
2.1.1.3	E_I-144297	7,53	10,06	0,00	-2,527

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.1.1.3	E_I-144849	5,91	7,35	0,00	-1,436
2.1.1.3	E_I-145466	14,17	14,18	0,00	-0,002
2.1.1.3	E_I-145831	2,97	3,05	0,00	-0,079
2.1.1.3	E_I-146292	11,16	11,18	0,00	-0,013
2.1.1.3	E_I-147225	2,21	2,21	0,00	-0,001
2.1.1.3	E_I-147402	0,46	1,74	0,00	-1,272
2.1.1.3	E_I-147675	8,18	8,20	0,00	-0,013
2.1.1.3	E_I-148533	1,19	1,19	0,00	-0,002
2.1.1.3	E_I-148668	253,25	271,97	0,00	-18,714
2.1.1.3	E_I-150507	31,41	31,51	0,00	-0,100
2.1.1.3	I_I-154993	14,34	14,35	0,00	-0,012
2.1.1.3	H_I-157377	10,26	1,65	9,23	-0,629
2.1.1.3	H_I-157379	46,75	46,76	0,00	-0,012
2.1.1.3	H_I-161571	3,68	3,68	0,00	-0,002
2.1.1.3	H_I-162062	3,91	3,97	0,00	-0,064
2.1.1.3	H_I-167068	3,27	3,27	0,00	-0,003
2.1.1.3	H_I-168676	6,32	6,34	0,00	-0,029
2.1.1.3	H_I-169141	1,66	1,67	0,00	-0,008
2.1.1.3	H_I-169389	3,15	3,17	0,00	-0,024
2.1.1.3	H_I-169512	3,35	3,36	0,00	-0,010
2.1.1.3	H_I-177988	21,14	35,71	0,00	-14,576
2.1.1.3	H_I-178738	4,17	4,27	0,00	-0,099
2.1.1.3	H_I-187288	0,59	0,76	0,00	-0,168
2.1.1.3	H_I-192306	0,12	0,12	0,00	-0,002
2.1.1.3	H_I-193610	20,42	20,98	0,00	-0,567
2.1.1.3	H_I-197351	0,53	0,54	0,00	-0,009
2.1.1.3	H_I-197368	33,91	33,97	0,00	-0,058
2.1.1.3	I_I-198552	0,02	0,03	0,00	-0,010

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.1.1.3	H_I-199214	18,46	18,14	0,89	-0,576
2.1.1.3	H_I-200802	27,49	27,50	0,00	-0,013
2.1.1.3	H_I-201360	3,57	0,43	5,53	-2,393
2.1.1.3	I_I-204511	5,98	2,35	12,59	-8,963
2.1.1.3	I_I-204595	0,08	0,08	0,03	-0,030
2.1.1.3	I_I-204596	0,08	0,08	0,00	-0,002
2.1.1.3	J_I-205046	3,38	0,31	3,22	-0,153
2.1.1.3	I_I-205607	0,14	0,15	0,00	-0,008
2.1.1.3	I_I-206234	0,06	0,02	0,06	-0,019
2.1.1.3	I_I-207502	5,48	5,57	2,32	-2,417
2.1.1.3	I_I-208000	2,99	3,32	0,00	-0,332
2.1.1.3	I_I-208073	0,12	0,13	0,00	-0,010
2.1.1.3	I_I-209989	16,50	29,21	1,82	-14,535
2.1.1.3	I_I-212267	15,93	1,63	29,85	-15,557
2.1.1.3	J_I-214795	0,28	0,43	0,00	-0,153
2.1.1.3	J_I-217159	1,30	1,38	0,00	-0,077
2.1.1.3	J_I-217342	0,10	0,17	0,00	-0,078
2.1.1.3	J_I-218274	0,12	0,02	0,27	-0,173
2.1.1.3	I_I-219178	2,27	2,30	0,00	-0,025
2.1.1.3	I_I-219184	0,91	0,91	0,00	-0,003
2.1.1.3	I_I-219207	10,17	1,48	8,70	-0,014
2.1.1.3	J_I-219326	3,18	0,29	4,04	-1,150
2.1.1.3	I_I-219441	7,11	9,55	0,00	-2,446
2.1.1.3	J_I-220625	2,74	0,69	4,93	-2,872
2.1.1.3	J_I-221562	0,08	0,01	0,10	-0,028
2.1.1.3	J_I-224824	23,30	2,10	26,57	-5,374
2.1.4.1	H_I-159414	2,62	2,67	0,00	-0,052
2.1.4.1	H_I-187242	5,11	5,78	0,00	-0,665

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.1.4.1	I_I-219447	3,51	4,29	0,00	-0,781
2.1.4.2	E_I-000178	0,29	1,60	0,00	-1,305
2.1.4.2	E_I-000476	12,36	15,20	0,00	-2,839
2.1.4.2	E_I-001651	2,32	2,53	0,00	-0,203
2.1.4.2	E_I-101382	68,79	70,08	0,00	-1,291
2.1.4.2	E_I-101617	670,28	672,50	0,00	-2,219
2.1.4.2	E_I-102601	304,30	335,99	0,00	-31,694
2.1.4.2	E_I-102604	54,50	199,61	0,00	-145,109
2.1.4.2	E_I-103028	3,37	3,61	0,00	-0,239
2.1.4.2	E_I-105778	192,34	264,21	0,00	-71,867
2.1.4.2	E_I-105859	164,46	167,03	0,00	-2,572
2.1.4.2	E_I-106282	453,23	499,94	0,00	-46,710
2.1.4.2	E_I-108389	2,91	3,24	0,00	-0,328
2.1.4.2	E_I-108447	0,71	0,79	0,00	-0,075
2.1.4.2	E_I-108455	172,68	178,19	0,00	-5,509
2.1.4.2	E_I-108457	1,30	1,31	0,00	-0,003
2.1.4.2	E_I-110504	0,44	2,06	0,00	-1,616
2.1.4.2	E_I-111085	400,63	448,81	0,01	-48,181
2.1.4.2	E_I-111144	127,14	129,44	0,00	-2,294
2.1.4.2	E_I-111391	406,71	407,46	0,00	-0,752
2.1.4.2	E_I-113195	10,73	10,73	0,00	-0,005
2.1.4.2	E_I-116821	2,43	2,06	0,41	-0,041
2.1.4.2	E_I-117878	0,69	0,69	0,00	-0,001
2.1.4.2	E_I-118315	138,27	133,11	37,23	-32,066
2.1.4.2	E_I-138101	1,52	1,52	0,00	-0,001
2.1.4.2	E_I-148799	1,39	1,40	0,00	-0,017
2.1.4.2	H_I-169708	58,66	56,33	9,08	-6,754
2.1.4.2	H_I-181134	0,46	0,80	0,00	-0,336

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.1.4.2	H_I-197689	25,59	40,98	0,00	-15,388
2.1.4.2	I_I-208375	2,29	0,15	2,16	-0,025
2.1.4.2	I_I-211679	1,28	1,29	0,00	-0,008
2.1.4.2	I_I-213330	2,11	2,30	0,00	-0,189
2.1.4.2	J_I-227272	0,60	0,64	0,00	-0,038
2.2.1.1	E_I-100785	9,83	20,10	0,00	-10,277
2.2.1.1	E_I-102991	169,39	170,43	0,00	-1,044
2.2.1.1	E_I-104528	211,99	232,37	0,00	-20,376
2.2.1.1	E_I-107878	548,02	548,66	0,00	-0,635
2.2.1.1	E_I-111332	49,91	90,65	0,00	-40,739
2.2.1.1	E_I-111335	12,59	12,59	0,00	-0,004
2.2.1.1	E_I-111361	184,25	200,70	0,00	-16,451
2.2.1.1	E_I-112730	0,47	0,49	0,00	-0,012
2.2.1.1	E_I-112811	32,78	32,99	0,00	-0,213
2.2.1.1	E_I-116103	101,39	248,50	0,00	-147,114
2.2.1.1	E_I-118304	0,45	0,45	0,00	-0,001
2.2.1.1	J_I-228346	175,72	230,48	2,21	-56,968
2.2.1.2	E_I-106410	6,90	25,09	0,00	-18,193
2.2.1.2	E_I-111334	11,71	11,81	0,00	-0,100
2.2.1.2	E_I-111340	22,42	22,43	0,00	-0,008
2.2.1.2	E_I-111356	9,95	15,01	0,00	-5,058
2.2.1.2	E_I-116433	14,33	14,49	0,00	-0,160
2.2.1.2	E_I-118278	11,08	11,09	0,00	-0,009
2.2.1.2	E_I-118306	6,83	6,84	0,00	-0,008
2.2.1.2	E_I-118307	6,43	6,44	0,00	-0,011
2.2.1.2	E_I-118363	9,15	9,26	0,00	-0,109
2.2.1.2	E_I-119060	1,79	1,79	0,00	-0,003
2.2.1.2	E_I-126206	1,36	1,81	0,00	-0,444

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.1.2	E_I-126231	0,88	1,01	0,00	-0,127
2.2.1.2	E_I-126233	1,12	1,25	0,00	-0,127
2.2.1.2	E_I-127154	1,09	3,01	0,00	-1,919
2.2.1.2	E_I-133399	25,71	36,71	0,54	-11,549
2.2.1.2	E_I-157034	85,80	88,23	0,00	-2,428
2.2.1.2	H_I-175612	0,91	0,92	0,00	-0,005
2.2.1.2	H_I-185879	93,47	93,65	0,00	-0,184
2.2.1.2	H_I-186153	115,05	99,39	21,17	-5,514
2.2.1.2	H_I-189122	5,05	5,06	0,00	-0,007
2.2.1.2	H_I-198015	23,05	27,64	0,00	-4,585
2.2.1.2	H_I-198016	9,59	9,94	0,00	-0,350
2.2.1.2	H_I-198029	121,16	112,65	10,74	-2,230
2.2.1.2	I_I-219085	37,71	75,43	0,00	-37,722
2.2.2.1	E_I-102612	73,29	332,16	0,00	-258,871
2.2.2.1	E_I-102667	1,14	1,15	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-111061	332,23	332,24	0,00	-0,005
2.2.2.1	E_I-111063	199,39	199,49	0,00	-0,102
2.2.2.1	E_I-111064	248,96	251,52	0,00	-2,563
2.2.2.1	H_I-111299	3,04	8,60	0,00	-5,559
2.2.2.1	E_I-111302	8,14	8,15	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-111307	5,02	5,27	0,00	-0,242
2.2.2.1	E_I-111318	0,25	2,94	0,00	-2,693
2.2.2.1	E_I-112238	0,32	1,37	0,00	-1,051
2.2.2.1	E_I-112239	0,33	1,44	0,00	-1,117
2.2.2.1	E_I-112243	0,39	2,73	0,00	-2,345
2.2.2.1	E_I-112244	1,53	1,61	0,00	-0,085
2.2.2.1	E_I-112250	0,28	1,94	0,00	-1,662
2.2.2.1	E_I-112279	0,39	2,83	0,00	-2,440

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	E_I-112286	1,55	1,76	0,00	-0,207
2.2.2.1	E_I-112287	1,12	1,12	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-112288	0,31	2,71	0,00	-2,401
2.2.2.1	E_I-112290	1,57	1,60	0,00	-0,031
2.2.2.1	E_I-112479	2,25	2,74	0,00	-0,488
2.2.2.1	E_I-112480	5,29	5,88	0,00	-0,589
2.2.2.1	E_I-116142	1,76	1,77	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-116146	1,49	2,36	0,00	-0,867
2.2.2.1	E_I-116367	2,75	2,82	0,00	-0,075
2.2.2.1	E_I-116409	38,40	39,32	0,00	-0,926
2.2.2.1	E_I-116418	4,06	4,07	0,00	-0,006
2.2.2.1	E_I-117002	0,99	0,99	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-117021	8,58	9,34	0,00	-0,755
2.2.2.1	E_I-117026	6,62	7,31	0,00	-0,689
2.2.2.1	E_I-117615	1,32	1,33	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-118040	3,84	3,95	0,00	-0,117
2.2.2.1	E_I-118057	2,71	2,75	0,00	-0,044
2.2.2.1	E_I-118079	2,01	2,06	0,00	-0,055
2.2.2.1	E_I-118083	0,61	0,61	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-118105	1,93	1,93	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-118137	1,17	1,17	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-118157	1,48	1,49	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-118162	1,63	1,64	0,00	-0,006
2.2.2.1	E_I-118208	2,03	2,03	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-118229	4,77	4,78	0,00	-0,009
2.2.2.1	E_I-118240	0,77	0,77	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-118263	5,43	5,43	0,00	-0,004
2.2.2.1	E_I-118272	2,60	2,60	0,00	-0,001

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	E_I-120782	1,20	1,20	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-120785	1,19	1,20	0,00	-0,004
2.2.2.1	E_I-120789	1,29	1,29	0,00	-0,007
2.2.2.1	E_I-120942	6,17	6,17	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-120945	2,58	2,58	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-120946	0,36	0,37	0,00	-0,007
2.2.2.1	E_I-120948	1,45	1,47	0,00	-0,023
2.2.2.1	E_I-120949	2,47	2,47	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-120951	0,91	0,91	0,00	-0,004
2.2.2.1	E_I-120955	1,08	1,09	0,00	-0,007
2.2.2.1	E_I-120971	1,93	1,93	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-120975	1,57	1,59	0,00	-0,020
2.2.2.1	E_I-120987	29,77	29,80	0,00	-0,028
2.2.2.1	E_I-124756	3,94	3,95	0,00	-0,011
2.2.2.1	E_I-124822	1,39	1,39	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-124837	0,64	0,64	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-124849	1,18	1,19	0,00	-0,004
2.2.2.1	E_I-126189	11,53	12,56	0,00	-1,034
2.2.2.1	E_I-126192	2,97	3,16	0,00	-0,190
2.2.2.1	E_I-126193	10,05	11,11	0,00	-1,060
2.2.2.1	E_I-126196	1,48	1,65	0,00	-0,176
2.2.2.1	E_I-126198	1,44	1,60	0,00	-0,163
2.2.2.1	E_I-126199	1,43	1,60	0,00	-0,163
2.2.2.1	E_I-126200	1,40	1,56	0,00	-0,163
2.2.2.1	E_I-126204	1,39	1,55	0,00	-0,163
2.2.2.1	E_I-126209	16,00	16,98	0,00	-0,978
2.2.2.1	E_I-126212	4,52	4,85	0,00	-0,332
2.2.2.1	E_I-126213	4,53	4,90	0,00	-0,371

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	E_I-126214	2,70	2,98	0,00	-0,285
2.2.2.1	E_I-126215	2,85	3,16	0,00	-0,309
2.2.2.1	E_I-126216	6,16	6,38	0,00	-0,222
2.2.2.1	E_I-126217	6,77	7,17	0,00	-0,397
2.2.2.1	E_I-126218	3,64	4,13	0,00	-0,491
2.2.2.1	E_I-126219	10,65	11,83	0,00	-1,179
2.2.2.1	E_I-126220	11,22	12,45	0,00	-1,229
2.2.2.1	E_I-126224	16,34	17,16	0,00	-0,824
2.2.2.1	E_I-126225	18,15	19,05	0,00	-0,893
2.2.2.1	E_I-126226	9,92	10,38	0,00	-0,459
2.2.2.1	E_I-126227	10,36	10,92	0,00	-0,561
2.2.2.1	E_I-126228	9,74	10,33	0,00	-0,590
2.2.2.1	E_I-126229	5,14	5,49	0,00	-0,349
2.2.2.1	E_I-126230	7,14	7,17	0,00	-0,031
2.2.2.1	E_I-129007	5,93	5,94	0,00	-0,016
2.2.2.1	E_I-129009	5,18	5,19	0,00	-0,013
2.2.2.1	E_I-129011	4,27	4,31	0,00	-0,044
2.2.2.1	E_I-129012	6,65	6,65	0,00	-0,008
2.2.2.1	E_I-129020	18,95	18,96	0,00	-0,006
2.2.2.1	E_I-129021	3,36	3,37	0,00	-0,012
2.2.2.1	E_I-129025	10,71	10,71	0,00	-0,004
2.2.2.1	E_I-129027	3,32	3,33	0,00	-0,009
2.2.2.1	E_I-129030	0,96	0,97	0,00	-0,009
2.2.2.1	E_I-129120	0,17	0,02	0,33	-0,175
2.2.2.1	E_I-129208	3,41	3,44	0,00	-0,034
2.2.2.1	E_I-132669	0,76	0,76	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132674	0,52	0,52	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132679	1,55	2,22	0,00	-0,674

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	E_I-132682	1,39	1,40	0,00	-0,009
2.2.2.1	E_I-132684	1,26	1,26	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132685	8,50	8,50	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-132686	2,13	2,14	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132687	3,01	3,01	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-132688	1,13	1,13	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-132694	1,98	1,98	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132696	0,76	0,77	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132699	1,17	1,17	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132707	0,92	0,92	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-132710	0,87	0,87	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-132712	0,62	0,78	0,00	-0,163
2.2.2.1	E_I-132714	0,44	0,44	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-132715	0,88	0,88	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132716	1,18	1,18	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132719	1,04	1,04	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-132723	0,46	0,46	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-133243	0,39	0,39	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-133246	2,54	2,54	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-133252	0,96	0,96	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-133256	2,12	2,12	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-133258	1,10	1,10	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-133259	1,98	1,99	0,00	-0,015
2.2.2.1	E_I-133264	2,76	2,78	0,00	-0,016
2.2.2.1	E_I-133267	5,24	5,27	0,00	-0,027
2.2.2.1	E_I-133269	6,01	6,03	0,00	-0,018
2.2.2.1	E_I-133272	5,56	5,57	0,00	-0,005
2.2.2.1	E_I-133276	3,30	3,31	0,00	-0,008

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	E_I-133336	1,15	1,16	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-133347	0,86	0,86	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-150998	18,24	18,33	0,00	-0,096
2.2.2.1	E_I-151140	0,61	0,61	0,00	-0,007
2.2.2.1	E_I-152257	12,79	12,79	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-152287	9,28	9,28	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-152297	2,59	2,59	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-152300	3,45	3,45	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-152301	2,87	2,88	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-152302	1,22	1,22	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-152303	0,65	0,65	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-152304	1,00	1,00	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-152305	1,00	1,00	0,00	-0,003
2.2.2.1	E_I-152306	0,98	0,98	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-152307	0,90	0,90	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-152309	1,09	1,10	0,00	-0,001
2.2.2.1	E_I-152310	1,97	1,97	0,00	-0,001
2.2.2.1	H_I-159197	1,79	1,79	0,00	-0,001
2.2.2.1	H_I-159198	1,32	1,33	0,00	-0,001
2.2.2.1	H_I-159206	2,25	2,25	0,00	-0,001
2.2.2.1	H_I-159207	3,39	3,40	0,00	-0,005
2.2.2.1	E_I-185174	3,89	3,91	0,00	-0,023
2.2.2.1	H_I-185968	2,29	2,29	0,00	-0,005
2.2.2.1	H_I-185980	2,17	2,17	0,00	-0,005
2.2.2.1	H_I-186398	3,08	3,10	0,00	-0,017
2.2.2.1	H_I-188526	2,35	2,68	0,00	-0,327
2.2.2.1	H_I-196305	9,83	9,83	0,00	-0,004
2.2.2.1	H_I-196318	6,43	6,44	0,00	-0,003

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	H_I-196319	4,65	4,65	0,00	-0,002
2.2.2.1	H_I-196424	2,47	3,68	0,00	-1,213
2.2.2.1	H_I-196514	5,95	7,22	0,00	-1,276
2.2.2.1	E_I-197813	2,75	2,76	0,00	-0,008
2.2.2.1	E_I-198669	0,17	0,68	0,00	-0,513
2.2.2.1	E_I-198675	0,05	0,16	0,00	-0,111
2.2.2.1	E_I-198685	0,72	0,76	0,00	-0,036
2.2.2.1	E_I-198688	0,18	0,22	0,00	-0,040
2.2.2.1	E_I-198690	0,11	0,19	0,00	-0,074
2.2.2.1	E_I-198694	0,03	0,05	0,00	-0,015
2.2.2.1	E_I-198695	0,03	0,05	0,00	-0,015
2.2.2.1	E_I-198696	1,13	1,41	0,00	-0,286
2.2.2.1	E_I-198698	1,40	1,40	0,00	-0,002
2.2.2.1	E_I-198699	0,60	0,64	0,00	-0,044
2.2.2.1	E_I-198702	1,07	1,11	0,00	-0,044
2.2.2.1	E_I-198703	0,79	0,84	0,00	-0,044
2.2.2.1	E_I-198704	0,39	0,80	0,00	-0,412
2.2.2.1	E_I-198705	0,63	3,34	0,00	-2,712
2.2.2.1	E_I-198706	0,19	0,42	0,00	-0,231
2.2.2.1	E_I-198707	0,55	2,78	0,00	-2,235
2.2.2.1	E_I-198708	0,18	0,34	0,00	-0,161
2.2.2.1	E_I-198711	0,43	0,75	0,00	-0,319
2.2.2.1	E_I-198714	1,80	2,32	0,00	-0,521
2.2.2.1	E_I-198715	0,46	0,67	0,00	-0,216
2.2.2.1	E_I-198716	3,87	4,09	0,00	-0,224
2.2.2.1	E_I-198717	0,95	0,96	0,00	-0,015
2.2.2.1	E_I-198721	2,10	2,28	0,00	-0,174
2.2.2.1	E_I-198722	1,59	4,21	0,00	-2,628

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	E_I-198724	0,33	0,44	0,00	-0,114
2.2.2.1	E_I-198725	0,40	0,45	0,00	-0,048
2.2.2.1	E_I-198726	0,70	0,78	0,00	-0,078
2.2.2.1	E_I-198729	3,16	3,33	0,00	-0,175
2.2.2.1	E_I-198730	3,14	3,42	0,00	-0,281
2.2.2.1	E_I-198732	0,86	1,13	0,00	-0,269
2.2.2.1	E_I-198734	0,71	1,08	0,00	-0,370
2.2.2.1	E_I-198735	1,39	1,54	0,00	-0,154
2.2.2.1	E_I-198736	1,29	1,58	0,00	-0,296
2.2.2.1	E_I-198738	0,78	1,14	0,00	-0,356
2.2.2.1	E_I-198739	3,05	3,28	0,00	-0,236
2.2.2.1	E_I-198741	1,99	2,15	0,00	-0,164
2.2.2.1	E_I-198744	1,70	2,02	0,00	-0,320
2.2.2.1	E_I-198747	1,21	1,35	0,00	-0,140
2.2.2.1	E_I-198749	1,53	4,00	0,00	-2,471
2.2.2.1	E_I-198754	0,18	0,20	0,00	-0,021
2.2.2.1	E_I-198757	2,51	2,56	0,00	-0,049
2.2.2.1	E_I-198758	5,79	7,20	0,00	-1,410
2.2.2.1	E_I-198759	0,27	3,67	0,00	-3,391
2.2.2.1	E_I-198763	2,82	2,89	0,00	-0,073
2.2.2.1	E_I-198765	11,49	12,27	0,00	-0,784
2.2.2.1	E_I-198778	2,46	2,51	0,00	-0,054
2.2.2.1	J_I-218702	1,27	1,28	0,00	-0,012
2.2.2.1	J_I-218705	3,18	3,25	0,00	-0,064
2.2.2.1	I_I-219139	0,56	0,56	0,00	-0,003
2.2.2.1	I_I-219141	0,57	0,60	0,00	-0,022
2.2.2.1	I_I-219547	87,03	89,00	0,00	-1,972
2.2.2.1	J_I-220662	3,46	3,46	0,00	-0,001

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.2.1	J_I-225455	3,87	4,00	0,00	-0,131
2.2.2.1	J_I-226991	5,94	6,26	0,00	-0,320
2.2.2.2	E_I-126207	2,48	2,81	0,00	-0,326
2.2.2.2	I_I-210686	0,75	0,74	0,01	-0,003
2.2.3.1	E_I-161973	61,64	110,11	0,00	-48,466
2.2.3.1	E_I-161976	102,37	171,55	0,00	-69,187
2.2.3.1	H_I-185703	957,29	957,91	0,00	-0,628
2.2.3.1	I_I-215117	22,26	22,26	0,09	-0,089
2.2.3.1	I_I-215121	10,53	10,54	0,00	-0,004
2.2.3.1	I_I-215123	15,70	15,70	0,00	-0,006
2.2.3.1	I_I-215129	21,80	22,04	0,00	-0,234
2.2.3.1	I_I-215139	101,78	109,10	0,00	-7,318
2.2.3.1	I_I-215157	100,09	100,11	0,00	-0,026
2.2.3.1	I_I-215177	55,17	55,17	3,84	-3,838
2.2.3.1	J_I-228775	123,32	107,12	24,76	-8,551
2.2.3.1	J_I-228781	112,26	92,06	29,39	-9,188
2.2.3.1	J_I-228790	109,48	108,00	81,53	-80,039
2.2.3.2	I_I-215199	12,12	14,35	5,66	-7,890
2.2.3.2	I_I-215205	8,75	0,33	8,59	-0,172
2.2.3.2	I_I-215207	7,83	4,84	7,03	-4,047
2.2.3.2	I_I-215209	3,25	1,02	2,54	-0,312
2.2.3.2	I_I-215213	1,69	1,36	0,61	-0,285
2.2.3.2	I_I-215216	5,82	0,40	5,62	-0,194
2.2.3.2	I_I-215218	3,09	1,63	2,29	-0,837
2.2.3.2	I_I-215221	3,47	8,96	0,00	-5,485
2.2.3.2	I_I-215223	0,80	2,64	0,00	-1,835
2.2.3.2	I_I-215224	2,19	0,28	1,95	-0,035
2.2.3.2	I_I-215226	12,48	6,87	12,55	-6,934

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.2.3.2	I_I-215227	10,03	3,77	8,36	-2,098
2.2.3.2	I_I-215229	20,69	5,31	18,53	-3,147
2.2.3.2	I_I-215233	0,80	4,82	0,26	-4,279
2.2.3.2	I_I-215234	10,66	4,79	7,74	-1,868
2.2.3.2	I_I-215235	12,55	7,31	10,15	-4,899
2.2.3.2	I_I-215238	18,33	10,39	12,77	-4,826
2.2.3.2	I_I-215239	5,00	2,51	2,52	-0,036
2.2.3.2	I_I-215241	12,08	8,81	10,26	-6,990
2.2.3.2	I_I-215242	15,87	11,04	13,77	-8,946
2.2.3.2	I_I-215245	0,45	1,62	0,17	-1,340
2.2.3.2	I_I-215246	0,87	1,87	0,01	-1,006
2.2.3.5	E_I-108847	114,65	218,96	0,00	-104,311
2.2.3.5	H_I-185878	15,51	15,60	0,00	-0,086
2.2.4.1	E_I-101206	707,94	725,21	0,49	-17,755
2.2.4.1	J_I-218305	437,42	427,51	38,11	-28,207
2.2.4.2	E_I-133406	15,00	15,33	0,00	-0,329
2.2.4.2	I_I-219555	110,83	113,55	0,00	-2,715
2.3.2	E_I-101231	2 739,31	2 818,54	0,00	-79,223
2.3.2	E_I-111331	198,23	263,72	0,00	-65,496
2.3.2	E_I-116516	229,08	232,63	0,00	-3,547
2.4	E_I-126235	1,32	1,41	0,00	-0,095
2.6	E_I-103445	122,98	123,16	0,00	-0,188
2.6	E_I-127201	0,91	0,95	0,00	-0,035
2.6	E_I-130713	6,17	14,49	0,00	-8,321
2.6	H_I-186156	44,63	44,69	0,00	-0,056
2.6	E_I-188383	32,61	32,79	0,00	-0,174
2.6	H_I-197687	39,02	39,92	0,00	-0,899
2.6	H_I-197737	0,51	0,54	0,00	-0,034

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования; факт с начала года	Расхождение в расчетах
1	3	4	5	8	
2.6	H_I-198323	5,92	5,93	0,00	-0,010
2.6	H_P-001398	14,39	11,04	10,97	-7,620
2.6	I_P-002180	2,36	4,90	0,00	-2,542
2.6	I_P-002193	0,08	0,08	0,00	-0,004
2.6	J_P-003387	15,57	16,09	0,00	-0,524

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

По Форме №12

Превышение факта освоения за квартал (Ст. 11) над планом (Ст. 10)

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	E_I-120351	0,00	0,09	0,086	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-130777	0,00	0,02	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-131325	3,99	15,31	11,319	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-131605	0,00	2,51	2,508	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-138657	0,00	1,67	1,672	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-144854	0,00	3,52	3,521	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-146795	0,00	0,39	0,388	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-158677	0,00	0,39	0,393	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-162105	0,00	0,31	0,305	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-163162	0,81	1,07	0,265	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-164944	0,00	0,04	0,039	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-164945	0,00	2,13	2,134	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-171323	0,00	5,11	5,107	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-171640	5,99	7,59	1,594	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-174348	0,00	0,45	0,449	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-174578	0,00	3,14	3,138	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	5,24	5,236	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-177066	9,84	14,33	4,486	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-178074	0,00	0,37	0,372	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-178450	0,00	0,30	0,298	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-178468	0,00	25,27	25,271	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-179059	0,00	0,02	0,025	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-181231	0,00	0,12	0,116	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-183594	0,00	0,91	0,910	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-186342	0,00	0,02	0,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190781	0,00	0,09	0,095	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190983	0,00	14,95	14,953	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190987	0,00	1,94	1,939	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	H_I-193212	0,00	6,65	6,645	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-193910	0,00	0,03	0,033	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194498	0,00	0,10	0,104	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195055	0,00	0,16	0,161	Капитализация %
1.1.1.3	H_I-195986	0,00	0,04	0,035	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-196767	0,00	0,10	0,097	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-196774	0,00	7,04	7,038	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197141	0,00	0,23	0,232	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197314	0,00	0,05	0,046	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-199390	0,00	0,17	0,173	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-200882	0,00	0,06	0,062	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-200885	0,00	0,39	0,387	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-201403	0,00	0,05	0,052	Капитализация %
1.1.1.3	H_I-201534	0,00	0,18	0,184	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-202325	0,00	0,18	0,179	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-202448	0,00	2,25	2,248	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-202449	0,00	0,22	0,221	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-203234	0,00	0,36	0,359	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-203544	0,00	2,46	2,458	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-203787	0,00	0,21	0,208	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-204230	0,00	1,06	1,063	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-204261	0,00	0,03	0,033	Капитализация %
1.1.1.3	I_I-204398	0,00	2,93	2,930	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-204922	0,00	6,89	6,891	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-205427	0,00	0,20	0,202	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-205688	0,00	0,01	0,013	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-205690	0,00	0,12	0,121	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-206009	0,00	0,68	0,684	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-206207	0,00	12,97	12,974	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-206464	0,00	0,02	0,020	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-207289	0,00	2,48	2,481	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-207290	0,00	0,00	0,005	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	I_I-207848	0,00	7,04	7,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-208349	0,00	0,21	0,214	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-208924	0,00	0,46	0,456	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209354	0,00	16,83	16,834	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209355	0,00	0,43	0,429	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209512	0,00	0,21	0,212	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209728	0,00	15,63	15,632	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209729	0,00	8,80	8,802	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-210056	0,00	3,05	3,052	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-210597	0,00	9,24	9,240	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-212187	29,58	35,37	5,791	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-212798	0,00	0,23	0,234	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-212800	0,00	0,48	0,477	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-213142	0,00	0,81	0,811	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-213415	0,00	1,86	1,862	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-213725	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	I_I-214221	0,00	10,16	10,155	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-214395	0,00	0,05	0,051	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-214396	0,00	0,31	0,309	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215289	0,00	10,67	10,668	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215290	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-215436	0,00	0,27	0,266	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215437	0,00	0,45	0,450	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215438	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-215717	0,00	0,25	0,251	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215721	0,00	0,34	0,336	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215936	0,00	0,06	0,060	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216352	0,00	14,82	14,815	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216354	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216356	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216358	0,00	0,22	0,222	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216360	0,00	0,83	0,827	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	J_I-216361	0,00	0,01	0,012	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216450	0,00	1,20	1,201	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216456	0,00	0,19	0,186	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216457	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216464	0,00	0,64	0,635	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216466	0,00	0,09	0,093	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216468	0,00	1,24	1,239	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216474	0,00	0,07	0,073	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216496	0,00	4,31	4,311	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216498	0,00	0,18	0,185	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216500	0,00	0,05	0,047	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216676	0,00	0,32	0,319	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216677	0,00	0,06	0,064	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216678	0,00	0,77	0,772	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216921	0,00	0,22	0,220	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216922	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-216941	0,00	0,26	0,259	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-216950	0,00	0,14	0,144	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217144	0,00	1,24	1,240	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217146	0,00	0,27	0,267	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217148	0,00	0,69	0,686	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217149	0,00	0,13	0,126	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217381	0,00	0,26	0,257	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217385	0,00	0,02	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217425	0,00	7,20	7,196	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217564	0,00	0,40	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217566	0,00	0,16	0,158	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217568	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-217572	0,00	0,45	0,447	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217574	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-217575	0,00	0,05	0,054	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217577	0,00	0,87	0,872	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	J_I-217578	0,00	0,23	0,232	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217579	0,00	0,37	0,365	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217685	0,00	0,77	0,773	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217687	0,00	0,32	0,320	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217691	0,00	0,25	0,245	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217692	0,00	0,26	0,257	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217696	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-217698	0,00	0,20	0,202	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217810	0,00	7,17	7,168	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	14,61	14,615	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217813	0,00	1,69	1,690	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217934	0,00	1,85	1,850	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217935	0,00	0,10	0,102	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217939	0,00	0,02	0,024	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-218299	0,00	2,73	2,730	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-218300	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-218353	0,00	0,18	0,178	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-218526	0,00	0,03	0,034	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-218748	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.1.3	I_I-219570	0,00	0,02	0,019	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219577	0,00	10,49	10,493	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219607	0,00	6,20	6,201	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219608	0,00	0,27	0,272	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219612	0,00	2,06	2,064	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219628	0,00	3,29	3,288	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219651	0,00	1,42	1,418	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219678	0,00	1,07	1,074	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219697	0,00	2,10	2,101	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219701	0,00	2,10	2,100	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219726	0,00	1,89	1,887	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219742	0,00	1,66	1,662	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219760	0,00	2,99	2,991	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	I_I-219767	0,00	0,36	0,359	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219768	0,00	13,95	13,951	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219881	0,00	0,22	0,225	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-219910	0,00	2,40	2,399	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220207	0,00	0,25	0,254	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220218	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220223	0,00	0,01	0,012	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220226	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220228	0,00	2,19	2,195	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220560	0,00	0,20	0,195	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220615	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220617	0,00	0,98	0,984	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220620	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220621	0,00	0,00	0,002	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220622	0,00	0,20	0,196	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220624	0,00	0,30	0,297	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220924	0,00	0,42	0,421	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220937	0,00	0,05	0,049	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220942	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220946	0,00	1,24	1,235	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220947	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220996	0,00	0,04	0,038	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220997	0,00	0,13	0,128	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-220998	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-220999	0,00	0,00	0,002	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-221268	0,00	0,41	0,412	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-221275	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-221296	0,00	0,00	0,002	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-221512	0,00	0,35	0,352	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-222908	0,00	1,01	1,007	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-224030	0,00	0,78	0,784	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-224360	0,00	0,01	0,007	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	J_I-224494	0,00	2,73	2,731	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-225040	0,00	0,15	0,149	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-225638	0,00	0,05	0,051	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-225639	0,00	0,22	0,223	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-226198	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-226293	0,00	0,29	0,287	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-226418	0,00	0,80	0,799	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227044	0,00	0,22	0,217	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227045	0,00	0,50	0,505	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227048	0,00	0,10	0,100	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227050	0,00	0,01	0,005	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227051	0,00	5,56	5,558	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227100	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-227315	0,00	13,04	13,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227472	0,00	0,81	0,807	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227629	0,00	0,12	0,119	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227827	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-227829	0,00	0,10	0,096	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227831	0,00	4,19	4,192	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227951	0,00	0,78	0,782	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228052	0,00	15,72	15,719	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228106	0,00	0,10	0,096	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228304	0,00	13,16	13,159	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228341	0,00	0,73	0,731	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228342	0,00	0,65	0,650	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228500	0,00	0,13	0,130	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-228989	0,00	1,07	1,071	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229012	0,00	2,92	2,924	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229013	0,00	1,90	1,903	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229058	0,00	0,07	0,074	Капитализация %
1.1.1.3	J_I-229068	0,00	0,15	0,150	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229320	0,00	0,29	0,291	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	J_I-229667	0,00	0,09	0,092	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-229845	0,00	10,69	10,691	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-230037	0,00	0,04	0,042	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	H_I-200902	0,00	7,76	7,762	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	H_I-201405	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.1	H_I-201716	0,00	0,48	0,481	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	H_I-202445	0,00	0,69	0,685	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-203536	0,00	0,02	0,016	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-204395	0,00	0,04	0,039	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-204404	0,00	0,02	0,019	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-204579	0,00	0,17	0,166	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-204580	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-208560	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-209357	0,00	0,02	0,023	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-209524	0,00	0,30	0,303	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-210642	0,00	0,00	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-211127	0,00	0,04	0,043	Капитализация %
1.1.4.1	I_I-212057	0,00	0,18	0,183	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-212279	0,00	0,01	0,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.1	I_I-214118	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.4.1	J_I-227058	0,00	0,57	0,573	Затраты для оформления ИРД
1.1.4.2	H_I-112364	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.4.2	E_I-122395	0,00	0,10	0,100	Капитализация %
1.1.4.2	E_I-122812	0,00	0,04	0,038	Капитализация %
1.1.4.2	E_I-127340	0,00	0,04	0,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E_I-134778	0,00	0,09	0,087	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-159860	0,00	0,01	0,009	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-164967	0,00	1,13	1,127	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-165882	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-165885	0,00	11,34	11,339	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-183316	0,00	4,28	4,280	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	E_I-184436	2,00	66,15	64,147	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.4.2	E_I-184447	0,00	0,50	0,499	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	H_I-187185	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-194652	0,00	0,70	0,700	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-195495	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-196174	0,00	1,32	1,320	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-196652	0,00	1,80	1,799	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-196766	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-196914	0,00	7,78	7,781	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-196921	0,00	0,05	0,051	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-197150	0,00	0,03	0,035	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-197312	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-200889	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-200901	0,00	5,57	5,565	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-201529	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-201535	0,00	0,16	0,161	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-202675	0,00	0,03	0,032	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202678	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202684	0,00	0,03	0,029	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202923	0,00	3,35	3,348	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-202930	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202932	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-202937	0,00	1,87	1,870	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-202939	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202945	0,00	0,03	0,029	Капитализация %
1.1.4.2	H_I-202948	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202953	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-202955	0,00	0,05	0,051	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203228	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203233	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203534	0,00	0,08	0,081	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203541	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203552	0,00	0,01	0,012	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.4.2	I_I-203559	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203777	0,00	1,64	1,639	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203788	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-203950	0,00	0,07	0,075	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204035	0,00	0,10	0,104	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204039	0,00	0,02	0,021	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204232	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204234	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204236	0,00	3,92	3,921	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204242	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204388	0,00	0,07	0,070	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204394	0,00	0,04	0,045	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204403	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-204847	0,00	5,57	5,569	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-204848	0,00	2,91	2,913	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205121	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205124	0,00	0,53	0,535	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	0,04	0,037	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205335	0,00	0,00	0,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205428	0,00	2,55	2,551	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205432	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205685	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-205689	0,00	0,09	0,088	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205730	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-206202	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-206205	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-206745	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-206888	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207596	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207777	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207847	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-207931	0,00	2,23	2,229	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.4.2	I_I-208068	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208108	0,00	0,06	0,056	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-208110	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208335	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208551	0,00	0,12	0,116	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-208561	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-208564	0,00	0,02	0,017	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-209356	0,00	0,10	0,096	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-209501	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-209504	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-210055	0,00	1,54	1,542	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-210649	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-211126	0,00	6,32	6,317	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-211303	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-211628	0,00	0,19	0,192	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-211757	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-211759	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-212433	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-212802	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-213017	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-213153	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-213343	0,00	0,02	0,022	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-213345	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
1.1.4.2	I_I-214223	0,00	15,08	15,078	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-216936	0,00	0,15	0,149	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-216942	0,00	6,32	6,324	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-217811	0,00	0,12	0,121	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-218356	0,00	0,35	0,346	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-220926	0,00	0,02	0,023	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-220994	0,00	0,11	0,114	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-221194	0,00	0,01	0,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-221196	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.4.2	J_I-222976	0,00	4,06	4,055	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-224661	0,00	0,02	0,020	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-224928	0,00	0,11	0,112	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-225044	0,00	0,12	0,120	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-225789	0,00	0,07	0,067	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-226298	0,00	0,05	0,049	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-227630	0,00	0,05	0,049	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	J_I-228995	0,00	0,13	0,132	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229007	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229008	0,00	0,11	0,114	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229015	0,00	0,13	0,135	Капитализация %
1.1.4.2	J_I-229026	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.1	E_I-105679	0,00	0,19	0,185	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	E_I-106890	0,00	0,04	0,037	Капитализация %
1.2.1.1	E_I-115470	0,00	1,56	1,557	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	H_I-132474	0,00	1,35	1,350	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	H_I-162262	0,00	0,03	0,033	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-185515	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198101	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198102	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198113	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198123	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198125	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.1	H_I-198167	0,00	1,77	1,771	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	H_I-201211	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
1.2.1.1	J_I-227060	0,00	0,30	0,299	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.1	J_I-228977	0,00	1,20	1,202	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	E_I-151682	0,00	6,37	6,370	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-168585	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-195636	0,00	1,92	1,924	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.2	H_I-197847	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197848	0,00	0,01	0,005	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.1.2	H_I-197849	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197850	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197852	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197853	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197854	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197855	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197858	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197859	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197861	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197863	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197864	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197865	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197866	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197867	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197868	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197869	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197870	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197871	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-197879	0,00	3,95	3,947	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.2	H_I-197882	0,00	44,78	44,780	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.1.2	H_I-197884	0,00	3,04	3,039	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198099	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198100	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198105	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198107	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198110	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198111	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198115	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198116	0,00	0,50	0,503	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198122	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198127	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198128	0,00	0,01	0,010	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.1.2	H_I-198131	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198154	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198184	0,00	0,02	0,015	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198185	0,00	0,02	0,015	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198196	0,00	2,30	2,299	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198216	0,00	0,02	0,015	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198217	0,00	0,04	0,044	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198220	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198224	0,00	0,66	0,662	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198258	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198259	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198260	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198265	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198266	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198268	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198269	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198272	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198274	0,00	0,01	0,013	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198276	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198277	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198278	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198279	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198281	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198283	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198287	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198290	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198293	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198294	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198295	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198296	0,00	0,01	0,013	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198299	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198300	0,00	0,01	0,011	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.1.2	H_I-198301	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198302	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198308	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.2.1.2	H_I-198513	0,00	5,45	5,450	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198514	1,32	5,50	4,184	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198515	1,66	5,49	3,830	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198523	0,00	5,48	5,482	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210452	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210453	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210454	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210455	0,00	0,05	0,047	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.2	I_I-210456	0,00	0,05	0,047	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.2	I_I-210457	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210458	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210459	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210460	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210461	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210462	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210463	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210464	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210465	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210466	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210467	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210468	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210469	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210470	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210471	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210472	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210473	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210474	0,00	0,05	0,049	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.1.2	I_I-210475	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210476	0,00	0,00	0,001	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.1.2	I_I-210477	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210478	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210479	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210480	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210481	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210482	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210483	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210484	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210485	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210486	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210487	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210488	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210489	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210490	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210491	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210492	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210493	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210494	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210495	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210496	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210497	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210498	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210499	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210500	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210501	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210503	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210504	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210507	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210509	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210510	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210511	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.1.2	I_I-210512	0,00	0,00	0,001	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.2.1	E_I-112087	0,00	0,54	0,542	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.2.1	E_I-124611	0,00	0,44	0,436	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-127173	0,00	6,80	6,803	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-163013	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-163040	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-168591	0,00	0,02	0,020	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174166	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174167	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174168	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174169	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174171	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174172	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174173	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174174	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174175	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174176	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174179	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174180	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174181	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174182	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174183	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174184	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174185	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174186	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-174572	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-182243	0,00	0,06	0,064	Капитализация %
1.2.2.1	E_I-184457	0,00	0,30	0,296	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185448	0,00	0,31	0,313	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185470	0,00	0,12	0,122	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-185491	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185493	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-185500	0,00	0,01	0,006	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.2.1	H_I-185564	0,00	0,28	0,276	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-197688	0,00	0,30	0,297	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-197989	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198002	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198008	0,00	0,08	0,077	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198255	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198493	0,00	2,04	2,044	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198497	0,00	0,12	0,117	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198502	0,00	0,04	0,038	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198503	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198505	0,70	0,74	0,043	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	H_I-198506	0,00	0,26	0,257	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198507	0,00	0,02	0,015	Капитализация %
1.2.2.1	H_I-198508	0,00	0,48	0,476	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210068	0,00	74,61	74,608	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210069	0,00	59,07	59,074	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210081	0,00	0,26	0,262	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210082	0,00	0,38	0,382	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210084	0,00	1,42	1,422	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210087	0,00	0,15	0,152	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.2.2.1	I_I-210091	0,00	2,62	2,615	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.2.1	I_I-210092	0,00	1,78	1,776	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.2.1	I_I-210157	0,00	0,11	0,110	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210159	0,00	0,08	0,083	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210182	0,00	0,90	0,899	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210206	0,00	0,08	0,084	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210212	0,00	0,13	0,130	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210284	0,00	0,02	0,022	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210314	0,00	0,01	0,013	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210327	0,00	0,09	0,087	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210407	0,00	0,04	0,043	Капитализация %
1.2.2.1	I_I-210525	0,00	2,04	2,044	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.2.1	J_I-213340	0,00	0,19	0,187	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-219690	0,00	0,77	0,773	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-219905	0,00	0,45	0,445	Корректировка графика производства работ
1.2.2.2	H_I-188668	0,00	1,19	1,189	Капитализация %
1.2.3.1	I_I-210132	0,00	0,04	0,036	Капитализация %
1.2.3.1	I_I-215101	16,52	48,58	32,062	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228762	0,00	31,19	31,192	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228763	0,00	9,35	9,347	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J_I-228764	0,00	4,00	4,004	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J_I-228765	0,00	15,21	15,209	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228766	0,00	17,03	17,029	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228767	0,00	8,75	8,749	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J_I-228768	0,00	39,52	39,520	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J_I-228769	0,00	28,58	28,579	Корректировка графика производства работ
1.2.3.1	J_I-228770	0,00	14,93	14,925	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.3.1	J_I-228771	0,00	20,02	20,021	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.2.4.1	I_I-209359	0,00	0,07	0,074	Корректировка графика производства работ
1.2.4.1	I_I-209360	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
1.2.4.1	I_I-209361	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.2.4.2	H_I-168566	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
1.2.4.2	E_I-184502	0,00	1,08	1,083	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-184439	2,00	60,03	58,027	Корректировка графика производства работ
1.3.1	E_I-184615	0,09	0,43	0,339	Затраты для оформления ИРД
1.3.1	E_I-187868	0,57	2,36	1,792	Капитализация %
1.3.1	E_I-187869	2,00	16,32	14,319	Корректировка графика производства работ
1.3.1	I_I-210529	0,00	0,29	0,295	Арендная плата за землю
1.3.1	J_I-228509	9,44	14,62	5,176	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-155086	10,00	26,04	16,041	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.3.2	H_I-172329	0,00	1,31	1,310	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.3.2	E_I-184435	0,00	15,43	15,429	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184437	2,00	44,88	42,878	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184456	0,00	4,55	4,546	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.3.2	E_I-184458	0,00	3,51	3,507	Корректировка графика производства работ
1.3.2	E_I-184495	0,00	4,55	4,546	Капитализация %
1.3.2	E_I-184577	0,00	0,44	0,439	Капитализация %
1.3.2	H_I-187148	0,00	0,90	0,899	Капитализация %
1.3.2	H_I-202904	0,00	2,08	2,085	Корректировка графика производства работ
1.3.2	J_I-227059	0,00	1,22	1,220	Затраты для оформления ИРД
1.3.2	J_I-229035	0,00	0,02	0,019	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-112177	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
1.4	E_I-127474	0,00	0,97	0,972	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.4	H_I-161980	0,00	1,08	1,084	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-168589	0,00	0,03	0,027	Капитализация %
1.4	H_I-183598	0,00	0,18	0,179	Корректировка графика производства работ
1.4	H_I-185471	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
1.4	H_I-185473	0,00	0,03	0,028	Капитализация %
1.4	H_I-185490	0,00	0,06	0,062	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
1.4	J_I-217233	0,00	1,60	1,600	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-219624	0,00	1,21	1,211	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-222896	0,00	0,53	0,528	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-225788	0,00	0,96	0,957	Корректировка графика производства работ
1.6	H_I-138141	0,00	0,17	0,167	Капитализация %
1.6	H_I-181478	0,00	6,67	6,667	Корректировка графика производства работ
1.6	H_I-181479	0,00	2,97	2,968	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-189137	0,00	0,13	0,134	Капитализация %
1.6	H_I-201143	0,00	0,11	0,115	Корректировка графика производства работ
1.6	J_I-215692	0,00	24,99	24,988	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_I-215693	0,00	29,53	29,530	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215694	0,00	24,69	24,694	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_I-215696	0,00	10,80	10,796	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215701	0,00	6,97	6,973	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215703	0,00	45,05	45,050	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-215707	0,00	2,48	2,475	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
1.6	J_I-223477	0,00	7,64	7,639	Приняты работы, невыполненные в прошлом году

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.6	E_P-000012	0,00	194,15	194,154	Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи.
1.6	E_P-000296	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001938	0,00	2,07	2,072	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002284	0,00	2,76	2,763	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002286	0,00	2,97	2,974	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002287	0,00	2,97	2,974	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002288	0,00	2,76	2,763	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002289	0,00	2,59	2,589	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002318	0,00	1,48	1,480	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002413	0,00	0,15	0,150	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002654	0,00	119,26	119,262	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002657	0,00	43,48	43,482	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002658	0,00	0,39	0,385	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-003377	0,00	7,30	7,296	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3	H_I-182418	0,00	0,06	0,056	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	H_I-187397	0,00	0,12	0,124	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-208429	0,00	0,12	0,119	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-209499	0,00	1,06	1,058	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-209562	0,00	0,18	0,184	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-209958	0,00	0,07	0,075	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-211317	0,00	0,69	0,690	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-216398	0,00	0,12	0,121	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-216719	0,00	0,64	0,640	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-217228	0,00	0,03	0,032	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-217996	0,00	0,32	0,321	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-218192	0,00	0,58	0,582	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-218253	0,00	0,09	0,091	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-218872	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.1.3	J_I-219003	0,00	2,37	2,366	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-219327	0,00	0,53	0,534	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-220352	0,00	5,88	5,877	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.1.1.3	J_I-220372	0,00	0,95	0,952	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-220473	0,00	0,52	0,524	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-220708	0,00	0,11	0,108	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-223305	0,00	0,27	0,273	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-223308	0,00	2,10	2,099	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224340	0,04	0,20	0,156	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224626	0,00	0,03	0,027	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224758	0,00	0,07	0,070	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225499	0,00	2,30	2,298	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225501	0,00	0,01	0,014	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225838	0,00	0,01	0,008	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-225879	0,00	0,02	0,023	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-226031	0,00	6,58	6,578	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-227271	0,00	0,63	0,628	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-227819	0,00	0,02	0,020	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-228102	0,00	30,52	30,517	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-228308	0,00	1,26	1,261	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-228349	0,00	0,02	0,023	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-228350	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.1.1.3	J_I-228351	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.1.1.3	J_I-229040	0,00	0,30	0,300	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-229645	0,00	0,56	0,557	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-229655	0,00	0,03	0,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-229699	0,00	0,01	0,006	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-229847	0,00	2,49	2,495	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-230035	0,00	0,00	0,004	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-230042	0,00	0,00	0,001	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I_I-211195	0,00	0,71	0,709	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I_I-213856	0,00	0,08	0,080	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	E_I-105844	0,00	5,96	5,956	Капитализация %
2.1.4.2	E_I-111329	0,00	5,60	5,601	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E_I-112304	0,00	0,59	0,593	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.1.4.2	E_I-116170	0,00	1,58	1,581	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.1.4.2	E_I-117060	0,00	1,22	1,223	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	E_I-124662	0,00	5,56	5,564	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	H_I-190980	0,00	2,98	2,981	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-193433	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.4.2	I_I-197326	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.4.2	H_I-198085	0,00	0,98	0,981	Дополнительные затраты для решения земельно-правовых вопросов (получение заключения Мособлэкспертиза)
2.1.4.2	H_I-198086	0,00	0,75	0,753	Капитализация %
2.1.4.2	I_I-208052	0,00	0,18	0,184	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I_I-208375	0,00	1,82	1,817	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I_I-209321	0,00	2,09	2,085	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-212268	0,00	0,31	0,306	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-215684	0,00	1,04	1,044	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-215731	0,00	0,12	0,116	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-216013	0,00	0,06	0,058	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-216019	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.1.4.2	J_I-216670	0,00	0,02	0,019	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-217348	0,00	0,27	0,270	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-218439	0,00	1,34	1,343	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-218785	0,00	1,37	1,375	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I_I-219546	0,00	0,02	0,017	Капитализация %
2.1.4.2	J_I-220064	0,00	0,11	0,111	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-220322	0,00	0,56	0,560	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-220992	0,00	0,34	0,335	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-223307	0,00	0,03	0,027	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-224406	0,00	0,14	0,137	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-224757	0,00	0,41	0,410	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-224782	0,00	0,05	0,049	Капитализация %
2.1.4.2	J_I-225067	0,00	0,11	0,111	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-225483	0,00	0,21	0,211	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-226030	0,00	0,06	0,060	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.1.4.2	J_I-226990	0,00	5,68	5,684	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-227077	0,00	0,03	0,026	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-227096	0,00	26,40	26,401	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-227098	0,00	0,73	0,726	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-228114	0,00	0,04	0,042	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-229380	0,00	0,19	0,190	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	J_I-229695	0,00	0,09	0,090	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.2.1.1	E_I-116171	0,00	0,12	0,116	Капитализация %
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0,89	0,887	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	E_I-118317	0,00	0,26	0,262	Капитализация %
2.2.1.1	E_I-185221	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
2.2.1.1	E_I-185222	0,00	0,39	0,386	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	J_I-227270	0,00	0,04	0,044	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.1.1	J_I-228346	0,00	10,98	10,978	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-133400	0,00	0,09	0,088	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-133401	0,00	0,06	0,064	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-163795	0,00	5,14	5,142	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-168922	0,00	6,27	6,267	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-185145	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185156	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185158	0,00	0,05	0,054	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185159	0,00	0,02	0,022	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185166	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185170	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185173	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185181	0,00	0,93	0,928	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	E_I-185193	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185195	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185201	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-185202	0,00	0,02	0,019	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-186368	0,00	0,10	0,103	Капитализация %
2.2.1.2	E_I-187545	2,54	9,27	6,731	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.1.2	H_I-197993	0,00	1,15	1,154	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-198071	0,00	0,09	0,089	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-198072	0,00	0,09	0,089	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203676	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203677	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203678	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203680	0,00	13,70	13,703	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203681	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	H_I-203682	0,00	13,89	13,885	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203684	0,00	13,87	13,869	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203686	0,00	14,32	14,315	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203687	0,00	13,29	13,292	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203688	0,00	13,49	13,489	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203690	0,00	13,63	13,630	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203699	0,00	13,36	13,360	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	H_I-203701	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209798	0,00	0,07	0,073	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209799	0,00	0,63	0,635	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209801	0,00	0,32	0,319	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209802	0,00	0,42	0,419	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209803	0,00	0,03	0,030	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209804	0,00	0,04	0,038	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209810	0,00	0,08	0,078	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209813	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209815	0,00	0,55	0,549	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209816	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209817	0,00	0,03	0,031	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209819	0,00	0,02	0,021	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209820	0,00	0,03	0,031	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209821	0,00	0,03	0,035	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209822	0,00	0,03	0,032	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209823	0,00	0,01	0,005	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.1.2	I_I-209825	0,00	0,07	0,071	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209866	0,00	0,05	0,049	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209894	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209901	0,00	0,26	0,259	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209902	0,00	0,25	0,248	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209903	0,00	0,21	0,205	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209904	0,00	0,16	0,164	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209905	0,00	0,01	0,010	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209906	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-209907	0,00	0,14	0,142	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210717	0,00	0,12	0,116	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210718	0,00	0,13	0,132	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210719	0,00	0,13	0,129	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210720	0,00	0,13	0,127	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210722	0,00	0,09	0,091	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210723	0,00	0,37	0,367	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210725	0,00	0,13	0,130	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210726	0,00	0,31	0,307	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210727	0,00	0,06	0,057	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-210728	0,00	0,05	0,050	Капитализация %
2.2.1.2	I_I-213566	0,00	0,06	0,057	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-116412	0,00	6,39	6,394	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.1	E_I-120990	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-127309	0,00	0,07	0,069	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-150250	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183181	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183182	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183188	0,00	0,03	0,031	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183189	0,00	0,03	0,027	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183191	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183192	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183194	0,00	0,13	0,131	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.2.1	E_I-183195	0,00	0,04	0,041	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183196	0,00	0,01	0,012	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183206	0,00	0,01	0,007	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183209	0,00	0,01	0,014	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183213	0,00	0,42	0,415	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183214	0,00	0,05	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183216	0,00	0,01	0,011	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183218	0,00	0,03	0,033	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183219	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183223	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183235	0,00	0,47	0,474	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183248	0,00	0,32	0,321	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183273	0,00	0,06	0,064	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183274	0,00	2,41	2,410	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183275	0,00	0,64	0,638	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-183277	0,00	0,02	0,024	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183279	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183280	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183282	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183283	0,00	0,02	0,022	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183284	0,00	0,03	0,033	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183285	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183288	0,00	0,02	0,020	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183290	0,00	0,00	0,002	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183291	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183293	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-183294	0,00	0,12	0,116	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-185150	0,00	6,16	6,164	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-185161	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-185171	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
2.2.2.1	E_I-185209	0,00	0,03	0,026	Капитализация %
2.2.2.1	I_I-186435	0,00	0,42	0,421	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.2.1	E_I-186662	0,00	0,04	0,042	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-186668	0,00	0,02	0,017	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186669	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186671	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186672	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186674	0,00	0,43	0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186676	0,00	0,69	0,691	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186677	0,00	0,09	0,085	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186678	0,00	0,05	0,048	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186679	0,00	0,04	0,035	Капитализация %
2.2.2.1	H_I-186680	0,00	0,08	0,075	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-188690	0,00	0,59	0,593	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-188711	0,00	0,53	0,526	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-217239	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221782	0,00	0,11	0,113	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221806	0,00	0,29	0,285	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221851	0,00	0,31	0,313	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221863	0,00	0,29	0,290	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221867	0,00	0,20	0,202	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221881	0,00	0,22	0,225	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221884	0,00	0,20	0,200	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221886	0,00	0,25	0,250	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221889	0,00	0,22	0,215	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221893	0,00	0,30	0,304	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221895	0,00	0,25	0,254	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221899	0,00	0,21	0,215	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221900	0,00	0,23	0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221902	0,00	0,37	0,366	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221904	0,00	0,34	0,342	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221910	0,00	0,33	0,329	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221911	0,00	0,28	0,279	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221913	0,00	0,23	0,228	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.2.1	J_I-221914	0,00	0,23	0,228	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221919	0,00	0,37	0,367	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221941	0,00	0,17	0,171	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221943	0,00	0,42	0,418	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221951	0,00	0,10	0,096	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221954	0,00	0,28	0,283	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221955	0,00	0,16	0,165	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221957	0,00	0,21	0,209	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221960	0,00	0,22	0,218	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221961	0,00	0,36	0,359	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221962	0,00	0,09	0,087	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-221963	0,00	0,43	0,425	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222042	0,00	0,39	0,386	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222044	0,00	0,24	0,243	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222048	0,00	0,15	0,147	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222049	0,00	0,02	0,017	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222051	0,00	0,34	0,343	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222052	0,00	0,01	0,007	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222053	0,00	0,25	0,246	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222054	0,00	0,07	0,070	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222058	0,00	0,12	0,117	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222059	0,00	0,03	0,027	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222060	0,00	0,05	0,048	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222061	0,00	0,28	0,283	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222062	0,00	0,25	0,246	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222063	0,00	0,14	0,140	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222064	0,00	0,11	0,113	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222066	0,00	0,07	0,073	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222067	0,00	0,25	0,246	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222068	0,00	0,15	0,146	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222069	0,00	0,10	0,103	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222070	0,00	0,09	0,088	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.2.1	J_I-222071	0,00	0,10	0,103	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222072	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222073	0,00	0,07	0,074	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222074	0,00	0,03	0,029	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222075	0,00	0,16	0,162	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222076	0,00	0,07	0,074	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222077	0,00	0,06	0,059	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222078	0,00	0,04	0,044	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.2.1	J_I-222079	0,00	0,21	0,206	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222080	0,00	0,15	0,147	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222081	0,00	0,19	0,192	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222082	0,00	0,09	0,088	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222099	0,00	0,33	0,333	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222114	0,00	0,19	0,186	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222115	0,00	0,17	0,171	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222116	0,00	0,14	0,143	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222117	0,00	0,09	0,094	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222118	0,00	0,09	0,086	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222119	0,00	0,12	0,122	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222120	0,00	0,09	0,094	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222121	0,00	0,21	0,212	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222122	0,00	0,17	0,171	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222123	0,00	0,08	0,082	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222124	0,00	0,12	0,122	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222125	0,00	0,08	0,082	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-222126	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224215	0,00	0,16	0,159	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224216	0,00	0,14	0,144	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224218	0,00	0,10	0,103	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224219	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224220	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224221	0,00	0,03	0,029	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.2.1	J_I-224222	0,00	0,15	0,147	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224223	0,00	0,15	0,147	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224224	0,00	0,38	0,383	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224225	0,00	0,09	0,088	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224226	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224227	0,00	0,28	0,280	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-224228	0,00	0,12	0,118	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	E_I-185208	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199330	0,00	0,02	0,017	Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199346	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199349	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.2.2	H_I-199356	0,00	0,16	0,156	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209850	0,00	0,43	0,425	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209855	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209856	0,00	0,35	0,352	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209858	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209859	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209860	0,00	0,29	0,293	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209861	0,00	0,42	0,423	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209863	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209868	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209869	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209870	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209873	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209875	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209876	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209877	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209878	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209879	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-209886	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210681	0,00	0,02	0,023	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210696	0,00	0,01	0,011	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.2.2	I_I-210697	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210698	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210699	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-210700	0,00	0,01	0,011	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-211050	0,00	0,04	0,035	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-211051	0,00	0,05	0,052	Капитализация %
2.2.2.2	I_I-211052	0,00	0,04	0,035	Капитализация %
2.2.2.2	J_I-222333	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222341	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222342	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222343	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222344	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222345	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222346	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222347	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222348	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222352	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222361	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222362	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222363	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222364	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222372	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-222373	0,00	0,10	0,101	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223011	0,00	2,94	2,940	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.2.2	J_I-223879	0,00	0,08	0,083	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223881	0,00	0,08	0,082	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223883	0,00	0,08	0,083	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223884	0,00	0,08	0,082	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223885	0,00	0,08	0,083	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	J_I-223886	0,00	0,08	0,083	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I_I-212952	0,00	0,17	0,173	Капитализация %
2.2.3.1	I_I-212953	0,00	0,15	0,150	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.3.1	I_I-212954	0,00	0,13	0,130	Капитализация %
2.2.3.1	I_I-215117	0,00	1,49	1,486	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228774	2,90	13,34	10,447	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228779	0,00	0,27	0,268	Капитализация %
2.2.3.1	J_I-228784	1,07	14,83	13,767	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	J_I-228794	0,68	1,99	1,311	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228795	5,58	6,26	0,683	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.1	J_I-228803	0,00	0,00	0,003	Капитализация %
2.2.3.2	I_I-215220	0,94	6,95	6,016	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.3.2	I_I-215222	0,00	0,04	0,042	Капитализация %
2.2.3.2	I_I-215225	0,00	0,01	0,010	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215233	0,00	0,26	0,260	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215245	0,00	0,00	0,001	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.4	I_I-215280	0,00	0,01	0,006	Капитализация %
2.2.3.4	I_I-215281	0,00	0,04	0,035	Капитализация %
2.2.3.5	I_I-212493	0,00	4,90	4,898	Корректировка графика производства работ
2.2.3.5	I_I-212494	0,00	0,31	0,310	Капитализация %
2.2.3.5	I_I-212496	0,00	6,07	6,071	Корректировка графика производства работ
2.2.3.6	I_I-212497	0,00	0,89	0,890	Капитализация %
2.2.3.6	I_I-212498	0,00	0,05	0,050	Капитализация %
2.2.3.6	I_I-212499	0,00	2,26	2,262	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E_I-133420	0,00	0,60	0,600	Капитализация %
2.2.4.2	E_I-185451	0,00	1,61	1,609	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E_I-185452	0,00	0,34	0,337	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.4.2	E_I-185453	0,00	0,68	0,676	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E_I-185454	0,00	0,33	0,334	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.2.4.2	E_I-185455	0,00	2,41	2,409	Корректировка графика производства работ
2.2.4.2	E_I-185456	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
2.2.4.2	H_I-198013	0,00	2,08	2,076	Приняты затраты по содержанию заказчика. Капитализация %.
2.2.4.2	I_I-215782	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
2.3.2	E_I-118314	0,00	14,92	14,915	Корректировка графика производства работ
2.3.2	E_I-139028	0,00	0,11	0,108	Капитализация %

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.3.2	I_I-209146	0,00	0,11	0,109	Капитализация %
2.3.2	J_I-226988	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
2.3.2	J_I-226989	0,00	0,01	0,009	Капитализация %
2.3.2	J_I-227095	0,00	0,36	0,356	Корректировка графика производства работ
2.4	E_I-185168	0,00	0,92	0,925	Корректировка графика производства работ
2.4	E_I-185180	0,00	0,36	0,360	Корректировка графика производства работ
2.4	E_I-185198	0,00	0,01	0,008	Капитализация %
2.4	E_I-185203	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
2.4	J_I-229314	0,00	0,44	0,444	Корректировка графика производства работ
2.6	E_I-157036	0,00	0,01	0,005	Капитализация %
2.6	E_I-162947	0,00	17,41	17,411	Корректировка технических решений
2.6	H_I-175077	0,00	2,43	2,434	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198052	0,00	0,62	0,617	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-198059	0,00	1,28	1,277	Корректировка графика производства работ
2.6	I_I-204571	0,00	0,00	0,005	Капитализация %
2.6	I_I-204572	0,00	0,00	0,004	Капитализация %
2.6	I_I-209149	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.6	I_I-209150	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.6	I_I-209151	0,00	0,00	0,001	Капитализация %
2.6	I_I-210773	0,00	0,25	0,252	Капитализация %
2.6	I_I-210777	0,00	0,05	0,051	Капитализация %
2.6	I_P-001858	0,00	0,15	0,149	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002169	0,00	6,02	6,015	Корректировка графика производства работ
2.6	I_P-002195	0,00	1,85	1,849	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002196	0,00	1,13	1,134	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002197	0,00	1,35	1,353	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003363	0,00	5,21	5,212	Приняты работы, невыполненные в прошлом году
2.6	J_P-003367	0,00	16,59	16,585	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003369	0,00	7,33	7,333	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003370	0,00	16,55	16,553	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003380	0,00	7,95	7,946	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003389	0,00	18,05	18,045	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Отставание факта освоения за квартал (Ст. 11) от плана (Ст. 10)

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	E_I-000362	4,72	0,00	-4,717	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-000366	5,74	0,00	-5,742	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-105109	5,43	0,00	-5,434	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-105133	5,74	0,00	-5,744	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	E_I-105162	3,08	0,00	-3,079	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-105192	7,08	0,00	-7,082	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-107213	10,31	0,00	-10,315	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	E_I-107667	11,55	0,00	-11,552	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-107990	0,90	0,00	-0,895	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-111741	5,34	0,00	-5,339	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	E_I-112044	8,18	0,00	-8,183	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-112433	4,82	0,00	-4,816	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-115643	10,29	2,94	-7,352	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-116202	10,22	0,00	-10,216	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-118571	4,50	0,00	-4,499	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-122831	8,15	0,00	-8,152	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-122833	6,87	0,00	-6,866	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	E_I-125228	4,51	0,00	-4,507	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-125509	6,01	0,00	-6,008	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-128060	1,28	0,00	-1,279	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-129420	1,92	0,00	-1,923	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-131328	5,59	0,00	-5,594	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	E_I-132475	25,49	0,00	-25,486	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-133047	1,51	0,00	-1,506	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-138681	0,54	0,00	-0,537	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	E_I-144070	6,37	0,00	-6,372	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-144869	0,13	0,00	-0,131	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-145382	12,31	0,00	-12,307	Приостановлено/исключено Приказом

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	E_I-145383	16,44	0,00	-16,437	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-145586	12,80	0,00	-12,801	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	E_I-148816	4,99	0,00	-4,994	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	E_I-150663	7,01	0,03	-6,981	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	H_I-151912	20,32	0,11	-20,207	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-155070	9,22	0,10	-9,112	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-156851	16,09	0,00	-16,095	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-158022	5,94	0,00	-5,936	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-159469	9,48	0,00	-9,479	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	H_I-163483	7,22	0,21	-7,008	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-164946	5,04	0,00	-5,037	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-165884	10,02	0,00	-10,016	Выполнено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-166183	4,56	0,00	-4,559	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-166202	10,88	0,00	-10,884	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-166873	5,33	0,00	-5,330	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-167664	4,77	0,00	-4,768	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-167785	6,31	0,00	-6,313	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-167801	6,29	0,00	-6,289	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	H_I-168562	4,75	0,00	-4,746	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.1.3	H_I-168563	8,55	0,00	-8,549	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-169392	8,95	0,00	-8,949	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-170015	1,34	0,00	-1,344	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-171324	5,36	0,00	-5,363	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-171984	3,75	0,00	-3,749	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-179069	14,46	0,00	-14,456	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-184375	13,73	0,00	-13,732	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-187881	14,01	0,00	-14,006	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-188145	15,18	0,00	-15,185	Выполнено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-188543	10,82	0,00	-10,825	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-192338	5,86	0,54	-5,325	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	H_I-197308	9,31	0,00	-9,306	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-200888	9,02	0,06	-8,955	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.1.3	H_I-200899	19,72	0,00	-19,719	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-202063	4,24	0,00	-4,238	Выполнено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204023	14,96	0,01	-14,946	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	I_I-207031	14,27	0,00	-14,267	Выполнено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-214222	9,06	0,00	-9,061	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-215720	9,46	0,00	-9,462	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217145	10,58	0,25	-10,330	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217147	11,98	0,01	-11,972	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-218381	0,06	0,00	-0,060	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.1.3	J_I-229056	8,00	0,00	-8,000	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	H_I-187166	0,23	0,13	-0,098	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.1	E_I-188388	219,86	35,03	-184,821	Корректировка графика производства работ
1.1.4.1	H_I-197635	0,25	0,25	-0,005	Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1	H_I-202459	0,51	0,00	-0,513	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1	I_I-202911	0,48	0,36	-0,124	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.1	I_I-205431	1,53	0,00	-1,522	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.1	I_I-208553	0,58	0,04	-0,540	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	H_I-190988	3,46	0,00	-3,458	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	H_I-191789	0,36	0,00	-0,364	Выполнено в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-196920	10,15	5,10	-5,047	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	H_I-200886	8,33	0,20	-8,122	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	H_I-201404	2,60	0,03	-2,570	Выполнено в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-201957	4,31	0,00	-4,303	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-204393	9,67	0,50	-9,174	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-204577	1,19	0,00	-1,189	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-204839	6,16	0,01	-6,152	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-205333	0,01	0,00	-0,006	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-205778	9,67	0,00	-9,670	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206461	0,31	0,01	-0,303	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-206741	3,96	0,00	-3,961	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206891	5,20	0,43	-4,773	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-212434	3,99	0,00	-3,988	Приостановлено/исключено Приказом

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.1.4.2	I_I-213143	4,10	0,00	-4,098	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	J_I-215784	3,94	1,62	-2,318	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	J_I-215938	4,81	0,06	-4,748	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	J_I-216501	3,95	0,00	-3,955	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-218301	0,17	0,00	-0,168	Позднее представление актов выполненных работ.
1.1.4.2	I_I-219634	4,08	0,00	-4,075	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J_I-220209	3,92	0,00	-3,919	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-220933	2,89	0,00	-2,888	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.1.1	J_I-202909	5,26	0,00	-5,263	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	I_I-219630	0,52	0,00	-0,515	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.1	I_I-219663	1,47	0,00	-1,468	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	I_I-219840	1,25	0,17	-1,086	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.2	E_I-127353	0,88	0,38	-0,497	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.2	H_I-161981	2,01	0,20	-1,814	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197830	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197831	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197832	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197833	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197834	0,50	0,01	-0,490	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197836	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197841	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197842	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197844	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197845	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197846	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197851	0,43	0,01	-0,428	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197856	0,94	0,02	-0,923	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197857	0,76	0,01	-0,751	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197862	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197872	0,24	0,00	-0,240	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197887	10,12	0,00	-10,120	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197888	22,05	0,00	-22,046	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.1.2	H_I-197889	28,37	0,00	-28,373	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197890	34,75	0,00	-34,753	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197891	14,70	0,00	-14,704	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198147	1,23	0,00	-1,230	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198148	0,04	0,00	-0,040	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198204	2,54	0,00	-2,545	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.2	H_I-198213	2,54	0,00	-2,545	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198225	2,55	0,00	-2,545	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198234	2,37	0,00	-2,375	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198261	1,20	0,01	-1,191	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198263	1,20	0,01	-1,190	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198267	1,20	0,01	-1,191	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198273	1,20	0,01	-1,192	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198285	1,20	0,01	-1,189	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198291	1,20	0,01	-1,189	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198292	1,20	0,01	-1,188	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-202917	0,13	0,04	-0,089	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.1.2	I_I-210448	4,05	0,00	-4,045	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210449	4,40	0,00	-4,398	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210450	3,85	0,00	-3,854	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-210451	3,85	0,00	-3,853	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-212426	0,02	0,00	-0,021	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-222857	66,36	0,00	-66,364	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	H_I-161993	0,65	0,00	-0,653	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-184582	0,20	0,00	-0,200	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-185498	0,05	0,00	-0,049	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	H_I-185499	0,18	0,02	-0,170	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	H_I-187167	0,19	0,00	-0,185	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198251	1,20	0,00	-1,201	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198501	0,51	0,00	-0,510	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.2.1	J_I-202681	32,41	0,00	-32,411	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-202682	4,22	0,00	-4,215	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.2.2.1	I_I-210066	0,91	0,00	-0,907	Выполнено в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210070	0,67	0,00	-0,665	Выполнено в прошлом периоде
1.2.2.1	I_I-210071	3,61	3,28	-0,332	Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1	I_I-210072	0,18	0,00	-0,176	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-219653	0,45	0,00	-0,450	Позднее представление актов выполненных работ.
1.2.3.1	I_I-215099	25,43	4,06	-21,376	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.2	I_I-215103	0,46	0,00	-0,457	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.3.2	I_I-215105	0,21	0,15	-0,063	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.3.2	E_I-184443	1,00	0,78	-0,218	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-127226	1,08	0,00	-1,078	Выполнено в прошлом периоде
1.4	H_I-162258	0,81	0,00	-0,810	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-210078	4,35	0,08	-4,266	Выполнено в прошлом периоде
1.4	I_I-219623	1,63	0,00	-1,635	Банкротство подрядной организации
1.6	E_I-120921	0,34	0,00	-0,338	Корректировка графика производства работ
1.6	H_I-182575	4,70	0,00	-4,705	Позднее представление актов выполненных работ.
1.6	H_I-195873	0,41	0,00	-0,413	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212949	7,48	0,00	-7,477	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-219631	0,64	0,00	-0,637	Позднее представление актов выполненных работ.
1.6	H_P-001267	0,37	0,00	-0,369	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	H_P-001268	0,47	0,00	-0,474	Корректировка графика производства работ
1.6	H_P-001273	0,14	0,00	-0,137	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	H_P-001312	0,14	0,00	-0,144	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001923	0,87	0,00	-0,869	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001925	1,06	0,00	-1,057	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001926	0,40	0,00	-0,396	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001931	0,28	0,00	-0,282	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001932	0,58	0,00	-0,580	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001933	0,70	0,00	-0,704	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001939	1,05	0,00	-1,048	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001940	0,52	0,00	-0,518	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001941	0,67	0,00	-0,670	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001942	0,30	0,00	-0,304	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
1.6	J_P-001950	3,15	0,00	-3,148	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001955	0,69	0,00	-0,693	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001956	0,19	0,00	-0,194	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001963	0,17	0,00	-0,165	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001970	0,29	0,00	-0,286	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001971	2,77	0,00	-2,772	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001979	0,20	0,00	-0,198	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001984	2,77	0,00	-2,772	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001987	2,53	0,00	-2,530	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001995	0,35	0,00	-0,347	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001996	0,23	0,00	-0,233	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001997	0,35	0,00	-0,353	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001998	0,31	0,00	-0,313	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001999	1,03	0,00	-1,028	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002001	0,69	0,00	-0,693	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002002	0,22	0,00	-0,220	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002003	0,21	0,00	-0,207	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002004	0,22	0,00	-0,216	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002005	0,25	0,00	-0,251	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002006	0,26	0,00	-0,263	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002009	1,09	0,00	-1,091	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002015	2,55	0,00	-2,550	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002018	1,04	0,00	-1,035	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3	E_I-100572	2,60	0,00	-2,600	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-108690	0,06	0,00	-0,063	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3	E_I-136691	0,25	0,00	-0,246	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-146059	0,06	0,00	-0,056	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	E_I-150396	0,02	0,00	-0,024	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-164426	1,00	0,00	-1,000	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	H_I-169467	0,14	0,00	-0,139	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-176624	0,47	0,00	-0,475	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	H_I-177314	0,62	0,00	-0,618	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.1.1.3	H_I-187645	0,09	0,00	-0,087	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	H_I-192421	4,68	0,01	-4,669	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I_I-208000	2,49	0,00	-2,494	Выполнено в прошлом периоде
2.1.1.3	I_I-210947	0,02	0,00	-0,016	Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3	I_I-213388	5,67	2,71	-2,958	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	I_I-214468	1,86	0,00	-1,863	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-214994	7,88	0,00	-7,875	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-215722	0,72	0,00	-0,718	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-216009	4,00	2,92	-1,082	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216718	8,18	0,00	-8,182	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217139	2,00	0,00	-2,000	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-217321	4,94	0,00	-4,935	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-217322	1,49	0,00	-1,491	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-221513	0,72	0,01	-0,716	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-221562	0,06	0,00	-0,060	Выполнено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-222836	0,84	0,00	-0,840	Выполнено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-222883	0,50	0,00	-0,500	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов
2.1.1.3	J_I-223941	0,89	0,00	-0,893	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-223956	1,73	0,00	-1,734	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224502	4,91	0,00	-4,912	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224552	0,08	0,01	-0,076	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224623	1,51	0,00	-1,508	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-224625	5,00	0,12	-4,879	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-224781	5,31	0,00	-5,309	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-224790	4,55	0,42	-4,124	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225045	2,24	0,00	-2,245	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225643	0,55	0,00	-0,545	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3	J_I-225880	0,06	0,00	-0,056	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-225957	0,84	0,00	-0,842	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-226292	2,85	0,00	-2,851	Выполнено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-226583	1,22	0,00	-1,219	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-226862	0,02	0,00	-0,021	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.1.1.3	J_I-227305	0,43	0,00	-0,431	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-227397	0,18	0,00	-0,179	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3	J_I-227462	0,36	0,00	-0,359	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227463	0,52	0,00	-0,519	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227505	1,23	0,00	-1,226	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-227651	0,01	0,00	-0,014	Выполнено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-227817	0,72	0,37	-0,356	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.1	E_I-188382	16,58	3,37	-13,210	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	H_I-186434	0,30	0,01	-0,292	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-206430	0,49	0,00	-0,483	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-221563	2,73	0,18	-2,546	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-223963	0,47	0,03	-0,438	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224403	0,11	0,00	-0,112	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224404	2,59	0,00	-2,595	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-224405	6,81	0,00	-6,808	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224553	0,47	0,02	-0,448	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-225498	0,25	0,23	-0,027	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.4.2	J_I-225644	0,02	0,00	-0,015	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2	I_I-209842	2,27	0,00	-2,267	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209843	2,46	0,00	-2,461	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209844	2,27	0,00	-2,267	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209845	2,27	0,00	-2,267	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209846	1,75	0,00	-1,749	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209847	1,75	0,00	-1,749	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209848	1,75	0,00	-1,749	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209849	2,14	0,00	-2,145	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209890	1,81	0,00	-1,810	Корректировка графика производства работ
2.2.1.2	I_I-209898	10,09	0,21	-9,878	Выполнено в прошлом периоде
2.2.1.2	I_I-209899	0,92	0,01	-0,902	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-111289	0,74	0,00	-0,737	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-151182	3,31	0,01	-3,300	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-151202	2,78	0,01	-2,772	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.2.1	H_I-178748	1,81	0,00	-1,807	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	I_I-210682	1,35	0,00	-1,347	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-217435	12,17	0,00	-12,168	Выполнено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-218705	2,25	0,00	-2,252	Выполнено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-220662	2,48	0,00	-2,481	Выполнено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222845	2,64	0,00	-2,636	Выполнено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222849	2,64	0,00	-2,636	Выполнено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222854	2,64	0,00	-2,636	Выполнено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-223320	7,48	0,00	-7,479	Выполнено в прошлом периоде
2.2.2.2	I_I-209851	0,45	0,00	-0,453	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209880	1,84	0,02	-1,814	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209881	1,84	0,35	-1,487	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209882	1,84	0,02	-1,814	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209883	1,84	0,02	-1,814	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209884	1,84	0,02	-1,814	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209885	1,84	0,02	-1,814	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209891	1,96	0,02	-1,940	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-209892	1,85	0,02	-1,823	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210683	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210684	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210685	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210686	0,44	0,01	-0,424	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210687	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210688	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210690	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210691	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.2.2	I_I-210692	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика производства работ
2.2.3.1	I_I-215125	12,34	10,46	-1,888	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215145	4,62	0,00	-4,625	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215149	3,03	0,00	-3,028	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215153	10,99	0,00	-10,988	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	I_I-215165	2,06	0,00	-2,060	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.3.1	J_I-228772	3,92	0,01	-3,914	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228773	3,06	1,72	-1,338	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228775	0,76	0,56	-0,198	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228776	0,11	0,06	-0,057	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228777	2,91	1,74	-1,165	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228780	9,43	0,00	-9,434	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228781	3,02	0,03	-2,982	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228782	1,37	0,04	-1,325	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228783	0,73	0,28	-0,460	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228785	6,27	1,96	-4,313	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228786	10,10	0,00	-10,096	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228787	1,29	0,00	-1,288	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228788	7,19	0,00	-7,190	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228789	0,27	0,12	-0,151	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228790	11,05	0,01	-11,036	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228791	6,02	0,00	-6,023	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228793	1,06	0,42	-0,635	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228796	2,49	0,00	-2,492	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228797	9,33	0,22	-9,106	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228798	10,89	2,30	-8,591	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228799	0,11	0,01	-0,106	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.1	J_I-228804	0,37	0,03	-0,337	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215199	0,47	0,23	-0,241	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215203	0,33	0,04	-0,291	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215205	0,50	0,13	-0,377	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215207	0,27	0,03	-0,236	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215209	0,20	0,12	-0,083	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215211	0,20	0,14	-0,058	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215213	0,17	0,02	-0,144	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215216	0,40	0,08	-0,319	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215218	0,27	0,04	-0,232	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215219	0,17	0,00	-0,167	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше- ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.2.3.2	I_I-215224	0,10	0,04	-0,063	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215226	0,74	0,10	-0,640	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215227	0,60	0,10	-0,499	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215228	0,44	0,00	-0,435	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215229	0,94	0,25	-0,684	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215230	0,23	0,04	-0,190	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215231	0,27	0,00	-0,268	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215232	0,20	0,02	-0,178	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215234	0,50	0,07	-0,432	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215235	0,37	0,09	-0,275	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215236	0,17	0,00	-0,167	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215237	0,27	0,03	-0,235	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215238	0,60	0,19	-0,408	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215239	0,27	0,04	-0,224	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215240	0,20	0,02	-0,178	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215241	0,23	0,11	-0,126	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215242	0,80	0,11	-0,691	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215243	0,37	0,00	-0,368	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215244	0,13	0,00	-0,134	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215246	0,10	0,01	-0,091	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215247	0,10	0,00	-0,100	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.5	J_I-228761	1,12	1,03	-0,094	Отклонение составляет не более 10%
2.2.4.2	J_I-225055	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225056	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225057	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225058	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225059	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225060	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225061	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225062	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.4.2	J_I-225063	0,50	0,00	-0,500	Позднее представление актов выполненных работ.
2.3.2	E_I-100798	24,00	1,19	-22,806	Позднее представление актов выполненных работ.

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План освоения на 1-й кв.	Факт освоения за 1-й кв.	Превыше-ние Факта над Планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	10	11		
2.3.2	E_I-124592	74,04	27,79	-46,251	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
2.3.2	E_I-184030	3,00	1,40	-1,602	Позднее представление актов выполненных работ.
2.4	E_I-112712	0,99	0,00	-0,990	Корректировка графика производства работ
2.4	E_I-112713	1,42	0,00	-1,420	Корректировка графика производства работ
2.4	J_I-222971	1,37	0,00	-1,371	Выполнено в прошлом периоде
2.4	J_I-222972	1,37	0,00	-1,371	Выполнено в прошлом периоде
2.4	J_I-222973	1,37	0,00	-1,371	Выполнено в прошлом периоде
2.4	J_I-222974	2,88	0,00	-2,876	Выполнено в прошлом периоде
2.6	E_I-130714	1,87	0,00	-1,871	Корректировка графика производства работ
2.6	H_I-197741	6,12	0,08	-6,048	Позднее представление актов выполненных работ.
2.6	I_I-209908	0,40	0,00	-0,398	Корректировка графика производства работ
2.6	I_I-209910	0,44	0,00	-0,438	Корректировка графика производства работ
2.6	J_I-222595	0,60	0,00	-0,600	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

По Форме №14

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 35) над планом (Ст. 5). Показатель: «МВ×А»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	5	35	
1.1.1.3	H_I-152857	0,00	0,40	0,400
1.1.1.3	H_I-172765	0,00	2,00	2,000
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	H_I-190983	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	H_I-194858	0,00	1,26	1,260
1.1.1.3	I_I-204398	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	I_I-206170	0,00	0,80	0,800
1.1.1.3	J_I-215936	0,00	0,13	0,126
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	1,26	1,260
1.1.4.2	H_I-181315	0,00	0,40	0,400
1.1.4.2	I_I-202955	0,00	1,26	1,260
1.1.4.2	I_I-203541	0,00	0,80	0,800
1.1.4.2	I_I-205124	0,00	2,50	2,500
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	2,50	2,500
1.2.1.2	H_I-198154	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H_I-198217	0,00	0,80	0,800
1.2.1.2	H_I-198220	0,00	0,80	0,800
1.2.2.1	H_I-163026	0,00	0,25	0,250
1.2.2.1	E_I-163119	0,00	0,25	0,250
1.6	E_P-000012	0,00	0,13	0,126
2.1.1.3	J_I-220352	0,00	0,63	0,630
2.1.1.3	J_I-224756	0,00	0,40	0,400
2.1.4.2	I_I-213330	0,00	0,63	0,630
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0,25	0,250
2.2.1.1	I_I-208691	0,00	0,40	0,400

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 37) над планом (Ст. 7). Показатель: «км ЛЭП»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	37	
1.1.1.3	E_I-138683	0,00	1,82	1,824
1.1.1.3	E_I-146331	0,00	0,27	0,269
1.1.1.3	E_I-151111	0,00	0,15	0,150
1.1.1.3	H_I-152857	0,00	0,06	0,064
1.1.1.3	H_I-158677	0,00	0,82	0,820
1.1.1.3	H_I-162105	0,00	0,34	0,338
1.1.1.3	H_I-162123	0,00	0,21	0,210
1.1.1.3	H_I-166558	0,00	0,60	0,598
1.1.1.3	H_I-172765	0,00	2,23	2,232
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	0,90	0,900
1.1.1.3	H_I-176217	0,00	0,38	0,384
1.1.1.3	H_I-185704	0,00	0,58	0,579
1.1.1.3	H_I-190983	0,00	0,50	0,499
1.1.1.3	H_I-191964	0,00	0,17	0,172
1.1.1.3	H_I-194099	0,00	0,26	0,260
1.1.1.3	H_I-194858	0,00	1,30	1,300
1.1.1.3	H_I-195497	0,00	0,19	0,194
1.1.1.3	H_I-196767	0,00	0,11	0,106
1.1.1.3	H_I-197141	0,00	0,36	0,360
1.1.1.3	H_I-197311	0,00	0,12	0,120
1.1.1.3	H_I-200885	0,00	1,03	1,029
1.1.1.3	H_I-202448	0,00	0,78	0,782
1.1.1.3	I_I-204398	0,00	0,49	0,490
1.1.1.3	I_I-206170	0,00	0,08	0,080
1.1.1.3	I_I-207250	0,00	2,30	2,299
1.1.1.3	J_I-217579	0,00	0,57	0,570
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	0,34	0,343
1.1.1.3	I_I-219726	0,00	2,12	2,117
1.1.1.3	I_I-219837	0,00	1,56	1,560
1.1.1.3	J_I-227315	0,00	1,50	1,496
1.1.4.2	H_I-196921	0,00	0,22	0,217

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	37	
1.1.4.2	H_I-201404	0,00	0,15	0,152
1.1.4.2	H_I-202924	0,00	0,08	0,080
1.1.4.2	I_I-202955	0,00	0,18	0,180
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	0,09	0,089
1.1.4.2	I_I-211628	0,00	0,19	0,185
1.2.2.1	H_I-163026	0,00	0,01	0,005
1.2.2.1	E_I-163119	0,00	0,97	0,973
1.2.2.1	H_I-198497	0,00	1,80	1,804
1.2.2.1	I_I-210073	0,25	0,44	0,190
1.2.2.1	I_I-210074	0,70	0,71	0,004
1.2.2.1	I_I-210084	0,00	3,17	3,170
1.2.2.1	I_I-210087	0,00	0,38	0,383
1.2.2.1	I_I-210317	0,00	0,47	0,474
1.2.2.1	I_I-210330	0,00	0,54	0,541
1.2.2.1	I_I-210334	0,00	0,21	0,211
1.2.2.1	I_I-210443	0,00	1,87	1,871
1.4	E_I-127474	0,00	1,80	1,796
1.4	H_I-185490	0,00	0,31	0,314
1.6	E_P-000012	0,00	21,40	21,404
2.1.1.3	E_I-108695	0,00	0,10	0,100
2.1.1.3	H_I-171692	0,00	0,01	0,010
2.1.1.3	I_I-205074	0,00	0,06	0,058
2.1.1.3	I_I-209929	0,00	0,14	0,139
2.1.1.3	J_I-216398	0,00	0,01	0,010
2.1.1.3	J_I-220352	0,00	0,89	0,885
2.1.1.3	J_I-220473	0,00	0,91	0,910
2.1.1.3	J_I-220708	0,00	0,00	0,003
2.1.1.3	J_I-224756	0,00	0,01	0,005
2.1.1.3	J_I-229645	0,25	0,40	0,150
2.1.4.1	I_I-204526	0,00	0,21	0,210
2.1.4.1	I_I-213856	0,00	0,00	0,003
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0,01	0,005
2.2.2.1	E_I-129120	0,00	0,25	0,246
2.2.2.1	E_I-129121	0,00	0,17	0,172

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	7	37	
2.2.2.1	E_I-183183	0,00	2,46	2,456
2.2.2.1	E_I-183211	0,00	1,48	1,480
2.2.2.1	E_I-185150	3,60	5,12	1,524
2.4	I_I-208737	0,00	0,07	0,068

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 43) над планом (Ст. 13). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	13	43	
1.1.1.3	H_I-171138	0	8,00	8
1.1.1.3	J_I-215936	0	4,00	4
1.1.1.3	I_I-219827	0	14,00	14
1.1.1.3	I_I-219837	0	4,00	4
2.1.1.3	I_I-209499	0	1,00	1
2.1.1.3	J_I-220473	0	2,00	2
2.1.4.2	H_I-196720	0	2,00	2
2.1.4.2	I_I-212590	0	1,00	1
1.1.1.3	H_I-171138	0	8,00	8

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 1-го квартала 2020 г. (Ст. 45) над планом (Ст. 15). Показатель: «ячейки РУ 0,4кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	15	45	
1.1.1.3	I_I-219837	0	28,00	28
1.1.4.2	H_I-139575	0	28,00	28
1.1.4.2	H_I-196921	0	20,00	20
1.1.4.2	H_I-201404	0	40,00	40

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План постановки	Факт постановки	Превышение Факта над планом
1	3	15	45	
1.1.4.2	H_I-202924	0	28,00	28

По Форме №15

Ошибки в расчетах в Ст. 167 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода / км ВЛ 1-цеп)

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План	Факт	Отклонение (отчет)	Отклонение (факт)	Расхож- дение
1	3	23	103	167		
0	Г	71,108	813,914	728,806	742,805	14,000
0.1	Г	54,290	230,877	167,426	176,586	9,161
0.2	Г	16,108	20,811	1,907	4,703	2,796
0.4	Г	0,710	6,351	3,598	5,641	2,043
1	Г	0,000	82,722	68,765	82,722	13,957
1.1	Г	0,000	60,790	51,629	60,790	9,161
1.1.1	Г	0,000	60,341	51,454	60,341	8,887
1.1.1.1	Г	0,000	11,200	10,984	11,200	0,216
1.1.1.2	Г	0,000	27,961	26,736	27,961	1,225
1.1.1.3	Г	0,000	21,180	13,734	21,180	7,446
1.1.1.3	H_I-172765	0,000	0,232	-0,768	0,232	1,000
1.1.1.3	H_I-175301	0,000	0,100	-0,800	0,100	0,900
1.1.1.3	H_I-190983	0,000	0,000	-0,499	0,000	0,499
1.1.1.3	I_I-204398	0,000	0,000	-0,490	0,000	0,490
1.1.1.3	I_I-213415	0,000	0,000	-0,738	0,000	0,738
1.1.1.3	J_I-217812	0,000	0,031	-0,281	0,031	0,312
1.1.1.3	I_I-219726	0,000	2,117	1,117	2,117	1,000
1.1.4	Г	0,000	0,449	0,175	0,449	0,274
1.1.4.2	Г	0,000	0,449	0,175	0,449	0,274
1.1.4.2	I_I-205326	0,000	0,000	-0,089	0,000	0,089
1.1.4.2	I_I-211628	0,000	0,000	-0,185	0,000	0,185
1.2	Г	0,000	11,328	8,532	11,328	2,796
1.2.2	Г	0,000	11,328	8,532	11,328	2,796
1.2.2.1	Г	0,000	11,328	8,532	11,328	2,796
1.2.2.1	H_I-198497	0,000	1,804	0,000	1,804	1,804
1.2.2.1	J_I-218528	0,000	0,192	-0,800	0,192	0,992
1.4	Г	0,000	6,276	4,276	6,276	2,000
1.4	J_I-222896	0,000	3,326	1,326	3,326	2,000

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План	Факт	Отклонение (отчет)	Отклонение (факт)	Расхож- дение
1	3	23	103	167		
2	Г	71,108	731,192	660,041	660,084	0,043
2.4	Г	0,710	0,075	-0,678	-0,635	0,043
2.4	I_I-208737	0,000	0,068	0,025	0,068	0,043

Ошибки в расчетах в Ст. 169 (Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного пе-риода / км КЛ)

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План	Факт	Отклонение (отчет)	Отклонение (факт)	Расхож- дение
1	3	25	105	169		
0	Г	90,009	87,904	11,895	-2,105	-14,000
0.1	Г	78,869	9,184	-60,524	-69,685	-9,161
0.2	Г	9,990	0,800	-6,394	-9,190	-2,796
0.4	Г	1,150	6,400	7,293	5,250	-2,043
1	Г	75,050	45,229	-15,864	-29,821	-13,957
1.1	Г	65,167	7,215	-48,791	-57,952	-9,161
1.1.1	Г	55,195	6,761	-39,548	-48,434	-8,887
1.1.1.1	Г	0,000	0,000	0,216	0,000	-0,216
1.1.1.2	Г	0,000	0,518	1,743	0,518	-1,225
1.1.1.3	Г	55,195	6,243	-41,506	-48,952	-7,446
1.1.1.3	H_I-172765	0,000	2,000	3,000	2,000	-1,000
1.1.1.3	H_I-175301	0,000	0,800	1,700	0,800	-0,900
1.1.1.3	H_I-190983	0,000	0,499	0,998	0,499	-0,499
1.1.1.3	I_I-204398	0,000	0,490	0,980	0,490	-0,490
1.1.1.3	I_I-213415	0,000	0,738	1,476	0,738	-0,738
1.1.1.3	J_I-217812	0,000	0,312	0,624	0,312	-0,312
1.1.1.3	I_I-219726	0,000	0,000	1,000	0,000	-1,000
1.1.4	Г	9,972	0,454	-9,244	-9,518	-0,274
1.1.4.2	Г	9,062	0,454	-8,334	-8,608	-0,274
1.1.4.2	I_I-205326	0,000	0,089	0,178	0,089	-0,089
1.1.4.2	I_I-211628	0,000	0,185	0,370	0,185	-0,185
1.2	Г	8,733	0,800	-5,137	-7,933	-2,796
1.2.2	Г	5,547	0,800	-1,951	-4,747	-2,796

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План	Факт	Отклонение (отчет)	Отклонение (факт)	Расхож- дение
1	3	25	105	169		
1.2.2.1	Г	5,547	0,800	-1,951	-4,747	-2,796
1.2.2.1	H_I-198497	0,000	0,000	1,804	0,000	-1,804
1.2.2.1	J_I-218528	0,000	0,800	1,792	0,800	-0,992
1.4	Г	1,150	6,400	7,250	5,250	-2,000
1.4	J_I-222896	0,000	6,400	8,400	6,400	-2,000
2	Г	14,959	42,675	27,759	27,716	-0,043
2.4	Г	0,000	0,000	0,043	0,000	-0,043
2.4	I_I-208737	0,000	0,000	0,043	0,000	-0,043

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 101) над планом (Ст. 21). Показатель: «МВ×А»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	21	101		
1.1.1.3	H_I-152857	0,00	0,40	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-172765	0,00	2,00	2,000	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	0,80	0,800	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190983	0,00	0,80	0,800	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194858	0,00	1,26	1,260	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-204398	0,00	0,80	0,800	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-206170	0,00	0,80	0,800	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-213415	0,00	1,26	1,260	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215936	0,00	0,13	0,126	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	1,26	1,260	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-181315	0,00	0,40	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-202955	0,00	1,26	1,260	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203541	0,00	0,80	0,800	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205124	0,00	2,50	2,500	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	2,50	2,500	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-211628	0,00	2,50	2,500	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.1.2	H_I-198154	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198184	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	21	101		
1.2.1.2	H_I-198185	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198196	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198216	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198217	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198220	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198224	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-163026	0,00	0,25	0,250	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-163119	0,00	0,25	0,250	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-218528	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-222896	0,00	6,40	6,400	Корректировка графика производства работ
1.6	E_P-000012	0,00	0,13	0,126	Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвоз-мездной передачи.
2.1.1.3	J_I-220352	0,00	0,63	0,630	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224756	0,00	0,40	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	I_I-213330	0,00	0,63	0,630	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0,25	0,250	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	I_I-208691	0,00	0,40	0,400	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.4	E_I-185168	0,00	0,25	0,250	Корректировка графика производства работ

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 101) от плана (Ст. 21). Показатель: «МВ×А»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	21	101		
1.1.1.3	E_I-116202	2,50	0,00	-2,500	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-155070	0,13	0,00	-0,126	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-159469	0,50	0,00	-0,500	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	H_I-177066	1,26	0,00	-1,260	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	H_I-179069	2,50	0,00	-2,500	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-184375	1,26	0,00	-1,260	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-187881	1,26	0,00	-1,260	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-196659	0,13	0,00	-0,126	Введено в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	21	101		
1.1.1.3	H_I-197308	1,26	0,00	-1,260	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-201526	1,26	0,00	-1,260	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204023	1,26	0,00	-1,260	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-207031	1,26	0,00	-1,260	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209354	1,26	0,00	-1,260	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-214222	0,13	0,00	-0,126	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-216919	1,26	0,00	-1,260	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217145	0,80	0,00	-0,800	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217147	0,80	0,00	-0,800	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	H_I-196920	1,26	0,00	-1,260	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-200886	1,26	0,00	-1,260	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-204393	1,26	0,00	-1,260	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-204577	1,26	0,00	-1,260	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-204839	0,80	0,00	-0,800	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-205778	1,26	0,00	-1,260	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206891	0,80	0,00	-0,800	Задержка в оформлении документов
1.2.1.2	J_I-222857	3,26	0,00	-3,260	Задержка в оформлении документов
2.1.1.3	J_I-215722	1,26	0,00	-1,260	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-222836	0,16	0,00	-0,160	Введено в прошлом периоде
2.1.4.2	J_I-223963	0,40	0,00	-0,400	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224404	0,63	0,00	-0,630	Задержка в оформлении документов
2.4	J_I-222971	0,16	0,00	-0,160	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222972	0,16	0,00	-0,160	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222973	0,16	0,00	-0,160	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222974	0,40	0,00	-0,400	Введено в прошлом периоде

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 103) над планом (Ст. 23). Показатель: «км ВЛ 1-цеп»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	23	103		
1.1.1.3	E_I-138683	0,00	1,82	1,824	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	E_I-146331	0,00	0,27	0,269	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	23	103		
1.1.1.3	E_I-151111	0,00	0,15	0,150	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-158677	0,00	0,82	0,820	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-162105	0,00	0,34	0,338	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-162123	0,00	0,21	0,210	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-166558	0,00	0,60	0,598	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-172765	0,00	0,23	0,232	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	0,10	0,100	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-176217	0,00	0,38	0,384	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-185704	0,00	0,58	0,579	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-191964	0,00	0,17	0,172	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194099	0,00	0,26	0,260	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194858	0,00	0,04	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-195497	0,00	0,19	0,194	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-196767	0,00	0,11	0,106	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197141	0,00	0,36	0,360	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-197311	0,00	0,12	0,120	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-200885	0,00	1,03	1,029	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-202448	0,00	0,78	0,782	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-207250	0,00	2,30	2,299	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217579	0,00	0,57	0,570	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	0,03	0,031	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219726	0,00	2,12	2,117	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219837	0,00	1,56	1,560	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227315	0,00	1,50	1,496	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-196921	0,00	0,22	0,217	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-201404	0,00	0,15	0,152	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	H_I-202924	0,00	0,08	0,080	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.2.1	H_I-163026	0,00	0,01	0,005	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-163119	0,00	0,97	0,973	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198497	0,00	1,80	1,804	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210073	0,00	0,44	0,435	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210074	0,00	0,71	0,708	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210075	0,00	0,56	0,561	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210084	0,00	3,17	3,170	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	23	103		
1.2.2.1	I_I-210087	0,00	0,38	0,383	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210317	0,00	0,47	0,474	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	I_I-210330	0,00	0,54	0,541	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	I_I-210334	0,00	0,21	0,211	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	I_I-210443	0,00	1,87	1,871	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	J_I-218528	0,00	0,19	0,192	Корректировка графика производства работ
1.4	E_I-127474	0,00	1,80	1,796	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.4	H_I-185490	0,00	0,31	0,314	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-210078	0,00	0,84	0,840	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-222896	0,00	3,33	3,326	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	E_I-108695	0,00	0,10	0,100	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	H_I-171692	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-205074	0,00	0,06	0,058	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	I_I-209929	0,00	0,14	0,139	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-216398	0,00	0,01	0,010	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-220352	0,00	0,26	0,255	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-220473	0,00	0,91	0,910	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-220708	0,00	0,00	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-223308	0,00	13,56	13,560	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-224756	0,00	0,01	0,005	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3	J_I-229645	0,00	0,40	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I_I-204526	0,00	0,21	0,210	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.1	I_I-213856	0,00	0,00	0,003	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0,01	0,005	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-129120	0,00	0,25	0,246	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.2.1	E_I-129121	0,00	0,17	0,172	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.2.1	E_I-183183	0,00	2,46	2,456	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.2.1	E_I-183211	0,00	1,48	1,480	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.2.1	E_I-185150	0,00	5,12	5,124	Корректировка графика производства работ
2.4	E_I-185168	0,00	0,01	0,007	Корректировка графика производства работ
2.4	I_I-208737	0,00	0,07	0,068	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 103) от плана (Ст. 23). Показатель: «км ВЛ 1-цеп»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	23	103		
2.1.1.3	J_I-217321	0,05	0,00	-0,050	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-221562	0,03	0,00	-0,030	Введено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-222836	0,02	0,00	-0,020	Введено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-223956	0,04	0,00	-0,040	Задержка в оформлении документов
2.1.1.3	J_I-224623	0,03	0,00	-0,030	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-224790	0,20	0,00	-0,200	Задержка в оформлении документов
2.2.2.1	E_I-112256	1,27	0,00	-1,271	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186009	4,44	0,00	-4,442	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186043	3,94	0,00	-3,941	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-218705	2,03	0,00	-2,030	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-220662	3,82	0,00	-3,824	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222845	0,20	0,00	-0,200	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222849	0,20	0,00	-0,200	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222854	0,20	0,00	-0,200	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222971	0,12	0,00	-0,120	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222972	0,12	0,00	-0,120	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222973	0,12	0,00	-0,120	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222974	0,35	0,00	-0,350	Введено в прошлом периоде

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 105) над планом (Ст. 25). Показатель: «км КЛ»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	25	105		
1.1.1.3	H_I-152857	0,00	0,06	0,064	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-172765	0,00	2,00	2,000	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	0,80	0,800	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190983	0,00	0,50	0,499	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-194858	0,00	1,26	1,260	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-204398	0,00	0,49	0,490	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-206170	0,00	0,08	0,080	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	25	105		
1.1.1.3	I_I-213415	0,00	0,74	0,738	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	0,31	0,312	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-202955	0,00	0,18	0,180	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	0,09	0,089	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-211628	0,00	0,19	0,185	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.2.1	J_I-218528	0,00	0,80	0,800	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-222896	0,00	6,40	6,400	Корректировка графика производства работ
1.6	E_P-000012	0,00	21,40	21,404	Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвоз-мездной передачи.
2.1.1.3	J_I-220352	0,00	0,63	0,630	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 105) от плана (Ст. 25). Показатель: «км КЛ»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	25	105		
1.1.1.3	H_I-155070	1,20	0,00	-1,200	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-159469	0,90	0,00	-0,900	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	H_I-177066	1,15	0,00	-1,150	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	H_I-184375	2,00	0,00	-2,000	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-187881	2,90	0,00	-2,900	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-188145	4,10	0,00	-4,100	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-188543	1,44	0,00	-1,440	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-196659	4,20	0,00	-4,200	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-197308	2,20	0,00	-2,200	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-200888	1,20	0,00	-1,200	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-200899	3,80	0,00	-3,800	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-201521	1,70	0,00	-1,700	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	H_I-201526	1,08	0,00	-1,082	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-202063	1,02	0,00	-1,016	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204023	2,40	0,00	-2,400	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-204846	1,38	0,00	-1,380	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204849	0,45	0,00	-0,448	Введено в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	25	105		
1.1.1.3	I_I-206203	0,72	0,00	-0,720	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-207031	3,60	0,00	-3,600	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207850	0,76	0,00	-0,760	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-207852	2,40	0,00	-2,400	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209354	3,60	0,00	-3,600	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	J_I-216919	0,57	0,00	-0,574	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-217145	0,78	0,00	-0,780	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217147	0,90	0,00	-0,900	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-218381	0,02	0,00	-0,024	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-219606	4,08	0,00	-4,083	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	J_I-228992	1,44	0,00	-1,444	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-229027	3,19	0,00	-3,194	Задержка в оформлении документов
1.1.4.1	H_I-197635	0,06	0,00	-0,060	Задержка в оформлении документов
1.1.4.1	H_I-202459	0,10	0,00	-0,100	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1	I_I-202911	0,11	0,00	-0,110	Задержка в оформлении документов
1.1.4.1	I_I-205431	0,55	0,00	-0,550	Задержка в оформлении документов
1.1.4.1	I_I-208553	0,09	0,00	-0,090	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-191789	0,01	0,00	-0,010	Введено в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-200886	0,38	0,00	-0,375	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-201404	0,15	0,00	-0,154	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I_I-204839	0,18	0,00	-0,178	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-205778	2,28	0,00	-2,280	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206461	0,05	0,00	-0,053	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-206741	1,12	0,00	-1,120	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206891	0,46	0,00	-0,460	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-212434	1,70	0,00	-1,700	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I_I-213143	1,19	0,00	-1,190	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-215784	0,39	0,00	-0,392	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-216501	0,62	0,00	-0,620	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-218301	0,03	0,00	-0,030	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-219634	0,08	0,00	-0,080	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J_I-220209	0,26	0,00	-0,260	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-220933	0,16	0,00	-0,160	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.1.1	J_I-202909	0,08	0,00	-0,076	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	25	105		
1.2.1.2	J_I-222857	3,11	0,00	-3,110	Задержка в оформлении документов
1.2.2.1	H_I-198251	0,34	0,00	-0,339	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198501	0,03	0,00	-0,031	Задержка в оформлении документов
1.2.2.1	J_I-202681	2,70	0,00	-2,700	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-202682	0,82	0,00	-0,821	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210073	0,25	0,00	-0,245	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210074	0,70	0,00	-0,704	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210075	0,71	0,00	-0,707	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-210078	1,15	0,00	-1,150	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	H_I-192421	1,05	0,00	-1,050	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I_I-208000	0,98	0,00	-0,980	Введено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-215722	0,02	0,00	-0,022	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-217321	1,50	0,00	-1,500	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-223956	0,06	0,00	-0,060	Задержка в оформлении документов
2.1.1.3	J_I-224552	0,05	0,00	-0,050	Задержка в оформлении документов
2.1.1.3	J_I-224781	0,60	0,00	-0,600	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-224790	1,00	0,00	-1,000	Задержка в оформлении документов
2.1.4.2	J_I-221563	0,44	0,00	-0,440	Задержка в оформлении документов
2.2.2.1	J_I-220662	0,61	0,00	-0,607	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-223320	0,65	0,00	-0,650	Введено в прошлом периоде

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 110) над планом (Ст. 30). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	30	110		
1.1.1.3	H_I-171138	0,00	8,00	8	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-215936	0,00	4,00	4	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219827	0,00	14,00	14	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I_I-219837	0,00	4,00	4	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.4	J_I-222896	0,00	16,00	16	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I_I-209499	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	30	110		
2.1.1.3	J_I-220473	0,00	2,00	2	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.4.2	H_I-196720	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-212590	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 110) от плана (Ст. 30). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	30	110		
1.1.1.3	E_I-116202	8,00	0,00	-8	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-155070	14,00	0,00	-14	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-179069	14,00	0,00	-14	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-184375	14,00	0,00	-14	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-188543	14,00	0,00	-14	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-196659	14,00	0,00	-14	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-201526	14,00	0,00	-14	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209354	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-214222	14,00	0,00	-14	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-215720	14,00	0,00	-14	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217145	4,00	0,00	-4	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217147	4,00	0,00	-4	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	I_I-219606	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-190988	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-196920	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-200886	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-215938	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов
1.2.1.1	J_I-202909	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-222857	22,00	0,00	-22	Задержка в оформлении документов
2.1.1.3	J_I-223956	1,00	0,00	-1	Задержка в оформлении документов
2.1.1.3	J_I-224623	1,00	0,00	-1	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-224781	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-217435	7,00	0,00	-7	Введено в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	30	110		
2.2.2.1	J_I-222845	1,00	0,00	-1	Введено в прошлом периоде

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 111) от плана (Ст. 31). Показатель: «ячейки РУ 6кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	31	111		
2.1.1.3	H_I-192421	1,00	0,00	-1	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-206430	2,00	0,00	-2	Задержка в оформлении документов
2.2.2.1	J_I-222849	1,00	0,00	-1	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222854	1,00	0,00	-1	Введено в прошлом периоде

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 112) над планом (Ст. 32). Показатель: «ячейки РУ 0,4кВ, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	32	112		
1.1.1.3	I_I-219837	0,00	28,00	28	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-139575	0,00	28,00	28	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	H_I-196921	0,00	20,00	20	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-201404	0,00	40,00	40	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	H_I-202924	0,00	28,00	28	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 113) над планом (Ст. 33). Показатель: «кв.м»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	33	113		
2.6	Е_I-135073	0,00	103,00	103,000	Корректировка графика производства работ
2.6	Н_I-203348	0,00	144,00	144,000	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	Н_I-203349	0,00	144,00	144,000	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	Н_I-203350	0,00	144,00	144,000	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	Н_I-203351	0,00	144,00	144,000	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	Н_I-203352	0,00	144,00	144,000	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	Н_I-203353	0,00	144,00	144,000	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	Н_I-203355	0,00	144,00	144,000	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 113) от плана (Ст. 33). Показатель: «кв.м»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	33	113		
1.1.1.3	Н_I-159469	243,00	0,00	-243,000	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	Н_I-187881	672,00	0,00	-672,000	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	Н_I-202063	412,00	0,00	-412,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204849	117,00	0,00	-117,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-218381	98,00	0,00	-98,000	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	J_I-228992	139,00	0,00	-139,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-229027	1 817,00	0,00	-1 817,000	Задержка в оформлении документов
1.1.4.1	Н_I-197635	153,00	0,00	-153,000	Задержка в оформлении документов
1.1.4.1	I_I-202911	14,00	0,00	-14,000	Задержка в оформлении документов
1.1.4.1	I_I-205431	70,00	0,00	-70,000	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	Н_I-200886	9,00	0,00	-9,000	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	Н_I-201404	510,00	0,00	-510,000	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I_I-206461	13,00	0,00	-13,000	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-213143	602,00	0,00	-602,000	Задержка в оформлении документов
1.2.1.2	J_I-222857	1 140,00	0,00	-1 140,000	Задержка в оформлении документов
1.2.2.1	Н_I-198251	98,00	0,00	-98,000	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-202682	140,00	0,00	-140,000	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 114) над планом (Ст. 34). Показатель: «п.м»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	34	114		
1.1.1.3	H_I-150308	0,00	931,54	931,540	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	86,30	86,300	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-185704	0,00	18,50	18,500	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-209722	0,00	68,70	68,700	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	J_I-215936	0,00	500,00	500,000	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219614	0,00	209,61	209,610	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I_I-219726	0,00	92,10	92,100	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-227315	0,00	214,40	214,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.1.2	H_I-197376	0,00	390,00	390,000	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197377	0,00	321,80	321,800	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198497	0,00	262,62	262,620	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210084	0,00	980,55	980,550	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210085	0,00	1 068,40	1 068,400	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210087	0,00	200,25	200,250	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210089	0,00	1 719,12	1 719,120	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-218528	0,00	28,30	28,300	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-222896	0,00	2 403,20	2 403,200	Корректировка графика производства работ
1.6	E_I-184575	0,00	39 627,00	39 627,000	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-220473	0,00	94,00	94,000	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 114) от плана (Ст. 34). Показатель: «п.м»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	34	114		
1.1.1.3	H_I-187881	58,00	0,00	-58,000	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-188145	210,00	0,00	-210,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-196659	180,00	0,00	-180,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-197308	58,00	0,00	-58,000	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-200888	116,00	0,00	-116,000	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	34	114		
1.1.1.3	H_I-200899	240,00	0,00	-240,000	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-201521	140,00	0,00	-140,000	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	H_I-202063	33,00	0,00	-33,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-204023	100,00	0,00	-100,000	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-207031	58,00	0,00	-58,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209354	330,00	0,00	-330,000	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	J_I-216919	178,00	0,00	-178,000	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-228992	116,00	0,00	-116,000	Введено в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-205778	116,00	0,00	-116,000	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-216501	58,00	0,00	-58,000	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-219634	30,00	0,00	-30,000	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J_I-220933	60,00	0,00	-60,000	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1	J_I-202681	360,00	0,00	-360,000	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210073	355,00	181,37	-173,630	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210075	162,00	155,50	-6,500	Корректировка графика производства работ
1.4	I_I-210078	400,00	196,70	-203,300	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-224781	6,00	0,00	-6,000	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-223320	110,00	0,00	-110,000	Введено в прошлом периоде

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 115) над планом (Ст. 35). Показатель: «т.у., шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	35	115		
1.2.3.2	I_I-215105	0,00	28,00	28	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215199	0,00	34,00	34	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215205	0,00	4,00	4	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215207	0,00	10,00	10	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215209	0,00	9,00	9	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215211	0,00	17,00	17	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215213	0,00	2,00	2	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215216	0,00	6,00	6	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215218	0,00	3,00	3	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	35	115		
2.2.3.2	I_I-215221	0,00	23,00	23	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215226	0,00	17,00	17	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215227	0,00	6,00	6	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215229	0,00	23,00	23	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215230	0,00	6,00	6	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215233	0,00	27,00	27	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215234	0,00	11,00	11	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215235	0,00	18,00	18	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215237	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215238	0,00	32,00	32	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215239	0,00	12,00	12	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215240	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
2.2.3.2	I_I-215241	0,00	29,00	29	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215242	0,00	23,00	23	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.2.3.2	I_I-215245	0,00	4,00	4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.3.2	I_I-215246	0,00	4,00	4	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 116) над планом (Ст. 36). Показатель: «прочие, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.1.1.3	H_I-150308	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-160458	0,00	10,00	10	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-167783	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-172765	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-175301	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-190983	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	H_I-192337	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-192339	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-193208	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-202058	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I_I-204398	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.1.1.3	I_I-213415	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-215936	0,00	3,00	3	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	J_I-217812	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219614	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I_I-219726	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219827	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	I_I-219868	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-191467	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-207847	0,00	2,00	2	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-211628	0,00	1,00	1	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-219842	0,00	6,00	6	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.1.2	E_I-184601	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197376	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197377	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197892	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197893	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197894	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197895	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197896	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-197897	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-219095	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	I_I-219096	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	E_P-000589	0,00	8,00	8	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198497	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-218528	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-222896	0,00	2,00	2	Корректировка графика производства работ
1.6	E_P-000296	0,00	4,00	4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001938	0,00	32,00	32	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002284	0,00	10,00	10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002286	0,00	10,00	10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002287	0,00	10,00	10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002288	0,00	10,00	10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002289	0,00	10,00	10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.6	I_P-002318	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002413	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	I_P-002461	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.6	I_P-002463	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
1.6	J_P-002654	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002657	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002658	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-003377	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3	I_I-205130	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	I_I-206878	0,00	1,00	1	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-215074	0,00	2,00	2	Позднее представление актов выполненных работ.
2.1.1.3	J_I-216669	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
2.1.1.3	J_I-218523	0,00	1,00	1	Позднее представление актов выполненных работ.
2.2.1.2	E_I-133399	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
2.4	I_I-208737	0,00	7,00	7	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	E_I-135073	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
2.6	I_P-001858	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002169	0,00	1,00	1	Корректировка графика производства работ
2.6	I_P-002195	0,00	2,00	2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002196	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	I_P-002197	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003363	0,00	1,00	1	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
2.6	J_P-003367	0,00	2,00	2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003369	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003370	0,00	2,00	2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003380	0,00	1,00	1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6	J_P-003389	0,00	3,00	3	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 116) от плана (Ст. 36). Показатель: «прочие, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.1.1.3	E_I-116202	4,00	0,00	-4	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-155070	2,00	0,00	-2	Банкротство подрядной организации
1.1.1.3	H_I-179069	2,00	0,00	-2	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-184375	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.1.1.3	H_I-196659	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	H_I-200888	8,00	0,00	-8	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3	H_I-201526	1,00	0,00	-1	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	I_I-209354	3,00	0,00	-3	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	I_I-214222	2,00	0,00	-2	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-215720	2,00	0,00	-2	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217145	4,00	0,00	-4	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	J_I-217147	4,00	0,00	-4	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3	I_I-219606	2,00	0,00	-2	Задержка в оформлении документов
1.1.1.3	J_I-228992	8,00	0,00	-8	Введено в прошлом периоде
1.1.1.3	J_I-229027	14,00	0,00	-14	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-191789	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.1.4.2	H_I-196920	13,00	0,00	-13	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-200886	12,00	0,00	-12	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-201404	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	H_I-201957	3,00	0,00	-3	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-204393	3,00	0,00	-3	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-204839	1,00	0,00	-1	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-206741	2,00	0,00	-2	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206891	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-215784	2,00	0,00	-2	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-216501	4,00	0,00	-4	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-218301	1,00	0,00	-1	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-220209	8,00	0,00	-8	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-227266	4,00	0,00	-4	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J_I-227464	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.2.1.1	J_I-202909	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	J_I-222857	4,00	0,00	-4	Задержка в оформлении документов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.2.2.1	J_I-202682	15,00	0,00	-15	Корректировка графика производства работ
1.6	E_I-120921	1,00	0,00	-1	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212814	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212815	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212816	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212817	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212818	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212819	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212820	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212821	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212822	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212823	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212824	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212825	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212826	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212827	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212828	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212829	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212830	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212831	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212832	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212833	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212834	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212835	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212836	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212837	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212838	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212839	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212840	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212841	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212842	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212843	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212844	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212845	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.6	I_I-212846	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212847	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212848	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212849	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212850	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212851	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212852	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212853	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212854	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212855	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212856	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212857	6,00	0,00	-6	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212858	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212859	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212860	2,00	0,00	-2	Задержка в оформлении документов
1.6	I_I-212861	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212862	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212863	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212864	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212865	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212866	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212867	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212868	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212869	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212870	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212871	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212872	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212873	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212874	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212875	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212876	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212877	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212878	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212879	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.6	I_I-212880	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212881	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212882	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212883	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212884	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212885	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212886	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212887	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212888	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212889	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212890	2,00	0,00	-2	Задержка в оформлении документов
1.6	I_I-212891	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212892	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212893	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212894	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212895	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212896	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212897	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212898	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212899	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212900	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212902	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212903	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212904	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212905	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212907	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212908	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212909	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212910	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212911	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212912	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212913	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212915	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212916	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.6	I_I-212918	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212919	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212921	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212922	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212923	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212924	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212925	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212926	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212927	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212928	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212929	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212930	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212931	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212932	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212933	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212934	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212935	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212936	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212937	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212938	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212939	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212940	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212941	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212942	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212943	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212944	2,00	0,00	-2	Задержка в оформлении документов
1.6	I_I-212945	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212946	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.6	I_I-212947	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-212948	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде
1.6	I_I-219631	6,00	0,00	-6	Задержка в оформлении документов
1.6	H_P-001267	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	H_P-001268	2,00	0,00	-2	Корректировка графика производства работ
1.6	H_P-001273	1,00	0,00	-1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
1.6	H_P-001312	1,00	0,00	-1	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001923	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001925	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001926	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001931	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001932	10,00	0,00	-10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001933	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001939	6,00	0,00	-6	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001940	12,00	0,00	-12	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001941	10,00	0,00	-10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001942	3,00	0,00	-3	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001950	63,00	0,00	-63	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001955	10,00	0,00	-10	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001956	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001963	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001970	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001971	40,00	0,00	-40	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001979	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001984	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001987	20,00	0,00	-20	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001995	6,00	0,00	-6	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001996	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001997	6,00	0,00	-6	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001998	4,00	0,00	-4	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-001999	14,00	0,00	-14	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002001	12,00	0,00	-12	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002002	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002003	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002004	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002005	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002006	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002009	3,00	0,00	-3	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002015	3,00	0,00	-3	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6	J_P-002018	2,00	0,00	-2	Корректировка графика поставки оборудования/ материалов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План ввода	Факт ввода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно)
1	3	36	116		
2.1.1.3	J_I-221562	1,00	0,00	-1	Введено в прошлом периоде
2.1.1.3	J_I-224790	1,00	0,00	-1	Задержка в оформлении документов
2.1.4.2	J_I-224403	1,00	0,00	-1	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224553	1,00	0,00	-1	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-225498	2,00	0,00	-2	Задержка в оформлении документов
2.4	J_I-222974	2,00	0,00	-2	Введено в прошлом периоде

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

По Форме №16

Превышение факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.1) над планом (Ст. 5.1.1). Показатель: «прочие, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений
1	3	5.1.1	6.1.1		8
1.1.1.3	H_I-152857	0,00	0	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-181315	0,00	0	0,320	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-202955	0,00	1	0,800	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-203541	0,00	1	0,500	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	2	2,000	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-211628	0,00	1	1,260	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.1.2	H_I-198184	0,00	1	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198185	0,00	1	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198196	0,00	1	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198216	0,00	1	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198217	0,00	1	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198220	0,00	1	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.1.2	H_I-198224	0,00	1	0,800	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	E_I-163119	0,00	0	0,250	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	I_I-213330	0,00	0	0,400	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0	0,100	Корректировка графика производства работ
2.2.1.1	I_I-208691	0,00	0	0,400	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах

Отставание факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.1) от плана (Ст. 5.1.1). Показатель: «прочие, шт.»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений
1	3	5.1.1	6.1.1		8
1.1.4.2	H_I-196920	0,80	0	-0,800	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	H_I-200886	0,80	0	-0,800	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-204393	0,80	0	-0,800	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-204577	0,80	0	-0,800	Задержка в оформлении документов

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений
1	3	5.1.1	6.1.1		8
1.1.4.2	I_I-204839	0,50	0	-0,500	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-205778	0,80	0	-0,800	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206891	0,50	0	-0,500	Задержка в оформлении документов
2.1.4.2	J_I-223963	0,16	0	-0,160	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2	J_I-224404	0,16	0	-0,160	Задержка в оформлении документов

Превышение факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.3) над планом (Ст. 5.1.3). Показатель: «км ЛЭП»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений
1	3	5.1.3	6.1.3		8
1.1.1.3	I_I-213415	0,00	0	0,469	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219726	0,00	1	0,500	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3	I_I-219837	0,00	0	0,226	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-196921	0,00	0	0,072	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	H_I-202924	0,00	0	0,080	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-202955	0,00	0	0,180	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.4.2	I_I-205326	0,00	0	0,040	Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.2.2.1	E_I-163119	0,00	1	0,973	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	H_I-198497	0,00	0	0,024	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210073	0,00	0	0,190	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210074	0,00	1	0,004	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210084	0,00	2	2,410	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	I_I-210317	0,00	0	0,474	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	I_I-210330	0,00	1	0,541	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	I_I-210334	0,00	0	0,211	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	I_I-210443	0,00	2	1,871	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах
1.2.2.1	J_I-218528	0,00	1	0,830	Корректировка графика производства работ
1.4	J_I-222896	0,00	2	2,295	Корректировка графика производства работ
1.6	E_P-000012	0,00	4	3,835	Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи.
2.2.1.1	E_I-116443	0,00	0	0,005	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	E_I-129120	0,00	0	0,246	Ввод ОФ, невыполненный в прошлых периодах

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений
1	3	5.1.3	6.1.3		8
2.2.2.1	Е_I-129121	0,00	0	0,172	Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах
2.2.2.1	Е_I-183183	0,00	2	2,456	Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах
2.2.2.1	Е_I-183211	0,00	1	1,480	Ввод ОФ, недовыполненный в прошлых периодах
2.2.2.1	Е_I-185150	0,00	5	5,124	Корректировка графика производства работ
2.4	Е_I-185168	0,00	0	0,007	Корректировка графика производства работ

Отставание факта вывода объектов из эксплуатации за 1-й квартал 2020 г. (Ст. 6.1.1) от плана (Ст. 5.1.1). Показатель: «км ЛЭП»

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений
1	3	5.1.3	6.1.3		8
1.1.4.2	Н_I-191789	0,01	0	-0,010	Введено в прошлом периоде
1.1.4.2	Н_I-200886	0,38	0	-0,375	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	Н_I-201404	0,15	0	-0,154	Введено в прошлом периоде
1.1.4.2	I_I-204839	0,18	0	-0,178	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-205778	2,28	0	-2,280	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206461	0,05	0	-0,053	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-206741	1,12	0	-1,120	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	I_I-206891	0,46	0	-0,460	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-212434	1,70	0	-1,700	Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2	I_I-213143	1,19	0	-1,190	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-215784	0,39	0	-0,392	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	J_I-216501	0,62	0	-0,620	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-218301	0,03	0	-0,030	Задержка в оформлении документов
1.1.4.2	I_I-219634	0,08	0	-0,080	Корректировка графика производства работ
1.1.4.2	J_I-220209	0,26	0	-0,260	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2	J_I-220933	0,16	0	-0,160	Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.1.1	J_I-202909	0,08	0	-0,076	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-198251	0,34	0	-0,339	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	Н_I-198501	0,03	0	-0,031	Задержка в оформлении документов
1.2.2.1	J_I-202681	2,70	0	-2,700	Корректировка графика производства работ
1.2.2.1	J_I-202682	0,82	0	-0,821	Корректировка графика производства работ

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1-й квартал 2020 года

№№	Идентифика-тор инвестицион- ного проекта	План вывода	Факт вывода	Превышение Факта над планом	Причины отклонений
1	3	5.1.3	6.1.3		8
1.2.2.1	I_I-210075	0,71	0	-0,647	Корректировка графика производства работ
2.1.4.2	J_I-221563	0,44	0	-0,440	Задержка в оформлении документов
2.2.2.1	E_I-112256	1,27	0	-1,271	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186009	4,44	0	-4,442	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	H_I-186043	3,94	0	-3,941	Корректировка графика производства работ
2.2.2.1	J_I-218705	0,68	0	-0,676	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-220662	1,88	0	-1,881	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222845	0,20	0	-0,200	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222849	0,20	0	-0,200	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-222854	0,20	0	-0,200	Введено в прошлом периоде
2.2.2.1	J_I-223320	0,65	0	-0,650	Введено в прошлом периоде
2.4	J_I-222971	0,11	0	-0,106	Введено в прошлом периоде